

路及原動機設備に關しては、萬遺算なきを期し、比較研究を重ね、完全なる設計完結せるを以て、本期末鐵管の工作を海外當業者と請負契約を了し、水車發電機も目下注文準備中なり。

是れを要するに本期に於ける工程は、酷寒に妨げられ工事意の如くならざりしが雖も、概して豫期の成績を收め得たりと謂ふべく、從て來期よりは準備諸工事の完成と共に全能力を本工事に集中し得ることとなり、工事の進捗蓋し張目すべきものあるべく、斯くて豫定計劃遂行に萬遺算なきを期し得べし。

本期間即ち昨年11月より本年4月迄に於ける諸工事の概況を述ぶれば次の如し

#### (一) 本工事

##### (イ) 水路

##### 導水路

前期より繼續せる横坑、斜坑、豎坑の掘鑿は本期に入り横斜坑は全部完了せりと雖も、豎坑は湧水意外に多量にて、作業困難を極め防水及排水に付苦慮研究を重ね、昨今漸く良成績を示すに至れり。

第一工區 水路長 6356 間 3 分

本工區は豎坑の一部分を除き準備坑竣功本坑掘進中

第二工區 水路長 4928 間 9 分

本工區は湧水の爲め豎坑作業困難未だ本坑掘鑿に着手せずと雖も、各準備坑は本年十月迄全部完了本坑に着手の見込

第三工區 水路長 3353 間 1 分

本工區横坑は既に竣工、本坑掘鑿中なれども豎坑は前記同様湧水に妨げられ進行遅々たりしも、防水排水の設備或り次第に進行を速めつつありて、本年末には竣工本坑に達する見込なり。

##### 取水口及緩衝水槽

本工事設計の適否は事業將來に重大なる影響あるべきを以て、種々研究の上設計確定工事に着手せり。

##### 水壓鐵管路

本工事工は前期より繼續工事中なるが、鐵管設計は本工事の最も重大なるものとなるを以て、比較研究萬道算なきを期し、漸く確定鐵管約 5800 噸を三菱商事會社を通じ、ボーランドフェルウム會社に注文決定せり。

#### (ロ) 堤堰

前期末起工せる基礎根堀工事及假設設備工事は、風雪寒氣を冒して工事を進め、變電所、混合工場を除き、大體工事完成を告げたり。駆て運輸設備の完成と共に、遅くも六月末迄には軸體築造工事に着手し得べし。

#### (二) 諸準備工事（假設設備）

##### 運輸關係

##### 鐵道及軌道

##### 嶺南線

新興—松興里間13哩 奏功運轉中

##### インクライン線

松興里—槍鉾間3哩3分 5月中に運轉開始の見込

##### 嶺北線

赴戰嶺—道安間14哩半 奏功運轉中

##### 同 補助軌道

道安—漢岱里間11哩 6月中運轉開始の見込

##### 索道

##### 嶺南線

永高—槍鉾間4哩6分 能力1時間 10噸 運轉中

##### 嶺北線

道安—漢岱里間9哩5分 能力1時 間15噸 5月中運轉開始の見込

##### 動力關係

##### 火力發電所

350キロデーゼルエンジン6基竣工 運轉中  
變電所

出力900キロワットアンペア變電所

二ヶ所運轉中

出力600キロワットアンペア變電所

一ヶ所 5月中運轉開始の見込

##### 送配電線路

火力發電所—漢岱里發電所間 22,000V 送電線 26哩及各工事場への 3,300V 配電線  
全部完成使用中

外に浸水區域を通過せざる火力發電所  
漢堡里間送電線目下建設中

#### 諸建物

當期間に建設せる重なる假建物左の如し

嶺北鐵道各驛事務室、機關庫、驛員合宿

驛外驛設備

漢岱里索道及各驛事務室

同 砂利線事務室、機關庫、其他驛設備

同 派出所事務室

嶺南線保線事務室

從事員合宿所（永高）

以上完成

第一發電所附屬社宅（本建築）

從事員合宿所（道安威地院）

以上目下工事中 六七月迄に完成の豫定

松興里郵便所

漢堡里警察官駐在所

右に依り當期末迄に建設せる假建物左の如し

棟數 二百棟

建坪 六千坪

#### 修理工場

#### 松興里修理工場

#### 朝鮮で生れた名著

〔水の菜〕と云ふ冊子。之は我編輯部が近頃受けた書物の中で最も意義あるものである。水の菜の編者は其巻頭に次の如く述べてゐる。

× × ×

土木工事が破壊するには殆んど大部分水の作用であります、水の處分をうまく考へない工事は常に壞れ勝ちで、然かも此の水に對する設計・算の方法は未だ解決されない問題が多くあり、又た解決されても餘りに高遠なる理論に走り實際に應用するには迂遠な思をする事も多い様である、爲めに水理

土木に從事するものゝ常に實際問題に當り頭を悩ます事一方ではあります。そこで少しなりとも之等水に対する取扱ひを便利ならしめ様と努力して資料を集めましたのが此の水の菜であります。

× × ×

〔水の菜〕は朝鮮總督府内務部土木課の水理研究會で編纂されたもので、内容は日本全國各主要河川の流域面積から氣象水位水害等の統計を初めとし、水理計算用の便利な諸圖表と、河川工事に必要な材料實用表と、水理公式の説明と圖表と、朝鮮及び内地の河川法水量と諸公式、著名堤防の斷面及び土積計算表其他水門、函渠、擁壁、

本期當初に於て完成、目下運轉作業中にて、社用品は勿論請負者請求のものに關しても、修理並に製作に應ぜしめ所期の目的を達しつゝあり。

#### 漢堡里修理工場

機械類は大部分購入済なるも、上家未完成並に輸送未了の爲め、未だ作業開始に至らず、六月末には開始し得る見込。

#### 工事用諸材料

セメント 三井物産會社より購入の21萬4千樽は目下陸積輸送中、本期は大半結冰期のこゝゝて使用數量幾許もなし。

木 材 前期に報告せし直營製材所は之れを中止し、當局より拂下を受けたる原本を指名製材所にて製材せしめ、大半の建物に對しては木材を社給とし、工事用諸木材は實費供給とす。

本期間に拂下を受けたる原本は約26萬尺締なりとす。

(以上昭和二年四月現在)

鐵矢板、護岸、水利工事、河川測量心得、貯水池、堰堤、ゲート、其他水理に關する有要事項を殆んど網羅して一々簡便なる圖表と説明とを試みて圖解を多くし、最も實用に便ならしめた點は從來の官營著書に見られない親切な趣味的編纂である。

工事書報刊の172頁であるが、全部丈夫な模造紙へ石版刷としたもので、綴込自由な表紙と綴紐とを以て必要なメモなり表なりを自由に添加綴込出来る様にしてある斯る點は編者自らが如何に一般技術上の必要を考へてやつたかを察せられる。希望者には定價金二圓で水理研究會から頒つ筈である。