

九頭龍川改修工事

第一章 緒言

本工事ハ明治三十三年度ヨリ四十二年度ニ至ル十ヶ年ノ繼續事業トシテ直轄施行セシモノニシテ工費豫算總額參百八拾壹萬千貳百拾圓トス而シテ三十三年度起工以來中途三十七八年戰役ノ爲メ經費ノ緊縮ヲ受ケ一時其進行ヲ妨ケラレシモ其他ハ工事順當ニ大略豫定ノ如ク進捗シ四十四年度ニ於テ茲ニ工事全部ノ竣功ヲ告ケタリ以下章ヲ分チ河狀及水害改修計畫、工事施行ノ狀況、工費等順ヲ追ヒ記述スル所アラントス

附記 九頭龍川改修第二期工事ナル日野川(本支)改修ハ工費豫算額百萬圓ヲ以テ明

治四十三年度ヨリ四十九年度ニ至ル七ヶ年間繼續事業トシテ目下施行中ナリ之ニ對シテハ竣功ノ後更ニ記述スル處アラントス