

鐵道院主要改良工事

鐵道院線ニ於ケル改良工事ハ全國各線ニ亘リ其數頗ル多ク一々之ヲ列舉スルコト難キヲ以テ現今施工中ノ最モ著大ナル工事ノミニ就キ其計畫及現況ヲ舉クレハ左ノ如シ

一新橋程ケ谷間二線増設其他改良工事
市内高架線ト關聯シ東京橫濱間ニ二線ヲ増設シ尙橫濱附近貨客ノ便ヲ計ル爲メ橫濱停車場ノ改良及貨物線ノ増設並ニ全區間ニ於ケル軌道及ヒ橋桁ノ改良ヲナス計畫ニシテ明治四十三年度ヨリ着手シ今ヤ本線ノ増設及軌道橋梁ノ改良ハ略竣工シ橫濱旅客停車場及其以西ノ工事並ニ貨物線増設等目下夫々工事中ニシテ大正五年度ニハ全部完成ノ見込ナリ

本工事豫算額千百〇五萬圓ナリ
一橫須賀線複線工事

大正二年度ヨリ逗子田浦間ノ一部ニ着手シ既ニ之ヲ竣リ引續キ殘區間施工ノ見込ナルカ全部ノ完成ハ大正七年度ノ見込ナリ

本工事豫算額百四十二萬圓ナリ

一大阪神戸間二線増設工事

本區間ニハ二線増設ヲナス計畫ナルカ神戸市内ニ屬スル線路ハ線數増設ト共ニ改築ノ必要アリ

648

是等ハ目下計畫中ニ屬スルヲ以テ本工事ハ大阪ヨリ神戸市東端ニ至ル區間ニシテ大正三年度ヨリ先ツ武庫川橋梁工事ニ着手シ目下同橋臺橋脚軀體工築造中ナリ大正十一年度ニハ全部竣工ノ見込ナリ

本工事豫算額六百萬圓ナリ

一山手線線路増設工事

品川田端間ニ二線池袋赤羽間ニ一線ヲ増設スルモノニシテ大正元年度ヨリ其一部品川大崎間ノ工事ニ着手シ今ヤ同區間ハ略竣工セリ殘部ハ引續キ施工ノ見込ニシテ大正八年度ニハ完成ノ見込ナリ

本工事豫算額三百七十萬圓ナリ

一大宮小山間複線工事

明治四十年年度ヨリ着手同四十二年度迄ニ栗橋中田間(主トシテ利根川橋梁工事)ヲ除ク外竣工シ一時中止シタルカ大正三年ヨリ上記殘工事ニ着手シ目下橋脚工事中ニシテ大正五年度中ニ竣工ノ見込ナリ

本工事豫算額百三十一萬圓ナリ

一我孫子取手間複線工事

主要工事ハ利根川橋梁工事ナルカ大正三年ヨリ同橋梁工事ニ着手シ目下橋脚工事中ニシテ大正六年度ニハ全部竣工ノ見込ナリ

本工事豫算額九十五萬圓ナリ

一水戸磯原間複線工事

大正三年度ヨリ着手シ目下其一部勝田佐和間石神大甕間ノ工事中ニシテ大正七年度ニハ全部竣工

工ノ見込ナリ

本工事豫算額百七十七萬圓ナリ

一夕張線複線工事

退分夕張間ヲ複線トナシ同時ニ勾配及曲線ヲ緩和スル計畫ニシテ明治四十三年度ヨリ着手シ既ニ清水澤夕張間ヲ完成シ目下竣工區工事中ナルカ近ク紅葉山清水澤間ヲ竣成セントス全部ノ竣工ハ大正六年度ノ見込ナリ

本工事豫算額二百萬圓ナリ

一國府津沼津間線路變更工事

現在四十分一勾配線ナルヲ以テ國府津ヨリ分岐シ海岸ニ沿ヒ熱海ニ至リ函嶺山脈ニ一大隧道(延長約五哩)ヲ穿鑿シ三島ヲ經テ沼津ニ達スル勾配百分一線ヲ新設スルモノニシテ明治四十五年ヨリ用地買収ニ着手シタルカ全部ノ完成ハ向後十ヶ年ノ見込ナリ

本工事豫算額約二千四百二十餘萬圓ナリ

一大津京都間線路變更工事

現在四十分一勾配線ヲ百分一線ニ變更緩和スルモノニシテ大正三年度ヨリ用地買収ニ着手シ目下隧道其他工事施工中ニシテ大正八年度ニハ全部完成ノ見込ナリ

本工事豫算額四百八十萬圓ナリ

一黒磯白河間線路變更工事

現在四十分一線ヲ百分一線ニ變更スルモノニシテ大正三年度ヨリ用地買収ニ着手セルカ引續キ工事ニ着手セントス大正七年度ニハ全部竣工ノ見込ナリ

本工事豫算額百八十三萬圓ナリ

650

一東海道線大井川及天龍川橋梁桁改良工事
現在架設ノ徑間二百呎だぶるわいれん型桁ヲ四倍荷重ニ依ル新桁ニ架換フルモノニシテ既ニ大部分竣工セリ

本工事豫算額百八十一萬圓ナリ

一東海道線富士川橋梁桁改良工事

大正三年夏水害ノタメ其一橋脚ニ傾斜ヲ來シタルカ目下之ヲ復舊中ニシテ大正四年度ニ於テ前項ト同シク新桁ニ架換フル見込ナリ
本工事豫算額四十一萬圓ナリ

一品川停車場改良工事

新橋程ヶ谷間線路増設ト市街線ノ完成ニ伴ヒ各種ノ施設ヲ擴張シ機關庫其他運轉設備ヲ新設シ尙貨物操車場ヲ設置スル計畫ニシテ之レカ敷地ニ充ツルタメ同停車場地先海面ヲ埋立ツルモノニシテ明治四十四年度ヨリ先ツ埋立ニ着手シ已ニ其大部分ヲ竣工シ其他ノ設備モ目下盛ニ進行中ナルカ全部ノ完成ハ大正四年度ノ見込ナリ

本工事豫算額百六十二萬圓ナリ

一廣島停車場改良工事

現在停車場ハ主トシテ旅客設備ノ充實ヲ計リ別ニ其東方隣接地ニ運轉及貨物積卸設備並ニ貨車操車場ヲ設置スル計畫ニシテ大正三年度ヨリ該新貨物驛ノ用地買収ニ着手シ引續キ工事施工ナルカ大正四年度中ニ之ヲ完成シ引續キ現在停車場ノ旅客設備ヲ行ハントス

本工事豫算額百十三萬圓ナリ

一下關停車場改良工事

關釜及關門間ノ連絡ヲ改善スル目的ニテ前年ヨリ建造中ナリシ同驛海岸ノ關釜聯絡船用棧橋ハ既ニ之ヲ完了シタルカ之ニ伴ヒ同驛ノ諸設備ヲ改良スル計畫ニテ大正二年度ヨリ漸次工ヲ進メ施工中ニシテ大正五年度ニハ竣工ノ見込ナリ

本工事豫算額七十三萬圓ナリ

一 田端停車場改良工事

東北方面ニ集散スル貨車操縦ニ便スル爲メ同停車場ニ貨車操車場ヲ設クルモノニシテ明治四十三年度ヨリ用地買収ニ着手シ大正二年度ヨリ工事ニ着手シ目下盛ニ工事中ニシテ大正四年度中ニハ完成ノ見込ナリ

本工事豫算額百〇七萬圓ナリ

一 手宮及小樽停車場改良工事

手宮停車場ハ狹隘ニシテ擴張ノ餘地少ナキヲ以テ同停車場ハ主トシテ石炭輸出ノ設備ヲナシ別ニ同市東南方海岸ヲ埋立テ石炭以外ノ貨物ノ海陸連絡ヲ圖ル計畫ニテ先ツ明治四十年ヨリ手宮ノ改築ニ着手シ海面ヲ埋立テ貯炭並ニ石炭船積棧橋等ノ設備ヲ施工シ既ニ其大部分ヲ完成セリ繼テ新貨物驛ノ設備ノ爲メ海面埋立工事ニ着手シ今ヤ第一區ヲ竣成セルカ引繼キ該地區ニ貨物取扱及運轉用諸設備ヲ施工中ニシテ第二區ニ屬スル分ハ道廳ノ經營ニ係ル防波堤ノ完成ト輸送ノ状態ニ鑑ミ漸次之レヲ完成スル見込ミナリ

本工事豫算總額五百四十二萬圓ナリ

一 室蘭停車場改良工事

從來停車場地先海面ヲ埋立テ貯炭場及石炭船積棧橋等石炭輸出設備及運轉設備ヲ完成スル計畫ニテ明治四十年ヨリ着手シ既ニ其大部分ヲ竣工セシカ尙木材其他特種貨物ノ取扱ノ爲メ同停車

652

場本屋以西海岸ヲ埋立テ軌道ヲ布設スル計畫ヲ追加シ是亦既ニ其一部ハ略完了セリ
本工事豫算額百五十五萬圓ナリ
一線路改良工事

前記各工事ノ外部分的勾配及曲線ノ緩和橋梁溝橋ノ徑間擴張切取築堤ノ擴張並軌道ノ改良即チ
輕量軌條ヲ重量軌條ト更換シ枕木數ヲ増加シ道床ノ材料及數量ノ改善等ハ年々各線ニ亘リ緩急
ヲ計リ施工セルカ該工事費ノ合計年額大正三年度ニ於テ約二百萬圓ナリ(完)