

土

20

117.9

論 說 報 告

第二十卷第一號 昭和九年一月

水 戸 國 道 改 良 工 事 報 告

會 員 工 學 士 鈴 木 清 一⁽¹⁾

Report of the Highway Construction Work at Mito

By Seiichi Suzuki, C. E., Member.

内 容 梗 概

本文は昭和6年度失業救済事業として起業せられた水戸市及びその附近に於ける六號國道の改良工事報告であつて、第一章及び第二章は道路の現況及び改良計畫の概要を記し、第三章に於ては工事施行の状況述べ、第四章は總括として實施總工費並に竣功後の交通状況に就て記述したものである。

目 次	頁
第一章 總 說.....	1
第一節 緒 言, 第二節 道路の現況, 第三節 路線の選定.....	3
第二章 設計の概要.....	12
第一節 道 路, 第二節 橋 梁, 第三節 雜 工 事.....	12
第三章 工事施行の状況.....	44
第一節 總 說, 第二節 測量及び調査, 第三節 用地買収, 物件移轉補償	
第四節 工事に用假橋, 第五節 土 工, 第六節 水 府 橋,	
第七節 青 柳 橋, 第八節 早 戸 橋, 第九節 暗 渠,	
第十節 擁壁, 側溝, 路面	
第四章 總 括.....	44
第一節 實施總工費, 第二節 竣功後の交通状況	

第 一 章 總 說

第 一 節 緒 言

帝都より關東平野を太平洋岸に沿うて北走する六號國道は舊陸前濱街道であつて、我孫子、取手、土浦、石岡の諸町を経て水戸市に達し、水戸市内に於ては幾多の迂餘曲折をなした後、水戸市と那珂川を隔て、目前の對岸にある那珂郡川田村に至り更に北上を續けて遠く仙臺市に向ふ。

斯く水戸市内を縦貫する國道は交通上の大幹線をなし、現在幅員では高速度交通機關の發達せる今日に於ては危険極りなく、これが改良の急務なることは夙に高唱せらるゝ所であつたが諸種の事情のため今日まで實現を見なかつた。偶々茨城縣は昭和6年度以降2箇年繼續事業として、交通上最も危険なる水戸驛前より下市を経て、那珂郡川田村大字枝川に至る間の改良計畫をなすに至り、現道は府縣道として専ら水戸市より海濱方面に至る道路とし、國道としては新線を選定して茨城縣通常縣會に提案し協賛を経たものであつたが、政府は昭和6年度失業救済事業として本工事を選定し、内務省東京土木出張所直轄工事として起工せられるに至つた。爾來一年餘の歲月を経て昭和7年5月25日開通の運びとなつたので、本工事により政府は失業者救済の主要目的を達し、且つ水戸市内


(1) 内務技師

交通の危険を除去し、以て國道幹線たるの機能を發揮せしめたるものと言ひ得べきである。

第二節 道路の現況

水戸驛前から那珂郡川田村大字枝川に至る間は第一圖に見る如く、幅員一般に狹隘であり、且つ電車軌道を有し屈折 22 箇所が多きに及びその間國有鐵道と平面交叉をなすこと水郡南線 1 箇所、常磐線 2 箇所あり、その危険名状すべからざるものあるのみならず 3 箇所互に鐵道平面交叉によつて客貨車の往復入替連結等のため一時交通を遮斷すること 1 日 100 回以上の多きに及び、加之水戸市より川田村枝川は那珂川を隔て、且目前の地點に在るが速く東南方を迂回してこれに達するのであつて交通の不便甚しきものがある。而して現道に架設せられてある橋梁 3 箇所があり、内 2 橋は鐵筋コンクリート構造であるが那珂川に架設せられたる壽橋は橋長 173 米餘、有效幅員 5.63 米、橋面木造であつて大正元年の架設に係りその腐朽甚しく、屢々修繕を加へて以て現在に至つた。近來自動車及び一般交通の繁劇を加ふるに及び構造も亦時代に適應しないのみか幅員の狹少にして道路の屈折並に鐵道線路平面交叉と共に通行上危険であり且つ不便甚しき状態であつた。

第一圖 水戸市内國道新舊路線圖



----- 新道國 ———— 舊國道

第三節 路線の選定

水戸市内の國道は前述の如く鐵道平面交叉及び屈折 22 箇所が多きに及び、尙既設橋梁も既にその幅員狹少を告ぐるに至つたのみならず構造脆弱にして交通上憂ふべき事態を生じ、愈々これが改良の急務なるを高唱せられるに到つた。今これが改良計畫を樹てるに當り鐵道踏切排除をなす爲にこれを立體交叉となすときは附近一帯は市

街地であり、これが地積なく、従つて莫大なる経費を要するのみならず現道は遠く東南方を迂回するので交通上の不便甚しきものがある。依つて計畫中心線を水戸驛前より現國道を左折し市道を利用し那珂川及び水郡南線を横斷し那珂郡川田村大字枝川に於て現國道に合致せしむる路線を決定した。これに依つて現國道より距離の短縮さるゝ事約 2480 米に及び、那珂川に新橋を架し水郡南線は跨線橋によつて横斷する計畫を樹つるに到つた。尙路肩高は那珂川最大洪水位を標準にとり、これより 45 厘を高め洪水氾濫に備へ、又路面排水を考慮し土地の起伏に應じ夫々適當に縦斷勾配を決定した。

第二章 設計の概要

第一節 道路

水戸市内部分に於ては停車場前より左折し現市道を大體利用するの計畫なる故に附圖第一に見る如く先づ起點を現市道入口に定め、市道部中央にある陸橋大手橋はこの際改築せぬ事とし、尙那珂川岸に於ては東部電力株式會社變電所がありこれ又移轉せぬ事とした爲 3 點を自ら定められ途中大なる曲線 2 個を以て繋ぐ。即ち起點より大手橋に至る間に半徑 400 米、曲線長 119.2 米を入れ、大手橋那珂川岸間に於て半徑 300 米、曲線長 145.1 米を定めて那珂川を直角に横斷する。この間大手橋下を最高點とし、起點より 2.5% で登り、大手橋より那珂川岸まで 3.33% で下る。那珂川には鋼橋を架して横斷し、こゝから水郡南線跨線橋に至る半徑 1000 米、曲線長 94.3 米に屈曲して跨線橋の斜度を緩和し、跨線橋前後は 2.5% で上下し前述の規定路面高とする。跨線橋を越えてから半徑 1000 米、曲線長 919 米の屈曲をなし、終點に至るまで一直線とし、土地の高低に應じて 0.4% の縦斷勾配を以て起伏し途中 2 箇所の暗渠を越えて川田村大字枝川地内に於て早戸橋を渡り、現國道に合する。今設計の概要を擧げれば次の如くである。

水戸國道改良工事概要

工事執行地名 茨城県水戸市、那珂郡柳河村、川田村

工事執行延長 2480 米

有效幅員 9 米 (水戸市内)、7.5 米 (水戸市外)

1. 道路工事

土工事 { 切取 84900 立米
盛土 61500 立米

側溝：延長 1104 米 (水戸市内道路兩側)

路面構造：砂利道

2. 橋梁工事

a. 水府橋 (那珂川架設)

延長：171 米

有效幅員：10 米、車道 6 米、人道各 2 米

橋臺：杭打基礎鐵筋コンクリート造 2 基

橋脚：井筒基礎鐵筋コンクリート造 2 基

橋體：曲弦ワーレン型鋼構桁徑間 56 米のもの 3 連

橋面：鐵筋コンクリート床版に車道アスファルト・ブロック舗装、人道モルタル舗装、

高欄：鑄鐵製

b. 青柳橋 (水郡南線跨線橋)

延長：16243 米、斜度 65°


有効幅員：9 米
 橋 臺：杭打基礎鉄筋コンクリート函型框構 2 基
 橋 體：工型鋼桁，徑間 5.5 米 8 通り
 橋 面：鉄筋コンクリート床版に膠石鋪裝
 高 棚：鉄筋コンクリート

c. 早戸橋（早戸川架設）

延 長：10.5 米，斜度 $60^{\circ}57'$
 有効幅員：7.5 米
 橋 臺：重方式鉄筋コンクリート造 2 基
 橋 體：鉄筋コンクリート T 型桁 5 通り
 橋 面：鉄筋コンクリート床版に三和土鋪裝
 高 棚：鉄筋コンクリート

道路は直ちに鋪裝をせず砂利道とし第二圖標準横斷面定規圖に見る如く切取法面は 1 割，盛土法面は 1 割 2 分とし道路横斷勾配は 1/25 とした。起點より那珂川右岸に至る區間は市内道路なる關係上有効幅員を 9 米とし，水府橋に於ては構造上得策なるため有効幅員 10 米として歩車道を分つ事となした。那珂川左岸より終點に至る間は有効 7.5 米となし，散布砂利は那珂川産徑 35 粒以下を用ひ，盛土の土質良好なるため厚 6 糧とする事となし，6 吨ディゼル・ローラーを以て輾壓する。水戸市内に於ては兩側全部に鉄筋コンクリート側溝を設け，この外必要に應じて暗渠を用ひた。起點より那珂川右岸に至る間の切取土砂は全部那珂川に假橋を架設して對岸なる柳河村，川田村間に盛土用として運搬し，切取法面は全部張芝とし，盛土には筋芝を以て土羽打をなした。

第二圖 道路標準横斷面定規圖



第三節 橋 梁

1. 水府橋


前述の如く選定せられた路線の架橋位置は水戸市北三ノ丸（通稱小杉山下）であつて那珂川は大迂曲をなして水戸市中央部に最も近接し，右岸は舊水戸城本丸の高臺下を洗ひ，左岸は洪水毎に堆積せられた土砂深きを想像せしむる一帯の沃野である。那珂川は第二期改修河川なれど未だ改修調査の緒に就かず，左右岸共に無堤であり，架橋計畫に當つては縣の調査資料に基き考慮の結果流量，断面，橋長の決定をなした。地質調査の結果は右岸に於て頁岩層に最も近く左岸に至るに従ひ次第に深まり，左岸橋臺地に選定した箇所には -20 米附近に至らなければ岩層に達しない。路線の選定によつて決定せらるゝ本箇所は架橋工事の爲に特に路線の選定を變更せしむべき何等の障害と認むべきものなく，上流萬代橋，下流壽橋の稍々中央に位し，架橋に適切なる箇所たるを失はぬ。

橋梁型式の選定に當つては第三圖の如き種々の型式を選び各種比較考慮の結果，第一のものは拱型優美であつて本箇所の如く水戸市街橋であり附近は舊城趾を背景とする公園地でもある關係上相當美觀をも考慮しなければならず，最も好ましき型式であるが，中央徑間の増大は鋼材重量の増加従つて工費の増額を來すべく，尙設計施工共


に年度内に完成せしむる事は到底不可能であるので遺憾ながら捨てる事となつた。第二、第三共に上述の様な理由に基き捨てられ、第四の型式は市街橋として最も望ましい上路橋であり且つ時日を許さるゝならば相當經濟的に施工し得るが、橋脚數の増加は1箇年間殊に洪水期に當つて井筒沈下工事をなす事の危険は到底經濟的に安全に工事を進める事は出来ない。最後に採用と決定せられた曲弦ワーレン型構橋3連の架設は設計に簡單であり然も外觀見苦しからず且つ應力の簡明なると剛性の大なる利點を有するので本型式を採用する事としたのである。

第三圖 橋梁型式選定圖

① 吊構桁付突桁構梁拱橋




② ワーレン型控架構橋



③ 吊塔付控架構橋



④ ゲルバー型鈹桁



(1) 設計概要

(a) 上部構造

主構は附圖第二に示す如く垂直材を有する曲弦ワーレン型鋼構桁で全長 171 米、1 支間 56 米のもの 3 連から成り、有効幅員車道 6 米、左右の歩道有効幅員各 2 米は突桁として取付けられてゐる。道路は市内有効幅員 9 米で歩車道の區別をせず橋梁のみ歩車道を區別した理由は、市内に於ける道路を車道有効幅員 9 米の外に兩側歩道

2 米を設ける豫定であつたが工費の関係上將來の擴張に俟つ事とし今回は橋梁のみ全有效幅員 10 米とし歩車道を區別した。即ち人道を突桁としたため人道歩行者に快適の感を與へ設計荷重は減少し且つ車道床桁は彎曲率の減少を來して比較的經濟に設計し得られる便がある。

橋梁路面高は道路縱断面より決定せられた高さで那珂川の最大洪水位 +6.26 米より 2.64 米高くなつてゐる。

橋床鐵筋コンクリート床版上に車道アスファルト塊、歩道はモルタルの鋪裝とし、橋面縱斷勾配 1/500、横斷勾配車道 1/60 拋物線、歩道は 1/100 直線であり設計は總て内務省道路構造令細則案による國道二等橋として取扱ふものとする。

(b) 下部構造

橋臺は左右共に扶壁式鐵筋コンクリート造として基礎は杭打とし、橋脚は地質調査の結果に従ひ、井筒を上層粘土層を貫き下層の頁岩層に達せしめ上部軀體と共に、いづれも鐵筋コンクリート造である。

(2) 設計々算の大要

次に上部構造、下部構造の 2 部に分けて設計々算の大要を示すと次の通りである。

(a) 上部構造

主要寸法 主構は支間 56 米格間 5.6 米、端柱に於て高 6.5 米、中央部に於て 8.8 米とし上弦材は拋物線形であり、主構中心間隔 6.86 米、各格點に床桁を取付け床桁上に車道は縱桁 1.18 米間隔に並列し、この上に鐵筋コンクリート床版及び鋪裝を設ける。歩道は床桁を突出せしめこの上に縱桁 2 本を配列し床版及び鋪裝をなした。

床版 車道に於ては厚 13 釐とし縱桁間隔 1.18 米の支間を有する單桁として死荷重及び活荷重として自動車後輪に擊衝を加算したものを規程により分布せしめて應力を求め、複鐵筋として上部には 12 耗丸鋼 24 釐間隔に、下部は 12 釐間隔にした。歩道床版は厚 10 釐として縱桁間隔の 1.38 米を支間とし死荷重及び歩道群集荷重による應力を求め單鐵筋として 9 耗丸鋼を 15 釐間隔に配列したのである。

縱桁 車道縱桁は中央部のものを採り死荷重及び活荷重として自動車後輪に擊衝を加へたものを中央直上に置き相隣る自動車の後輪をも配列せしめて縱桁中央に最大集中荷重を載せ自動車の前後左右には車道群集荷重を滿載した。かくして最大彎曲率を求め、次に縱桁支點に近く剪力最大なる様自動車後輪を配して最大動力を求めた。最大彎曲率は 9 531 米珎、斷面は I 型鋼 350×150 @ 87.2 珎/米、斷面積 111.1 釐²、抵抗力率 14 220 米珎。歩道縱桁は死荷重及び活荷重として歩道群集荷重滿載時に於ける最大彎曲率 3 830 米珎、斷面には I 型鋼 300×150 @ 48.3 珎/米を用ひ斷面積 61.58 釐²、抵抗力率 6 970 米珎である。

床桁 主構中心を支間とする突出桁と假定し中央部より左右に並列せる自動車の後輪を直上に置き他は全部群集荷重を以て滿し、自重の他は全部縱桁より來る集中荷重として算計し支點に於ける最大彎曲率 16 250 米珎、支間中央に於て 30 410 米珎であつて斷面には山形背面間を 75 釐とし、4 山形 100×100×13 及び 1 腹鉞 740×10 を用ひ抵抗力率 42 970 米珎である。突桁部より來る張力を傳達すべく繫鉞を成る可く小型とし、この上を突き抜けて歩車道各桁の腹鉞を連結してある。

主構 主構に來るべき死荷重を算定すれば (一主構につき)

鋼桁材	自重	95 842 珎
床版及び鋪裝	車道	75 670 "
	歩道	41 400 "

地覆, 高欄 其他

17 620 //

合 計

230 532 珩

これを格點荷重に換算すれば 23.05 珩である。活荷重應力を求むるに自動車載荷をなすべき位置を明瞭ならしむる爲に影響線を用ひて計算を進めた。死荷重應力, 活荷重應力, 斷面の性質形狀を摘記すれば次表の如くである。

横構 横構は上下共 K 型構として計算し抗壓部材は中央に於て固定せられたるものと假定

し, 風荷重及び地震荷重を夫々算出の上最大應力を生ず可き端支點に接する格間に於ける部材斷面を算出したが, 地震荷重としては水平震度を 0.25 とし, 下横構は下格點荷重の 1/3 をとり残りは床組織に於て抵抗する事と假定した。

横構各部材には全部 2 山形 90×75×9 を使用し, 主として部材の細長率によつて支配される。

端支承 固定端にあつては銼徑 140 珩のものを用ひ下部受沓は鑄鋼とし上部は端柱腹板を延長しこれに添板を加へたものとし, 銼はこの銼孔と鋼板の銼孔とを縫合してゐる。可動端に於ては徑 100 珩の輦子 7 本を用ひ, 左右には可動沓を抑への鑄鋼を置き然も輦子は温度による變位の倍以上の移動を不可能ならしめてある。

(附圖第一, 第二, 及び第三圖参照)

(b) 下部構造

橋臺 左岸に於けるものは基礎杭末口 17 樞

長 18.2 米の米松丸太 84 本を基礎底面 6 米×14.22 米に配列して下層頁岩層に達せしむる事とし, 右岸橋臺は左岸と同じ基礎底面に末口 20 樞, 長 4.5 米の松丸太 133 本を配列した。上部は杭壁式鐵筋コンクリート, 左岸は基礎面上 11.0 米, 右岸は 10.2 米の高さあり。右岸は水流に洗はるゝ懼あるを以て基礎の前面を矢板で根圍ひする事とした。死荷重は(上部構造より來るものを含む) 17.4 珩/米, 活荷重は 8.4 珩/米 合計 26.1 珩/米 となり, ランキン氏土壓公式により常時土壓力を計算し, 過載荷重を 500 珩/米, 土の安息角 30° 地表を水平, 土の單位重量 1 600 珩/立米とせば土壓力 E=33.2 珩/米 となる。地震荷重としては合震度 0.255 と假定し物部博士の公式により計算すれば E_s=33.3 珩/米, W_s'=21.7 珩/米を得た。安定度の換算をなすに當り總ての外力の基礎底面に及ぼす影響を第四圖の如く圖式によつて求め, 次の 4 個の場合に就て檢する事とした。

[1] 常 時

1. 上部構造より死荷重による反力傳へられ土壓は作用しない場合。
2. 上部構造より死荷重による反力傳へられ土壓は過載荷重を有するもの作用する。
3. 土壓はこの場合と同様で上部構造より死活兩荷重作用する場合。

[2] 地 震 時


4. 上部構造より死荷重による反力傳へられ過載荷重なき土壓作用する場合。

種類	部材	死荷重 應力 珩	活荷重 應力 珩	合計 珩	所屬断面 m ²	使用 部材 種類	使用 部材 断面 m ²	許容 應力 珩/m ²	断面形状	
上	U ₁ U ₁	-203160	-60760	-121066	121066	77920		26.6	1000	Π 1 腹板 540×12 2 腹板 610×10 2 山形 90×90×10
	U ₁ U ₂	-98700	-60770	-120470	120470	21920		26.3	1000	
	U ₂ U ₁	-11400	-22970	-26630	26660	22784		23.4	1000	Π 1 腹板 560×12 2 腹板 610×10 2 山形 90×90×10
	U ₂ U ₂	-161000	-22560	-263560	263560	28786		23.6	1000	
下	U ₁ U ₁	-133000	-96500	-277500	277500	34460		23.6	1000	Π 1 腹板 540×12 腹板 610×10 2 山形 90×90×10 腹板 230×10 2 山形 100×90×10
	U ₁ L ₁	0	0	0	0	11200				
T	L ₁ L ₁	129500	67970	197670	16460	22864	17062	27.6	1200	Π 4 山形 90×90×12 2 腹板 660×15
	L ₁ L ₂	129500	67970	197670	16460	22864	17062	27.4	1200	
	L ₂ L ₁	172360	90870	263170	22370	31606	24459	30.6	1200	Π 4 山形 90×90×13 2 腹板 660×17 2 腹板 280×13
	L ₂ L ₂	172360	90870	263170	22370	31606	24459	30.6	1200	
T	U ₁ L ₁	122600	62620	185020	15600	22238	16668	51.9	1200	Π 2 腹板 380×100×566 2 腹板 380×111
	U ₁ L ₂	-87600	32060 -3665	-92865	9910	17162		56.5	1000	
	U ₂ L ₁	54200	18360 -12858	73060	6890	9716	7220	67.6	1200	Π 2 腹板 300×90×321
	U ₂ L ₂	-31700	2230 -65380	-77050	8660	9716		71.6	916	
T	U ₁ L ₁	9770	16230 -25160	-2600	2165	2320	8214	63.9	84.8	Π 2 腹板 250×90×36.6
	U ₁ L ₂	102700	-58760	-160660	16066	20800		27.6	1000	
	U ₂ L ₁	6505	1300	1805	152	7600	5220	156.8	1200	Π 1 腹板 560×10 2 腹板 610×10 2 山形 90×90×10 2 山形 100×90×10
	U ₂ L ₂	23053	16618	39671	3300	7600	5220	156.8	1200	
T	U ₁ L ₃	2045	2730	5775	631	7600	-5720	156.8	1200	Π 4 山形 100×100×10
	U ₂ L ₃	23053	16618	39671	3300	7600	5220	156.8	1200	
	U ₁ L ₄	3725	300	6875	572	7600	5220	156.8	1200	


上記の諸種の場合につき計算した結果を記せば第五圖の如くである。

橋脚軀體 鐵筋コンクリート造、兩端半圓形柱、基部の幅 2.8 米、長 10.8 米、高 7.82 米であつて、荷重としては地震荷重最大であるため主としてこれによつて計算を進め、基部に於ける彎曲率 204 米毎、軸推力最大 122.99 噸、最小 90.89 噸となり、徑 25 耗の丸鋼を 19 種の間隔に所要なるに對し 15 種間隔に配列してある。

第四圖 橋臺安定度圖式解法圖表



第五圖 基礎底面應力作用圖表



基礎井筒 井筒は長徑 12.2 米、短徑 1.9 米で長 12.2 米、幅 5.16 米の橢圓型で周壁厚 75 釐、中央に中仕切壁を有し双口に鐵脊を有する。底部は高 2 米の底詰コンクリートをなし砂を填充し上部にも高 2 米のコンクリートを填充する。基礎たるべき頁岩は信頼し得べき岩盤であるから井筒底面に於ける支壓力のみで抵抗し周圍に於ける摩擦はないと假定した。今井筒沈下中に於ける種々なる状態を想像してランキン氏土壓計算式に基いて強度を検討したが元來が諸種の經驗に基いて決定せらるべきで計算のみに信を置いて決定し兼ねるのは眞に遺憾である。強度の計算を試るに當り次の 4 項に分けて考究した。


- a. 外壓に對する強度。
- b. 地震力に對する強度。
- c. 工事中特殊の場合に於ける強度。
- d. 基礎底面に及ぼす壓力。

a. 井筒斷面は垂直壓力を受ける固定拱と假定し、荷重は水を以て飽和せられた粘土による土壓とした。安息角は 30°、土の單位重量を 2080 瓩/立米とし、 h なる深さに於ける土壓力 $p=695h$ 瓩/平米となる。


井筒沈下中は空掘りなりと假定し、井筒沈下後は内部に砂を填充せらるゝため、内外壓の差の大なるは沈下中のみであるから、許容應力を 60% 増加するものとする。深さ 4 米毎の土壓力を計算すれば

深さ (h) 米	土壓 p (瓩/平米)
4	2780
8	5560
12	8340
16	11120
20	13900

第七圖 井筒壁應力圖表



第六圖 井筒固定拱應力圖



種別	線
彎曲率	———
軸推力	———
向心剪力	———

今第六圖の如き固定拱と考へ 3 個の不静定應力 M_0, H_0, V_0 を求むるに半拱を 8 個の部分に等分し圖式計算法によりて求め拱の各點に於ける彎曲率, 軸推力, 向心剪力を求むれば第七圖の如くなる。こゝに見る如く拱頂部に於て彎曲率, 軸推力は最大であるからこの部分の鐵筋量を求めて他を同一ならしめた。所要間隔と採用したるものとを圖示すれば第八圖の如くであり, 更に檢算を行つて安全なる事を確めた。隔壁に生ずる應力は小であるが計算の假定を確實ならしむる爲と施工上の必要とから周壁と同一の鐵筋を配置することとした。

b. 地震に對する強度

垂直荷重としては

- W_1 = 上部構造より傳はる荷重 495 噸
- W_2 = 橋脚主體の重量 445 噸
- W_3 = 井筒の地表に出た部分の重量 156 噸
- 合計 $W = 1096$ 噸


であり, 地震による垂直加速度 $0.15g$ とすれば, 井筒に加はる軸推力は次の如くである。但し地下に埋没せる部分の重量は摩擦力と平衡するものと假定する。この方が偏倚大となり安全側の假定であるからである。

- 最大軸推力 $N = 1280$ 噸
- 最小軸推力 $N = 933$ 噸


上部構造, 橋脚自重及び井筒露出部等の水平力の合力 H は 329 噸で地上から 5.8 米の高さに作用する。土に及ぼす壓力強度を求むるに第九圖の如き拋物線形に作用するものと假定すれば同圖に示す如き値を得る。

$p_2 = -170$ 噸/米で單位面積當り 14 噸/平米である。土の抵抗力強度を求むるに安息角 30° , 土 1 立米の重量 2080 斤として深さ $t_1 = 6.8$ 米, $t_2 = 18.8$ 米なる時の値を求むれば夫々 37.7 噸/平米, 104 噸/平米となり, p_1 及び p_2 の壓力強度より遙に大となつて安全である事を知る。以上は甲號井筒に就て計算したものであるが乙號井筒に於ける土の壓力強度及び土の抵抗力強度を同様に計算すれば $p_2 = 36.2$ 噸/米であつて土の抵抗力強度を甲號と同じ假定とすれば 54.3 噸/平米となり安全である。甲號井筒の最大彎曲率は 3223 米/噸, 軸推力最大 1260 噸, 最小 933 噸で許容應力 $\sigma_c = 56$ 斤/平糎, $\sigma_s = 1920$ 斤/平糎として斷面を分割して考へ應力を求むれば, N が最大の時は $\sigma_c = 30.8$ 斤/平糎, $\sigma_s = 1000$ 斤/平糎である。 N の最小の場合は $\sigma_c = 35$ 斤/平糎, $\sigma_s = 1620$ 斤/平糎となり安全である。

第八圖 井筒横鐵筋間隔比較圖表



第九圖 地震による土壓力圖



c. 沈下工事中特殊の場合として井筒下部 20 米の 1/3 の部分が土砂井筒内に崩壊し上部 2/3 の摩擦力によつて吊り下げられた場合を考へて、この場合の安全度を調べて見る。井筒長 20 米の 1/3 の分の重量は 382 吨であつて鐵筋の許容應張力が $1200 \times 1.6 = 1920$ 斤/平纏とすれば 200 平纏の鐵筋を要することとなり徑 19 耗の丸鋼 71 本あればよい事となるが今使用してある數量は 148 本である。

d. 井筒底面の及ぼす壓力強度を検すれば下底の面積は 56805 平米で加はる重量 3215 吨で今側面摩擦力なきものとしても下底面に加はるべき支應力を求めれば 56.7 斤/平米となり頁岩層であるから安全であると思はれる。

2. 青柳橋

總説 本橋は柳河村大字青柳地内に於て水郡南線を斜度 65° を以て高架横斷するもので當初は兩橋臺は扶壁式の鐵筋コンクリート橋臺としたが軸と一體とする時は斜橋なる爲に軸壁部分の延長大となり、多額の工費を要するので實施に當り、鐵筋コンクリート框構に改めこれが爲に更に大なる工費を要せずして安定な構造物を造る事が出來、尙列車よりの見透しをよくし、下は耕作道として利用する事も出来る様になつた。橋長 16.248 米、有效幅員 9 米、跨線橋部の長 5.8 米、徑間 5.3 米、框構長 4.9 米、徑間各 4.45 米で跨線橋下は國有鐵道建築限界 4.3 米を採用してある。

橋臺框構 上部にかゝる活荷重、群集荷重及び自動車荷重を當等布荷重とし、框構背面土壓を算出するには群集荷重 500 斤/平米の過載高 0.3 米として土砂の安息角を 30° として計算した。各種の載荷状態に於て最大壓力を算出し且つ構造物全體の安定度の推算をなした。橋臺框構の左右軸壁は間知石積とし橋臺裏盛土の十分沈下するを俟つて施工する事とした。

橋體 橋床は 1.317 米徑間として厚 15 纏、徑 12 耗の鐵筋を 12 纏間隔に配列した鐵筋コンクリート床版に膠石鋪裝を厚 2.5 纏施工し、主桁には工型鋼桁支間 5.8 米、 $450 \times 175 @ 111.644$ 斤/米のものを使用し 1.317 米間隔に 8 本を配列したものであつて、高欄は鐵筋コンクリート造とした（附圖第四参照）。

3. 早戸橋

本橋は測點 No. 111 +15.8 米附近、那珂郡川田村大字枝川地内を流るゝ早戸川に架する新設橋であつて、橋長 10.5 米、有效幅員 7.5 米、斜度 $60^\circ 57'$ の斜橋とし鐵筋コンクリート T 型桁 5 通りとなし、橋臺は重力式の鐵筋コンクリート造としたが、橋臺基礎地盤は上部厚約 1 米の細砂及び小砂利を有し以下は比較的硬質の砂混り粘土であつて、末口 20 纏、長 4.5 米の松丸太杭を打込むで基礎とする。この川の流量は極めて少量であるが洪水時には那珂川よりの道水により低水位上最高 3.8 米の水位上昇を來すべく、従つてこれ等に支障を來さざる様に徑間及び路面高を決定したのである。路面は鐵筋コンクリート床版上に厚 15 纏の三和土を鋪設し、高欄は鐵筋コンクリート造としてある。この川は道路の方向に平行して流れ架橋地附近で亂流してゐるので架橋地點の上下流一部河川の附替をなし水流激突の懼ある場所には矢板及び竹柵等を以て護岸とした。

第四節 雜工事

側溝 路面排水用に設けた側溝は全部水戸市内のみで市外に於ては殆んど全部盛土箇所であるため側溝を設けず、終點附近に於ては側溝を要する箇所あるも標準横斷図の如き掘りなしとしてある。水戸市内側溝は一部起點附近に於ては L 型側溝とし他は全部 U 型をなし砂利と粘土の搦き固め基礎上に外幅 70 纏、内幅 40 纏、深 40 纏、壁厚 15 纏の鐵筋コンクリート造となした。

境界杭 用地境界には鐵筋コンクリート角柱 12 纏角、長 1 米のものを製作し各測點毎にこれを設置する事とした。

階段 水戸市内大手橋（架道橋）の袖に沿ひて在來坂路があつたが國道改良工事の爲に坂路大部分を切取らるゝ

事となつたのでこれに代るべき階段を設ける事とし、鐵筋コンクリート L 型ブロックを作製して積上げることとした。

擁壁 大手橋舊橋左右は在來石積袖工を施したものがあつたが、新國道の計畫幅員に擴張する必要上これを取毀し、在來石を利用し一部練積他は空積とした。測點 No. 19, No. 22 間の地點左側（起點より）部分には上部に人家あり、切取のため移轉を避けて下方一部を切取り石積擁壁とし上部法面は 1 割とし張芝を施し整理した。同様に No. 1 より No. 3 に至る左側區間にあつても石積擁壁を設け高價なる用地買収を避け切取り土量を減ずる事が出来た。

暗渠 暗渠を分けて高さ、徑間共 1 米より大なる函型暗渠を函渠、以下の小なるものを溝渠、管型をなす暗渠を管渠と稱することにした。

函渠は 2 箇所にあつてその一は測點 No. 76 那珂郡柳河村及び同郡川田村の村界にある水路に設けたもので幅 2 米、高 2 米、長 11.4 米、上部及び壁の厚さ 20 糎の鐵筋コンクリート函型框構造で土覆は 1.35 米である。尙第二のものは測點 No. 107 川田村大字枝川地内の早戸川に注ぐ水路があり、これに幅 1.5 米、高 1.5 米、長 21 米の鐵筋コンクリート函型框構造とし壁厚 20 糎、上部厚 25 糎で土覆は 4.66 米である。函渠縦斷の方向に於ける強度を考慮し 2 箇所に於て構造目地をつくり絶縁することとした。

溝渠は水戸市内に於て計畫道路面下を通ずる小暗渠 4 箇所あつて木造なるものを改築したもので U 字型鐵筋コンクリート構造に同工法による蓋をなし土砂を被覆したものである。

管渠は川田村地内に於て在來水路を横斷する箇所に設けたものであつて 3 箇所ある。1 箇所は徑 60 糎、他は徑 45 糎の鐵筋コンクリート管をコンクリート基礎上に設置するものである。

第三章 工事施工の状況

第一節 總 說

1. 事務所組織

昭和 6 年 4 月政府は失業救済事業を議會に於て協賛を経るや直に内務省東京土木出張所の直轄工事として起工せしむる事となつた。東京土木出張所に於ては豫め茨城縣當局の提出にかゝる水戸國道改良工事設計書に基き諸般の準備を進め 4 月 10 日各關係々員の任命をなし、工事施工機關として水戸國道改良事務所を設け、主任技師 1 名、技手 2 名、屬 1 名、工手 11 名、書記 2 名を配屬せしむる事となつた。

職員任命せらるゝや水戸市上市北三ノ丸市有地の一部を相し事務所建築に着手し、職員は縣廳内の一部に假事務所を置き諸般の準備を進め、5 月事務所新築落成と共にこれに移り諸般の準備工事を開始した。事務所、倉庫等主要建物は次の如くである。

品 目	形状寸法 (平米)	員數	使用目的
見張小屋	133.40	1	事務所用
〃	4.95	1	第二號見張
〃	4.95	1	第三號見張
倉 庫	39.60	1	器具機械用
〃	17.30	2	〃
〃	65.00	1	セメント倉庫
〃	35.60	1	〃

以上の外在品を以て大工小屋、工夫溜場、鍛冶場等雨露を凌ぐ程度の小屋を建て使用した。第二號見張は青柳橋架設現場に、第三號見張は川田村地内早戸橋附近に設け工事監督に便ならしめた。工事着手の初めに當り本工事を如何に一年の短期間に完全に仕上ぐべきかにつき事務所員一同の決心を促し、一同協力一致して有終の美を完ふせん事を誓つた。

尙工事現場監督に當り一同の心得として次の如き要領を平易に記述した刷物を配布して一同誤りなく嚴守すべきことを約したのである。

1. 現場監督の任にあたるものゝ責務の重大なることは百千の理論や計算も巨額の費用をも活殺し、出来上りの外見は同一であつても眞の強度は得られない事がある。
2. 圖面仕様書を熟讀了解し、常に細心の注意と觀察をなし疑念ある時は上長の指揮を仰ぐこと。
3. 服装、所持品。
4. コンクリート工事に関する注意。
5. 鋼橋工事に関する注意。

2. 工事に用主要器具機械

本工事に使用した主要なる器具機械の能力、形状、使用箇所を摘記すれば次の如くである。

名稱	能力形状	員數	主なる使用箇所
6 疋軌條	梯形長 4.5 米	7 000 米	土工用
15 疋軌條		1 400 米	"
30 疋軌條		366 疋	假橋主桁及び井筒沈下荷重
土運搬車	0.6 立米積	220 臺	土工用
變壓器	50 k.w.	1 臺	水府橋工用
電動機	20 馬力	1 臺	"
"	15 馬力	1 臺	"
"	10 馬力	3 臺	"
離心動ポンプ	口徑 152 耗, 10 馬力 電動機直結	2 臺	"
"	口徑 100 耗 ベルト式	1 臺	"
ウオシントン・ポンプ	排水口徑 25.4 耗 " 41.3 耗	2 臺	"
電動捲揚機	10 馬力電動機付	1 臺	橋梁工用
"	15 馬力電動機付	1 臺	"
"	10 馬力電動機ベルト式	2 臺	"
コンクリート混合機	7 切練り可搬式 5 馬力電動機付ランサム型	2 臺	"
"	10 切練り可搬式 ノボエンデン付	1 臺	"
簡易起重機		4 臺	"
ガットメル		5 臺	"
ディーゼル・ローラー	6 疋タンデム	1 臺	路面帳厩用
ガソリン機關車	重量 2.5 噸	2 臺	土工用
工業船	5 合積 7 隻, 7 合積 5 隻 傳馬 3 隻	15 隻	橋梁工用
ステイフデリック クレーン	複胴スイング付 3 疋捲 ウインチ, カウンタードラム付	1 臺	水府橋用
クラムシエル・バケット	14 切入	1 臺	"

名 稱	能 力 形 狀	員 數	主なる使用箇所
手捲ウインチ		4 臺	
蒸氣杭打機	3/4 噸	1 臺	水府橋右岸橋臺用
"	2 噸落下式	1 臺	水府橋左岸橋臺用
復働空氣壓縮機	15 馬力電動機付	1 臺	構桁架設用

等であるが以上の外に土工用器具、軌條用諸器具、電氣器具機械、事務所用品等無慮數百點の多きに達する。

3. 主要工事材料

工事用材料中主要なるものを摘記すれば次の如くである。

1. セメント：本現場には盤城セメントを配合せられる事となり水戸驛渡してである。50 匁紙袋詰とし規定により試験試料を採取し荒川材料試験所に於て試験を執行し試験の結果規定に不合格であつたものはない。
2. 丸鋼：材料の關係上水戸市附近では數量調はず主として東京商人より購入した。
3. 木材類：全部水戸市及びその附近商人より購入したものであるが、18 米松丸太のみは東京より購入したものである。
4. 石材類：擁壁用材料として使用したものの外は水府橋親柱用花崗石であつて全部稻田産を用ひた。
5. アスファルト塊：水府橋車道舗装用として品質その他考査の結果、日立製品を採用することとした。
6. 鋼材：全部横濱ドック株式会社の請負に係るもので八幡製鐵所製品を主とし一部飯類は淺野造船所製飯部に於て転壓提出したものである。

主要材料の形状價格等を摘記すれば次の如くである。

品 名	形状寸法	單位	數量	平均單價 (円)	金 額 (円)	摘 要
セメント	50 匁袋入	袋	18 620	1.12	20 854.40	コンクリート用
丸鋼		匁	147 626	0.064	9 472.789	鐵筋用
鋼材		匁	約 600			(請負)
間知石		箇	5 270	0.215	1 133.05	擁壁用
アスファルト塊	長 25.4, 幅 12.7, 厚 3.8 厘	平米	1 020	1.60	1 887.05	車道舗装用
砂利	那珂川産	立米	4 000		現場採集	コンクリート及び敷砂利
杉丸太		本	1 223	0.845	1 053.42	
杉角		本	3 277	0.358	1 073.62	
松板		平米	5 367.5	0.725	3 859.05	
松丸太	長 18.2 米, 末口 17 厘	本	84	32.00	2 688.00	
松丸太	長 8.2 米, 末口 24 厘	本	89	15.98	1 422.22	
"		本	2 225	1.091	2 443.06	
松割		本	226	0.547	123.70	

以上の外油類、繩、釘、鐵線、ボルト、電氣材料等數百點の多數あり記述は省略する。

4. 勞働者


失業者救済が本工事の主要目的の一であるから茨城縣社會課及び水戸市職業紹介所と常に聯絡を保ち、出来る限り廣く公平に就職せしむる事を本旨としたけれども、本工事場への通勤距離には自ら制限があるので下記の各町村までを通勤區域とし各町村役場に於て要救済者の登録をなさしめた。然し水戸市以外の町村では當然日傭として農業に従事するもの多く、農家の繁閑に従つて人夫の就業状態大いに異り、工事着手の當初に於ては農繁期に屬し人夫の蒐集に困難を感じた事もあつたが冬期に入るに従つて紹介所を経て就職方を懇請するもの漸次その數を増すに至つた。當時水戸市内には市起業の水道工事あり、失業者もこの方面に可なり吸收せられてゐたが尙

300 餘人を數へてみた。この内 100 名は鮮人労働者であつて市内には微弱ながら労働組合もあつた。水戸市水道工事に於ては下記の如き標準の失業救済工事賃金の定額を定めてあつたので大體これに従ふ事とした。比較的堅實な地方人多く團體的行動を取り又はその他の要求を提出する等の事はなかつた。

賃金仕拂方法は日拂ひを本旨とするが大都市附近と異り地方に於ては日拂でなくてはならぬ程切迫した事情も尠いので 5 日拂ひとなし、事務所に於て當人直接に金券を交附し直ちに立替人の許に於て現金に引換へしめた。立替手数料は人夫の負擔とならない様に立替人及びその使用人の従務賃金によりこれに充當せしめる事に定められたのである。

種 別	賃 金		
	最 高	定 額	
不熟練工	普通人夫 (男)	1.20	.80
	" (女)	.60	.55
	砂利採集 (雑役)	2.00	1.00
熟練工	特殊人夫	—	—
	大工	1.50	1.40
	鍛冶工	1.50	1.20
	蒔職	1.20	1.00
	石工	1.60	1.50

第十圖 町村別労働者分布圖



就業時間 水府橋、青柳橋等の特殊工事であつて時日を特に重要視すべきものに就ては屢々夜間12時まで又は徹夜作業を行つた事があるが特殊工事以外のものにあつては就業時間を下記の如くに定めた。

期 間	1 月 2 月 12 月 11 月	3 月 4 月 9 月 10 月	5 月 6 月 7 月 8 月	摘 要
受 付	午前 6 時	午前 5 時 45 分	午前 5 時 30 分	
就 業	午前 6 時 30 分	午前 6 時 15 分	午前 6 時	
終 業	午後 4 時 30 分	午後 4 時 45 分	午後 5 時	
休 憩	1 時間	1 時間	1 時間	[昼食 30 分 休み 15 分 2 回
賞 役	9 時間	9 時間 30 分	10 時間	

失業者の登録は各町村役場に於て行ひ水戸職業紹介所を経て當所に紹介せられ、當所の要求に應じて随時人夫を差向くる事と定めた。本工事開始以來失業者の登録をなし労働手帳を交付したものゝ町村別數量は次の如くであり、その分布圖を示せば第十圖の如くである。

町 村 別 勞 働 手 帳 交 付 數 量 表

市町村名	不熟練工	熟 練 工									計
		大工	石工	葺	鍛冶工	機械工	電工	木挽職	桶職	潜水夫	
水戸市	648	18	27	16	5	1	1	1		4	721
常磐村	24										24
大野村	17			2							21
渡里村	31			7						2	38
川田村	101										101
國田村	11										11
佐野村	2										2
酒門村	45										45
吉田村	11										11
柳河村	37										37
緑岡村	23										23
勝田村	79										79
河和田村	6										6
菅谷村	5										5
稻荷村	2										2
長岡村	13										13
石崎村	27										27
大場村	4										4
堅倉村	1										1
五臺村	11										11
飯富村	8										8
芳野村	1										1
坏 村										1	1
計	1107	18	27	25	5	1	1	1	2	5	1192

この以外には請負工事のため東京方面から熟練工が來たけれどもこの中には含まない。

尙月別労働者使用成績は次表の如くである。

月別労働者使用成績表

月別	天 候			労働者使用数								1日平均 使用数	累計	
	晴	曇	雨又雪	紹介所又は町村役場によるもの										
				作業 日数	紹介所によ らない定工 夫 其他	不熟練工			計	合計				
				熟練工	男	女								
4月	12	6	2	20	108							108	5	108
5月	23	1	7	31	496							496	16	604
6月	20	6	4	30	693	549	81	113	743	1436	47	2040		
7月	16	6	9	31	822	1773	1223	40	3036	3858	124	5898		
8月	26	3	2	31	712	1752	2845		4597	5309	171	11207		
9月	20	3	7	30	1053	2217	4233		6450	7503	250	18710		
10月	19	6	6	31	1288	2001	5178	30	7209	8497	274	27207		
11月	21	7	2	30	906	2306	13088	270	15664	16570	552	43777		
12月	25	3	3	31	1050	2824	16971	204	19999	21049	679	64826		
1月	24	6	1	31	983	3272	9579		12851	13834	446	78660		
2月	21	4	4	29	965	2420	4585		7005	7970	274	86630		
3月	23	3	5	31	1180	1860	3062		4922	6102	196	92732		
4月	21	2	7	30	742	2001	432		2433	3175	105	95907		
5月	23	6	2	31	933	1069	256		1325	2258	72	98165		

尚この外水府橋架設工事請負者が現場に於て使用せるものを擧げれば次の如くである。

月別	使用人夫数	累計	摘 要
12月	630	630	
1月	2202	2832	直轄及び請負使用人数
2月	2321	5153	合計 104317 人
3月	999	6152	

5. 使用動力

この工事現場は東部電力株式会社茨城支社の變電所に近接し電力を使用するに最も好都合な場所であるから電力を主要動力とし特殊のものに就ては易搬動力機關を使用した。


施工準備に當つては直ちに東部電力會社と電力需給の契約を進め昭和6年7月19日送電を開始し、7年5月9日に至るまで工事の繁閑に従ひ契約電氣量を變更したけれども1回も使用電力量を支拂つた事なく、全部最低責任料金を以つて制せられた。この點に就ては土木工事に於ける電力使用状態が均一でない關係上止むを得ざる事ではないかと思ふ。

先づ30馬力の電力を供給する事として電氣方式は三相交流60サイクルとし電壓は3300V.を標準とした。電氣料金は1K.W.H.につき4錢とし1箇月4500K.W.H.を最低責任使用量と定められた。

先づ受電點として水府橋左岸橋臺上流側東部電力變電所隣接地に變電室を設け電工1名、助手1名を常備員とし電氣工事に當らしめた。特殊工事にあつては期間の關係上夜間作業をなし電燈の設備を必要とする爲、電氣方式を交流单相60サイクルとし3300V.を受ける事としたのである。變電室として4.6米×2.5米、高さ2米、木造平家建床面は板張とし變壓器及び配電盤据付の部分のみはコンクリートとした。變電室内には動力用變壓器50K.V.A.1基及び電燈用變壓器3K.V.A.1基を備へた。配電盤は木製横0.6米、縦1.2米、厚3種とし次の如き計器類を取付けた。

1. 三相不平衡式積算電力計
2. 单相積算電力計
3. 250 V., 200 A., 3 極双型開閉器 (動力用)
4. 250 V., 50 A., 2 極双型開閉器 (電燈用)
5. 250 V., 75 A., 3 極双型開閉器 (試験用)
6. 電圧計 (300 V.)
7. 電流計 120 A. (動力用)
8. 電流計 30 A. (電燈用)
9. 表示燈
10. 漏電表示燈
11. 250 V., 20 A. カットアウト・スイッチ


第十一圖 變電室電線接続圖



變電室内電線接続圖を示せば第十一圖の如くである。保安装置としては過負荷遮断として夫々可熔片を挿入し、又は漏電表示をなした。動力幹線は三相交流、最下線間電壓240 V. 電動機端子電壓 220 V. とし第二種絶縁電線を用ひ、變電室より電柱を以て假橋に導き假橋に腕木を附して那珂川を越え、青柳橋工事場まで延長したが、この間水府橋兩橋臺及び各橋脚に分岐點を設けて電力使用に供し、幹線延長 458 米に及び最大電壓降下は 40 V. である。電線配置略圖を示せば第十二圖の如くである。この外電燈線は動力線に並行し假橋に於ては動力線と反対側に腕木を附して導き電柱は共用した。電動機の移動多きため各橋臺、橋脚工事場附近の作業上支障なき箇所を選び配電盤を固定し、これから電線を以て電動機に接続して使用した。使用した主要なる電気機械器具を挙げれば次の如くである。電動機は交流三相誘導電動機であつて電壓 200 V. 50 サイクルであつた。

馬力	廻轉數	用途	臺數	備考
10	1 000	離心動ポンプ	2	横濱ドック會社使用
10	1 500	〃	1	
15	1 000	捲揚機	2	
10	1 500	〃	3	
5	1 500	コンクリート混合機	2	
7.5	1 500	〃	1	
20	1 000	〃	1	
20	1 000	空氣壓縮機	1	
10	—	捲揚機	1	
7.5	1 500	〃	1	

第十二圖 電線配置圖



配電盤には 10 馬力用 6 面, 15 馬力用 2 面を用ひ, 電燈器具としては投光器 2 個, その他 50 燈を點するだけの器具を用意したのである。以上の外に早戸橋工事に於て川田村枝川の動力用電柱から引込みをなして橋梁工事及び土運搬揚場用に使用したのであるが記述を省略する。次に使用電力量を示すと次の通りである。

使用電量

契約馬力	使用年月	最底料金 円	最底責任 K.W.(B)	1箇月平均 使用量 (A)	A/B(%)	備考	
水府橋使用	30	6年7月分	75.48	4 500	1 970	44	
	"	" 8月分	234.00	5 850	1 330	23	晝夜間使用
	"	" 9月分	234.00	5 850	2 180	38	"
	"	" 10月分	234.00	5 850	3 150	54	"
	"	" 11月分	234.00	5 850	3 180	54	"
	"	" 12月分	234.00	5 850	3 505	60	"
早便 早便 早便	15	7年1月分	163.80	5 850	1 010	17	"
	"	6年12月分	93.60	2 340	165		
早便 早便 早便	"	7年1月17日 2月20日	109.84	2 340 (1箇月)	177		

第二節 測量及び調査

本工事設計の當初茨城縣は 2 箇年繼續事業として計畫した事は既に述べたが、茨城縣土木課に於て昭和 6 年 1 月以來測量に従事し諸般の設計をなし 3 月までに設計書一切を土木局に提出したのであつて、同課に於て測量に要した費用概算は下記の通りである。昭和 6 年 1 月 19 日から 2 月 11 日に至る間に技手 3 名を出張實測に従事せしめ延人夫 150 人, 金額 165 圓を要し, この外杭木代 79.7 圓を費してゐる。外に地質調査のため技手 1 名を派し 1 月 23 日より 2 月 26 日まで 35 日間, 人夫 161 人, 金額 195.54 圓及び外に船の廻航費 2 隻分 10 圓を費した。測量調査に要した縣費 446.24 圓である。

測量に要した時日は次の通りである。

1. 踏査 1 日,
2. 撰點 2 日,
3. 測角及び中心杭打 2 日,
4. 縦斷, 横斷及び架橋地深淺測量 2 日,
5. 平面測量及び構造物調査 3 日,
6. 潰地調査 3 日,
7. 幅杭打 2 日,
8. 丈量 5 日,
9. 雨天 (内業) 4 日.

合計 24 日間である。

事務所設置せらるゝや直ちに各般の調査及び測量の照査をなす爲に準備工事を起し、縣提出の設計書に基き調査をなした。

測 量

1. 道路に關するもの：道路は當初計畫を殆んど變更せず計畫中心線及び幅杭を基準として施工する事を得て測量に關し特記すべきものはない。切取高極めて高い部分に就て曲線に當る箇所は I.P. を見出し得る外は中心杭の全部及び幅杭の一部は失はれるために、切取が相當進捗した後は新に中心杭を打つ事とした。

この場合に偏倚角による測設は漸次誤差を累加する懼あるので I.P. から先づ兩側切點を測設し、兩切點を (B.C. 及び E.C.) を結ぶ直線を横軸とし座標により曲線上の各點を測設した。

又切取法面に妨げられ B.C.-E.C. が見透し得ない部分は B.C.-E.C. に平行して M.C. を過る直線を横軸とし同様の方法によつた。この方法による測設は横軸上に先づ杭打を行ふ必要があつて作業速かでない爲に杭打を省略し徑約 180 耗、厚約 30 耗の爪を有する盤をつくりこれを假測點として屢々使用した。


橋梁に關する測量：水府橋以外の橋梁は小徑間であつて特記する事はないから水府橋に關するものゝみを概説する。

使用器具機械

- 1. 卷尺、鋼卷尺 長 60 米のもの 1 卷
同 長 20 米のもの 1 卷
- 2. 轉鏡儀 測器會製磁針長 3 1/2''
分度圈直徑 125 耗
20 秒遊標 2 個附 1 臺
- 3. 水準儀 ガレー會社製鏡筒長 20 吋 Y 型 1 臺
- 4. 標桿 三段延箱尺長 4 米 2 本
- 5. ポール 長 2 米 10 本、長 3 米 10 本
- 6. 鋼卷尺緊張用器 2 個

2. 中心杭及び水準基標：計畫路線の中心線の中、那珂川兩岸にはない測點杭及び路線測量に用ひた三角點があるので、工事着手當初はこれ等の點を基準として橋梁中心線を求めたが、工事の進捗に伴ひこれ等の杭は撤去され若くは移動の懼あるに至つたので、兩岸橋臺背後で橋梁工事中に移動の懼なき箇所を擇び末口 15 厘、長 1.5 米の杭を打ち周圍をコンクリートで固め頂部に鉤を打ち計畫中心線を表示した(附圖第一中 R₀ 及び L₀)。標高は總て參謀本部基準面より起算して、水準基標は路線測量に用ひた B.M. No. 3 (右岸) 及び No. 4 (左岸) をそのまま用ひた。上記中心杭 R₀ 及び L₀ も亦同時に水準基標として使用したのであるが、この外井筒沈下測定等低き箇所の測定に使用するため兩岸渚に近く古き水制杭等を利用し假基標 (T.B.M. No. 1. 及び No. 2) 各 1 箇所を設けた。兩岸水準基標 B.M. No. 3 及び No. 4 間の高低關係は工事當初に數回交互準測を行ひ移動のない事を確めた(第十三圖參照)。

第十三圖 測點位置平面圖



3. 橋臺橋脚位置の測設：右岸橋臺端承位置は路線測點 No. 32 + 11.47 米と定め兩橋臺橋脚の位置は鋼卷尺により直

接測定し決定した。各徑間の測定には主として 60 米の鋼卷尺を使用し、一端を固定し上記の緊張用器により鋼卷尺に正張力を與ふる様に緊張し、中間は自然に垂下せしめ温度は氣温攝氏 1° まで觀測して温度の更正を施した。緊張用重錘としては軌條繼目鉞を用いた。使用鋼卷尺に對し張力及び垂下による誤差を相殺せしむる爲に距離 56~57 米なる時には 16.5 疋を用ひ、已むを得ずこれ以外の距離を測定する場合は同一の重錘を用ひ、張力及び垂下に關する更正をなした。温度の更正は河川測設規定第九條に準じ標準温度 20°C 鋼卷尺膨脹係數 0.0000117 とし計算を行ふ。橋脚中心點は工事中屢々測設の必要あり且つ築島上にありてはその位置絶えず移動するため、計畫中心線と約 45° をなす見透し杭 R_C、L_B 及び R_B、L_C を兩岸に設け井筒沈下中は此見透し線と中心線との交點を以て橋脚位置を定めた。井筒沈下を了り橋脚型枠の立込みを行ふに當り再び中心線に沿ふて直接測定をなした。

井筒沈下中は毎朝午前 8 時高低測量をなし前日の沈下高を測定し突然沈下せる場合等はその都度觀測を行ふ。又水中掘りを行ふ場合は井筒内の深淺測量を行ひ掘過しの調査をなした。

4. 地質調査：水府橋左岸橋臺附近に於ける地質が軟弱であるため、更に調査をなして下層頁岩の深さを確め杭長を決定する必要上試錐をなす事となり 6 月 4 日より 7 月 3 日に至る間調査をなした。作業狀況を概説すれば先づ有合せ材料を以て高 12 米の櫓を組み手動試錐機を用ひ人夫 5 人を使用して、内 4 人は鑿、鐵管等の回轉、又は打撃を行ひ他の 1 人は櫓上にあつて試錐桿を操るものとした。使用器具類の揚げ卸しには 1 疋捲の手捲ウインチを用ひ、試錐孔保護用鐵管は杭打用重錘、金敷等を錘としてつけ回轉しつゝ挿入するものである。作業中地表 +3.05~-0.55 米間は回轉法により、-0.55~-1.55 米間は轉鑽及び十文字鑿を用ひ回轉及び衝撃法を併用し、以下 -12.87 米迄は回轉法のみにより -12.87~-15.02 米間は轉鑽の尖端を細くし變形轉鑽とし回轉法を以て徐々に下し、-15.02~-18.39 米間は轉鑽を用ひ、-18.39~-18.79 米間は十文字鑿の螺頭鑿鑽、轉鑽を交互に使用し衝撃法及び回轉法を併用した。最下層頁岩の部分に於ては扁平及び端鑿、變形轉鑽を併用したが硬度増大を見たため中止する事とした。地質柱狀圖（附圖第一參照）の様な結果を得た。

第三節 用地買収、物件移轉補償

本工事のために買収した土地は起點水戸市櫓町から終點那珂郡川田村大字枝川に至る間一部縣有地を除く全部である。起點附近は水戸驛前の繁榮地であつて用地買収、物件移轉補償共に可成り困難を感じたが、那珂郡柳河村、川田村に於ける用地買収も地主の説得に非常に困難し爲に一時は工事の着手遅延を來す事を憂えたが、6 年 7 月中に全部の解決を見るに至つた。收用事務が終らなくては工事に着手し得ないし、年と共にこの事務は困難となるべく、收用事務の完結は事實道路工事の半以上進行したものと見て差支へない場合が多い。次に本工事に於て土地買収、物件移轉補償をなしたものの内譯は次の如くである。

土地買収費

名稱	單位	數量 (反)	金額 (圓)	備 考
宅地	段	3.72295	14 689.010	水戸市平均反價 5 134.19 圓, 川田村平均反價 625.15 圓
準宅地	"	1.01500	1 162.000	水戸市平均反價 1 106.67 圓
田	"	0.02200	22.000	川田村平均反價 300 圓
畑	"	22.20000	5 480.000	柳河村平均反價 240 圓, 川田村平均反價 249.69 圓
山林	"	0.80300	97.200	川田村平均反價 120 圓
合計			21 400.210	

物件移轉, その他補償費				
名稱	單位	數量	金額(圓)	備考
家屋	棟	37	5,495.311	水戸市平均坪當り 10.65 圓, 川田村平均坪當り 6.74 圓
家屋以外の工作物			598.396	
竹木類			251.245	

第四節 工事に用いた仮橋

水戸市側に於ける切取り土砂を全部那珂川の對岸なる道路用盛土に使用する事となつてゐるから、この土砂を那珂川を越えて運搬するには如何なる方法によるべきかは大いに考慮を要する點である。出水期を控えて土工用の假橋を設置する事は眞に危険であるし、充分に安全を期する爲には相當多額の費用を要することとなるから種々假橋に代るべき運搬方法を考究したけれども、8萬立米以上の大量の土砂を短期間に最も經濟的にしかも安全に運搬する方法としては假橋架設による外に途なき事を究め、且つ假橋架設によつて水府橋架設工事に就ても工期短縮に大いに効果あるべきを確信し本工事に着手したのである。水府橋架設中心線より下流 15 米に假橋中心線を置き左右岸橋臺裏は土盛をなして土運搬用軌條を設置する事とした。その構造は總延長 170.85 米、徑間 10.05 米のもの 17 連より成るもので軌條面高 +9.00 米とし、水府橋計畫路面高より 0.9 米低く、最高水位上 2.74 米である。

橋脚基礎杭は末口 15 樞、長 4~7 米の松丸太 3 本を 2 米間隔に並べ杭頭は低水位上に於て剪り揃へ 25 樞×20 樞の押角材を土臺とし末口 15 樞、長 7.3 米の丸太材 3 本の主柱を建て筋違を 2 段に取付け上部には方杖を取付けて橋脚とする。緩流部には上流側に塵除杭を設け、急流部水戸寄りには上下流に振れ止め支柱を取付けたが後には緩流部のものも全部これと同一構造とし、尙上部主桁から 3.3 米下の方杖取付基部が一番薄弱と認められたので 30 連軌條を以て橋梁方向に縦に連結した爲に假橋の剛性を大いに増す事が出来た。橋體としては 30 連軌條を 3 本づゝ束ねたもの 4 本を土工軌條下に配列し、この上に丸太の枕木を置きこれを末延びのまゝ用ひて上流側に掛出して歩道を造つた。土工軌條には 15 連軌條を用ひ軌條間には歩み板を取付け歩道には古軌條を以て手摺りとした。工事着手に先立ち那珂川筋には今日工事に用するに足る土運搬船等の類なく已むを得ず多摩川改修事務所より 6 合積 7 隻、7 合積 5 隻、傳馬 3 隻の廻漕をなし、遙に江戸川を上り大利根を下り太平洋に出で那珂川口より溯上して水戸市に達したものである。工業船の到着と共に 2 隻を組合せて橋を立て杭打に着手したのである。

6 年 5 月 1 日工事着手、7 月 27 日に完成したが、その後絶えず修理補強に努め土運搬の安全を期したが爲に假橋運搬中に生じた事故はなかつた。6 年 10 月 14 日の出水には動搖甚しく應急策として土砂を橋上に積載し辛じて流出を防ぎ、幸にして上流からの流木等なく被害も僅少にしてすんだが中心部は幾分下流に押し曲げられた。

橋面積 427.5 平米、工費 4,272.505 圓を要し、1 平米當り 9.45 圓橋長 1 米當 23.60 圓を費し、使用材料費は 2,517.655 圓、勞力費 1,754.85 圓である。

第五節 土 工

1. 切 取

切取は水戸市内のみであつて掘鑿土量 84,078 立米で、主なる箇所は測點 No. 9 より No. 18 に至る師範學校下の部分約 36,000 立米及び No. 19 より No. 28 に至る圖書館下の區間約 47,000 立米であるが、線路は大手橋下から 1/30 で圖書館下を下つて水府橋に至るもので土運搬の都合上、先づ圖書館下から初めるのが得策と認めてこれから着手し、師範學校下は圖書館下の大部分を片付けてから切取る事としたのである。切取は常に土運搬に従ふものであるから土運搬の繁閑に應じて土量を調節した。切取箇所は沖積層であつて粘土、砂利、砂は層状をなして交

互に入り混り最高20米餘に達し、階段掘りとなす地積に乏しく可成りの困難を感じたが、長い柄を有する片口鶴嘴を作成しこれによつて落下土砂の下に身體を入れずに最下部から、すかし掘りを爲し上部土砂を落下せしむるの方法を採つた。掘鑿は土運搬作業中に土砂落下の危険を避けるため出来る限り土運搬終了後に落下する様作業せしめた。土砂落下に際しては多くの場合直前に上部次第に弛みを生じた結果微量の土砂が落下する事によつて山の來るを豫知する事が出来る。土取場掘鑿にはこの方面の経験深きものよみを就業せしめ土砂落下による危険を避ける事とした。図書館下切取も法切りを残す様になつてから師範學校下土取りに着手したが、起點から大手橋まで1/40の上り勾配なるため大手橋下まで緩勾配で下る様の中腹から土取を初め大部分を下り勾配運搬とした後、最後に下部小量の土運搬を上り勾配で運搬した。土質は図書館下と全く同一である。

掘鑿就業總日數は270日、土量84078立米、掘鑿に要した工費7290.83圓、平均100立米當り8.751圓となり法切りになつてからは100立米當り12.26~17.515圓を要した。その月別工程成績は次表の如くである。

土工々事掘鑿月別工程成績表

年月	就業日數 (日)	人力取扱 土量 (立米)	機 關 車 取扱土量 (立米)	計 (立米)	勞 取 力 費 夫		計	百立方米當	摘 要
					員 數	金 額			
6年6月	12	426.5		426.5	36	40.29		9.447	
7月	24	2426.5		2426.5	141	132.07		5.442	
8月	30	5446		5446	461	441.03		8.098	
9月	27	7498		7498	512	469.79		6.266	
10月	29	9611		9611	771	793.69		8.258	
11月	30	14080	4160	18240	1619	1512.69		8.293	
12月	30	15694	9415	25109	2650	2245.57		8.943	
7年1月	28	4217	4134	8351	760	717.05		8.586	
2月	29	3254	842	4096	610	502.17		12.260	法切
					△93	△66.91			
3月	31	1012	1862	2874	533	436.48		17.515	〃
					△93	△66.91	△66.91		
計	270	63665	20413	84078	8093	7290.83	7290.83	8.751	
百立方米當					9.7	8.751			
1日當					30.3	27.251			

備考 △印は捨土出願負擔分

2. 土 運 搬

概説 本工事の主眼である失業者救済として不熟練工を最も多數に使用し得るは土工々事であつて、最急に着手すべき處、假橋の完成した後でなくては水戸市對岸の運搬は出来ないため、一策として水戸市内に於て成可く捨土をなす方法を採り、先づ近接の東部電力會社變電所裏低地その他に捨土をなしたのである。假橋完成するや直ちに對岸盛土の運搬をなしたが跨線橋の架設に就て鐵道當局との交渉容易に進行せず、土工線との平面交叉は絶対に許容せられない處であるから已むを得ず左岸水府橋詰に於て道路築堤上より一旦捨土し、更に下部に於てこれを別に盛替をなし大迂回をなして水郡南線那珂川鐵橋下を通り跨線橋以北の土運搬をなしたのである。跨線橋の完成と共に一氣に前後取付道路の盛土を完成しこの大迂回運搬を廢した。跨線橋を越えても前述の大迂回をなしても終點附近まで至るには、2000米に近く人力運搬のみによつては容易ならずと觀て輕ガソリン機關車を用ひて工期

の短縮と經費の節減を計る事が出来た。昭和6年5月11日より同7年3月31日に至るまで總土量を運搬し盡し、その平均運搬距離868米、トロ臺數161350臺に達し工費27595.173圓を要し、100立方米當り32.821圓を費した。尙1日當り平均運搬土量311.4立米、臺數597.6臺であつた。處分土砂の月別工程表は次の如くである(附表第一参照)。


土砂處分月別工程表 (單位立米)

種類	月別	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
道路敷			1(37.5)	5426	4564	7316	16154	20353	6187	842	1227	63106.5
民	東邦電力裏	426.5	1249.5									1676
	左岸橋臺線路敷		139.5						299			438.5
	師範校庭			20	862	1595	2086					4563
	圖書館堤				2072	700						2772
地	師範校堤							1443				1443
	縣管グラウンド							3313	1865	3254	1647	10079
捨土計		426.5	1387	20	2934	2295	2086	4756	2164	3254	1647	20971.5
合計		426.5	2426.5	5446	7498	9611	18240	25109	8351	4096	2874	84078

線路軌條は6疋、梯形軌條長4.6米のもの780疋、5.5米のもの250疋、その他曲線分岐線等若干を用意し全線に亘り複線とした。假橋上及び右岸取付の勾配部分には15疋軌條を敷設して安全を期し、尙線路の保安柵として1-2人の人夫及び工夫を常置した。土取場及び土捨場に於ける地積に乏しい關係上巡環線とする事が出来ず土取場に1線を引込むでこれに最大15臺までを入れて往復する事とした。土取場から假橋に至る間の1/30の勾配の箇所では土取の關係上の移動常ならず、爲に充分注意したが屢々脱線し後続車輛に支障を及ぼす事があつた。最初は人夫不熟練の爲もあり、脱線事故多く能率を阻害する事が多かつたが慣れるに従つて事故を減少した。

土運搬車 第十四圖に示す如き0.6立米入の土砂箱を最初150臺を用意し次第に増加して220臺となし、臺には軸受及び車輛を取付け尙下り勾配線なるため木製のブレーキを取付ける事とし、1車につき2人押しとなした。運搬土砂は砂粘土に砂利を混へて重量の大なる爲と、車輪には相當年月を経て疵物も多かつた爲か、下り勾配線運搬中屢々車軸の折損するものがあつた。土運搬方法の一策としてトロ臺連結用金物を造り馬車運搬とする事も考

第十四圖 0.6立米積土砂臺及び土砂箱構造圖




へられたが馬持人夫が適當に集らず、この方法は實現せず用意した金物はそのまま輕ガソリン機關車運轉用として使用するに至つた。この 0.6 立米土運搬車は作業状態を見るに不熟練なる失業人夫に使用せしむるには體力の關係もあり、稍々過大ではないかと思はれ、幾分小型とした方が 2 人押しとして能率が上りはせぬかと考へられた。

人力運搬 假橋の完成前に於ける民地捨土及び圖書館下土取場から左岸橋臺裏土捨場（盛替場）に至る間と一方師範學校下土取場から縣營グラウンド捨場（左岸橋臺より約 200 米）に至る間の運搬及び跨線橋完成後の前後取付道路高盛土の運搬は人力運搬によつたのである。跨線橋取付道路は勾配 1/40 で 2 人押しでは困難な爲、この場所には特に 1 臺につき人夫 1 人の割合に後押人夫を配置した。

人力運搬で取扱つた總土量は 63 665 立米、就業總日數 270 日、平均運搬距離 755 米、工費 22 820.48 圓、100 立米當り手押人夫 35.32 人、材料及び勞力費は合計 55.845 圓に當り、1 日當りの取扱土量 235.8 立米、工費 91.282 圓である（附表第二参照）。

ガソリン機關車運搬 使用したガソリン機關車は重量 2.5 噸、最大速度毎時 12 哩で最大牽引力及び速度は毎時 220 噸 5 哩である。機關車は第十五圖の如く長 2 660 耗、幅 1 100 耗、高 1 670 耗で機關は 23 馬力ブタ・エンヂンを裝備し、氣筒徑 3½ 吋、行程 5 吋廻轉數毎分 1 400、氣化器はストロンベルグ・キャピュレーター、使用燃料毎時 1 ガロン高壓電氣點火であつて冷却装置は強制循環水冷式、動力傳室にはフリクション・ギヤー及びチェーンにより、制動は手動制動機、動輪軸承は直徑 2½ 吋ブレン・ベヤリング、ガソリン・タンクは 10 ガロンの容量を有してゐる。

第十五圖 ガソリン機關車略圖



ガソリン機關車は主として水府橋左岸橋臺裏土捨場より更に盛替をなした土運搬車を水郡南線、那珂川鐵橋下を迂回して終點附近に至る運搬に使用した。1 機關車は 1 列車 13~15 臺を以て編成したものを 2 列車を扱ひ、1 列車運搬中に他

の 1 列車に土砂盛込みをなすものである。機關車運搬に就て特別な事故はない。土砂の大部分が運搬されて後は機關車を以て路面工事用敷砂利を運搬した。

このガソリン機關車を以て運搬した總土量 20 413 立米、平均運搬距離 1 223.7 米、工費 4 774.692 圓、100 立米當り 23.39 圓を要した。

1 日當り平均運搬回數 19 回、延臺數 227 臺、土量 136 立米で、就業時間は 10 時間中運轉時間 5.43 時間、1 日當りの工費 31.831 圓である。

この種の道路工事には軽易なガソリン機関車を使用する時は線路橋梁等に特別な設備を要せず、取扱簡易に比較的能率よく作業を進める事が出来て便利である（附表第三参照）。

3. 築立、芝付

築立 道路築造用として盛土したものは各箇所適當に餘盛りを付し路形にかき均した。上法面は1割2分とし30 種間隔に筋芝を入れ土羽打をするが、この法面積は 13863 平米で使用した芝數量は 6028 平米である。使用人夫 3027 人、工費 2416.12 圓、法面積 100 平米當り 17.429 圓になる。この作業中盛土には可成り砂利を含み法面は相當時機を経て雨露に洗はれ砂利を露出し用地外に落下する爲、これを防ぐに特に眞土多き分を土羽土として運搬使用する事としたのである。竣功後の状態を見るに芝に他の雜草を混へて繁茂し法崩れの箇所はない。

張芝 切取法面は1割としこれに張芝をする事としたが高 20 米餘に及ぶ所もあり、切取り法拵の後も常に少量の砂を落下し何か特別な防砂用の工事を要するかと考へたが、外觀見苦しくなり短期間でこの砂落下は止むものと豫定し當初の計畫通りに張芝をなす事とした。目串には長 20 種以上の竹を用ひたが切取法面は砂及び砂利、粘土の混合層なるため目串を打つに困難し、ついに鑽を以て穴をあけて目串を打つ事とした。作業には下より上に進み足場丸太を法面に建てかけこれに人夫を乗せて作業せしめた。張芝面積 9372 平米、人夫 774 人を要し、工費 852.50 圓、100 平米當り 9.096 圓である。竣功後芝はよく植付き法面の剝落せる箇所はない。

張芝及び筋芝には水戸市外常磐村渡里村に於て採集し芝總面積 15400 平米、採集及び現場までの運搬に 949.08 圓を要し 100 平米當り 6.358 圓となる。土工々事の工種別成績表は次の如くである。

土工々事工種別成績表

工種別	單位	工費			備考
		數量	金額 (圓)	平均單價(圓)	
			△66.91		
掘 鑿	立米	84078	7290.83	0.088	△印は捨土出願者負擔
			△233.09		
運 搬	"	84078	27362.082	0.328	
築 立	"	63106.5	1910.81	0.030	
芝 付	平米	15400	2336.89	0.152	
境界杭	本	155	56.904	0.367	
諸掛費	圓		2392.602		
			△300.000		
合 計	"		41350.118		

第六節 水府橋工事

昭和 6 年 4 月末本橋の型式決定せらるゝや當事務所に於て上部構造、下部構造に手分して設計を開始し 5 月 15 日下部構造設計を完成すると共に鐵沓の製作をなす一方河中甲號、乙號兩井筒を沈下すべき築島工事に着手した。爾來幸にして 10 月 14 日に至るまで洪水の災害を被ることなく工事順調に進行し 7 年 11 月中には 2 號橋脚を完成して上部構桁架設に支障なきに至り、上部構造は 7 月 30 日設計の完成せらると共に鋼構桁製作、架設、塗工を請負工事とすることとし 8 月横濱ドック株式會社の請負ふ處となつた。會社は 6 年 12 月より現場架設工事に着手し 7 年 3 月 20 日に至りて完成したが引續き橋床、高欄等の諸工事をなし 5 月全く竣功したのである。

1. 橋 臺

左岸橋臺は米松丸太末口 17 種、長 18 米、84 本を基礎に配置し上部の薄い砂礫層を貫き軟粘土層を通じて下

層の頁岩層に達せしめむとした。基礎面から橋臺上道路面に至る直高11米に達し橋臺左右袖は橋臺本體より切り離し練石積となした。基礎面までの掘鑿には簡単な土抱をなし掘鑿土は川面に積上げ河水の侵入を防ぎ時折排水ポンプを運轉して水替をなした。使用杭の先端には鐵沓を取付け杭打込には東郷式蒸氣杭打機(落下錘2噸)を使用し、槽高は20米、汽罐及び捲揚機共35馬力であつて基礎面に導木を置きこの上に徑280耗のローラーを横たへローラーには支承金物を以て上部の槽を支へてゐる。同機は自己の有する捲揚機によつて前後左右自由に移動し得るゝ構造を有し、槽は先づ山側に向ひ最奥の一行を左より右に移動しつゝ杭打をなした後、第二列に退くものであつて杭の末口は長さ比して小なる爲に錘の落下高は初め極く低くして次第に高め最後には3米以上に引上げた。杭打作業中特別の事故はなかつたが10月14日の洪水には槽の下部と機械を水中に没し復舊に意外の時日を要した。杭打の観測は全部に互つて最後の1米分のみ記録し、杭の支持力はエンジニヤリング・ニユースの公式によつて圖表を作成し置きこれによつて簡単に支持力を見出した。平均1本當り支持力24.39噸を得たが内數本を選定し終始観測を行ひ、その結果を表示すると附圖第五の様になる。[杭打終了後直ちに杭頭を切り揃へ杭間に砂利及び眞土を混じて蛸で搗固め厚10厘の捨コンクリートをなし、硬化を俟つて鐵筋及び型枠組立をなし上部軀體を築造したのである。橋臺裏埋土は特に入念に搗固めをなした。橋臺裏盛土の沈下は屢々經驗した所であつて特に注意した結果竣功後の沈下は皆無である。尙橋臺前面は上流の護岸に揃へて置土をなし張芝を以て被ひ水面に近く柳の挿枝をなした。18米松丸太1本31.577圓を要し、杭打勞力費23.607圓であつて合計1本當り55.18圓、杭打合計4719.41圓に達し、左岸橋臺基礎工全部で6908.009圓を要した。

右岸橋臺 右岸橋臺基礎掘鑿をなすには土運搬用假橋も近く、尙人家接近しこれ等に支障のない様に土抱には注意した。掘鑿土砂は一部河中に築堤して締切りとなし排水ポンプを時々運轉して水替をなした。右岸橋臺地は附圖第一に見る如く砂利、砂、粘土の混合層で試験杭打の結果も極めて良好なので末口20厘、長4.5~8.5米の松丸太133本を用ふる事とし杭打には3/4噸蒸氣杭打機を使用した。支持力の測定は左岸同様とし内數本の支持力は附圖第五に示す如くである。杭打には材料費1066.91圓1本當り9.022圓で杭打機運轉費141.534圓、1本當り1.064圓を要しこの外に勞力費を加へ合計1407.074圓、1本當り10.579圓を費した。杭打終了後砂利及び眞土を杭頭間に填充し木蛸を以て搗き固め、更に10厘厚の捨コンクリートをなし、上部軀體の竣功と共に橋臺前面保護の爲に上下流に做ひ護岸工をなし、置土上に張芝し洗先は間知石の空積とし根固には杭打及び捨石を施した。右岸は洪水時に水流の當る事が多いので將來の保全の爲、橋臺基礎前面には矢板工を施工した。左右岸橋臺共上部軀體の築造には河岸にコンクリート混合機を据付け起重機によつて混合したコンクリートを捲揚け足場上の練臺にあけて更に練りかへした上投入したのである。型枠製作組立に2138.171圓を要し、1平米當り1.993圓であつてコンクリートは1立米當り13.092圓であつた。左右兩岸橋臺軀體は跡片付まで11455.938圓を費し外に左右翼壁石積工308.05圓を要した(附表、第八、第九及び第十参照)。

2. 橋 脚

築島 本橋の下部工事の設計が終るとすぐ築島工事に着手した。築島は橢圓型であつて長20.4米、幅最大11米とし周圍長50米である。末口12厘、長3.6~4.5米の親杭を1.5米間隔に打込みこれに布木を取付け幅24厘、厚3厘、長2.7~3.6米の矢板を使用した。洪水位は大正9年の+6.26米であるが、平水位上1米を以て築島高と定め、矢板中に土砂を上流寄洲から採集して築島上流側一部を開放しておいて矢板圍中に船を乗り入れ次第に土砂填充と共に後退し最後に開放部分を閉じた。親杭及び矢板の打込には工業船2隻を組合せ落錘により、尙地盤の硬い所には水射を利用した。親杭打込は1本當り2.30圓、矢板工1米當り4.639圓、布木取付1米當り

0.409 圓、土砂填充には 1 立米當り 0.537 圓を要し、兩築島に工費 1 129.33 圓を費した（附表第四参照）。

築島の完成と共に工事用材料の揚卸し及び井筒内浚渫土運搬その他に便ずるため簡易な起重機を据付けて便利を得た。この位置は築島に近接して中心線を僅かに避けて河中に設けたが支柱は末口 20 種、長 5.5 米の丸太材を用ひ四方に索を張り、腕木は末口 20 種、長 11 米の丸太材で起伏は捲揚機により左右旋回は人力による。

井筒作成

鐵沓 鐵沓は築島上に於て組立鉸鎖をなし橋梁中心線及び橋脚位置に於ける中心線に直角なる線を表示する爲に 4 箇所に遺形を設け、遺形上端を水平同高ならしめ水線を張つてその位置を修正し水平に設置した。鐵沓は 1 組當り鋼材重量 2.356 噸、現場据付まで 353.59 圓を要した。

鐵筋 使用噸數 26.389 噸であつて屈曲、切斷共に常溫加工をなし 100 疋當り加工費 0.574 圓、組立費 0.903 圓を要し材料費 6.489 圓であつて合計 7.966 圓を要した。組立には型枠の内側部分を組立た後に行ひ鐵筋組立後外側型枠を組立た。

型枠 材料は豫め豫想し蒐集をなし反覆使用に耐え得る様充分入念に作製せしめた。組立取外しを容易ならしめる様全断面につき 4 箇所枠端を斜に切り、型枠外周には徑 16 耗鐵筋で造つた帶鐵をかけ内側は丸太張りをなして支えとなした。型枠内部は木の隔子と針金を以て間隔を保ち下げ振りを以て計畫の中心線と一致せしめた。コンクリート打に際しては次回型枠取付けに便ずるため特にコンクリート上端に近く 8 番鐵線を埋込み、次回の型枠組立にはこの鐵線に角材を締付けこの上に建込みをなした。井筒はコンクリート打込中に沈下の懼あるを以て型枠外部には張りを使用せず、コンクリート打終りより最小 4 日間の養生をなした後型枠取外しをなすを原則とし、冬期には外部に遮蔽ひをなし内部に 100 ワット電球を井筒周長約 1 米に付き 1 個を點じて硬化前の凍結を防ぐ事とした。

鐵筋組立及び型枠建込みを終つた後コンクリート打用の假足場を組み、末口 10 種の杉丸太と 15 疋軌條長 6.4 米を以て踊場を設けた。コンクリート打込みに際して運搬用桶、従業者の重量等を型枠に傳達しない様に型枠上約 30 種の間隔を設けた。

井筒型枠の製作には材料費 1 平米當り 0.571 圓、加工に要した勞力費 0.291 圓、組立及び取外し手間 0.396 圓で合計 1 平米當り 1.258 圓であつて總計 2 216.996 圓であつた。

コンクリート打 ランサム型混合機を使用しドラムの徑 90 種、長 85 種 5 切練りで 5 馬力電動機付きのもので 1 臺を築島上流端に据え、砂は採集した工業船より直接樹に投入し、セメントは混合機の傍に積置き練上つたコンクリートは桶に移し起重機により足場上の練臺にあげ練へしの上型枠に投入する。コンクリート練上げ體積は第一回コンクリート打は双口より 2.4 米まで 46 立米、第二回以後は高約 3.5 米宛、84 立米で何れも晝間及び夜間殘業 4~5 時間作業し 2 回に分けて打つ事とした。平均 1 交代（10 時間中休み 1 時間）の能力約 25 立米であつて作業中配置した人員大略次の如くである。

砂利積込み.....5 人、右岸砂利置場より銅トロに積込み桶によつて工業船に入れる。

砂利運搬.....3 人、工業船で築島まで運搬。

砂採集運搬.....3 人、上流砂寄洲より採集築島まで運搬する。

セメント運搬.....5 人、倉庫より右岸まで約 80 米運搬 4 人、右岸より築島まで 1 人、

捲揚機運轉.....1 人、練上りコンクリート捲揚。

砂利計量投入.....5 人、工業船より芻上げ 3 人投入するもの 2 人。

砂計量投入.....2 人、工業船より樹にて運搬投入。

セメント計量投入……3人、同上
 水……………1人、手押ポンプにより吸上ぐるもの。
 混合機運轉……………1人
 桶取扱……………2人
 突固め……………4~8人
 合計 34~38人

練上りコンクリート捲揚その他材料運搬取扱に使用した桶は上部径 75 糎、底径 60 糎、深約 65 糎であつて大いに便利を得た。井筒のコンクリート體積は 684 立米であつて、1 立米當り 13.051 圓、總計 7581.795 圓である(附表第五参照)。

井筒沈下作業

井筒の沈下に當つては附圖第一に見る如く甲號、乙號共頁岩層に達するまで厚い粘土層中を通るを以て湧水が少量なる時は手掘り作業とするを最も得策とすべく、多大の排水費を要する場合には水中機械掘り又は潜水夫による事とし兩様の準備を整えた。幸にして粘土層中に於ては比較的排水に困難を感じる事なく乙號井筒は全部手掘りとして沈下することが出来たが、甲號井筒にあつては深さを増大した場合可成りの危険を感じたので一部水中機械掘鑿となし最後の頁岩層に達してからは潜水夫をして双口の掘鑿に當らしめたが、作業進捗せず豫定期日に竣功も覺束なく爲に試に排水をなしたが案外湧水少なく手掘を以て一氣に掘鑿沈下せしめ且つ井筒底部地盤を確實に見究むる事が出来且つ期間の短縮を計る事が出来た。

井筒沈下の観測には毎朝午前 8 時を期して上下流端及び中心線の兩端 4 箇所に於ける高さを測定し前日の沈下を測つた。荷重用軌條積載のため屢々測定に困難を感じたので井筒の側面 4 箇所に双口よりの高さを表示する目盛をなして観測した。

手掘沈下 第一回コンクリート打後の井筒高は 2.4 米で井筒内に約 10 人の人夫を入れ、土砂はショベルを以て外に刎ね出し築島上にも人夫 10 人を配してこの土砂を處分せしめた。この作業中湧水量が少量なるため排水ポンプは使用せず、第二回以後は毎回高約 3.5 米宛コンクリート打をなしたので掘鑿土砂はこれを桶に入れ起重機を用ひて搬出した。

井筒内には 10 人を入れ築島上には起重機によつて搬出された土砂を處分するため約 3~5 人の人夫を配したが、この作業中排水用として主に口径 6 吋キノケチ式渦巻ポンプを使用した。10 馬力電動機を直結し井筒長 6 米内外であつた時分は堰止弁を用ひて排水し水量の調節をなして電動機の過熱を防いだ。總靜水頭 11.5 米に達した時はポンプを井筒中に吊り吸上高を約 6.4 米とし上記のポンプを以て満足に排水する事が出来た。

甲號井筒では水中機械掘鑿の後再び手掘りに着手したので積載荷重高その他を加へて總靜水頭約 20 米に達したので上記のポンプ 1 臺では到底揚水し得ぬので 1 臺を井筒底より 6 米内外の高さに吊り他の 1 臺を井筒上部に置いて同型 2 臺の直列運轉を行つた。双口が粘土層中にあつた時湧水量は僅少であつてポンプは溜り水を土ぐる程度となり、更に双口が相當深く粘土中に入つた後は全く湧水もなくなつた。井筒に積載すべき假荷重用軌條 236 噸に過ぎなかつたために屢々不平均の沈下をなし、沈下少なき側から水を噴出した事が屢々ある爲ポンプは常置とした。第十六圖(1)は甲號井筒 8 月下旬に於ける(双口粘土層中)上下流端①及び③の沈下狀況を示すもので下記の事項と参照して上記の事實を窺ふ事が出来る。

24 日、午後上流側より湧水したが上流側沈下した後暫時にして止む。

日、下流側湧水多量であつて間歇的に噴出水量を増減する。午後 3 時頃手掘を中止し築島上穴を生じた所に

砂を補給した。

28日、假荷重を追加し本日に假荷重總計 147 噸を積載した。

29日、下流端から湧水があつたが甚しくはないので手掘を続行。

30日、手掘を続行したが午前7時頃前日の湧水箇所より甚しき湧水があつた後急激に減少した。


假荷重は 30 瓦軌條長 10 米のもを主としこれに更に土砂箱を積上げて荷重量を増大したが軌條 286 處では不足であつて材料の蒐集出來得ざる爲已むなかつたが假荷重不足の結果掘越し、急沈下の危険を敢てしなくてはならない事は遺憾であつた。時には掘越し 1 米以上にも及んだが沈下せず假荷重は軌條の外に土砂箱又は井筒型枠を圍となし土砂填充し積み得る限り積んだが沈下なく、一策として井筒内に注水を試みサイホン式に河水を入れ最後にポンプを以て井筒上端(河川水位上約 2 米)まで注水放置したが沈下せず、次に再び排水した處徐々に沈下を初めた。

井筒が内部の掘鑿に伴ひ沈下しない時及び不同に沈下した場合には築島上に陥没部分又は龜裂を生じ一見して沈下状態を推知する事が出来た。第十六圖(2)は乙號井筒 8 月中旬に於ける上流端に於ける沈下状態を示すものであつて、18 日朝は圖に見る如く高さの差約 3 糎あつて築島下流端の土砂に無數の龜裂を生じ且つ築島親杭の割れを發見した。井筒の傾斜によつて下流端の砂を壓したに基くものと考へられる。かく不等沈下のあつた場合、假荷重を積替え沈下多き側の掘鑿を中止して均一ならしめむと試みた。

自重のみによつて側面摩擦力に打勝ち得ざるに至ると双口以下に掘越しあるも井筒は沈下せず、徒に外部土砂は井筒内に崩壊し來り築島上に陥没を生じ假荷重の必要を示すに至るものである。附圖第六は井筒の沈下曲線を示すものである。双口の一部が頁岩層に達してからは假荷重不足のために屢々 50 糎以上の掘越しをなし急沈下をなした事がある。乙號井筒に於て約 50 糎の急沈下 1 回あり、甲號井筒では粘土層中で約 1 米の急沈下 2 回、頁岩層に達してから 50 糎の沈下 1 回あつたが、頁岩層に達しての急沈下は井筒に撃衝を與へ双先鐵杵の壓挫せられた箇所がある。最終沈下の場合であつて手掘作業によつてゐたため双先鐵杵の壓挫は沈下作業に特に障害ともならないが、中埋コンクリート施工に當り特に入念に双先下に充分コンクリートの行渡る様に注意した。頁岩層の掘鑿には鶴嘴を用ひて掘起し桶によつて外部に搬出したが、土砂と異り途中落下する時は極めて危険であるため中壁を境として搬出側と掘鑿側と分けて作業せしめた。この時井筒上端は河川の低水位に近く急沈下又は満潮時の高水を防ぐため露出した鐵筋を利用し板圍ひをなし中に粘土を填充して浸水に備へた。

水中機械掘り 井筒沈下圖表に見る如く乙號井筒は全部手掘りにより甲號井筒は深さ 11.80 米に至るまで手掘りを續けたが、稍々危険を感じたのと屢々湧水があつて排水に困難し排水費も相當多額に上るべく、ために水中機械掘りとなしガットメル及びクラムシェル・バケットを用ひた。その機械配置取りは左岸河川敷(陸)上に動力小


第十六圖 井筒沈下曲線



屋を置き捲揚機を 10 馬力電動機で運轉するもの 2 基を据付け徑 5/8 吋ワイヤー・ロープを以てガットメル 1 臺づつを操作する事とし、第十七圖に示す如く井筒中壁より下流分の掘鑿に使用した。井筒中壁より上流部分は工業船 3 隻を連結しスティフレッグ・デリック・クレーンを組立て 15 馬力電動機直結の 3 砲捲復胴捲揚機を以てクラムシュル・バケットを操作し掘鑿せしめた。この起重機船は附圖第七に示す如くブーム長 12 米なるため井筒上に假荷重ある場合有効に作業するを得ず、已むなくクレーンを用ひず復胴捲揚機なる爲に 1 機で 2 臺のガットメルを操作せしめた。沈下の進行と共にクレーンを用ひクラムシュル・バケットを以て掘鑿せしめた。掘鑿作業中配置した人員は次の如くである。


- ガットメル..... 16 人 (1 臺 4 人づつ)
- 捲揚機運轉手..... 3 人
- 捨土處分..... 3 人

第十七圖 水中機械掘鑿配置圖



井筒上には約 250 砲の軌條假荷重を積載し縦横に角材を渡し 2.6×4.0 米のガットメル出入孔を 2 箇所設け軌間 1.06 米のトロリー線 4 條を設けた。ガットメル操作のためこの上に丸太製の檣を設けた。ガットメルは 5 臺を用意し 1 臺は豫備とした。操作に際しては第十八圖に示す (a) に於てトロ臺上に置かれたガットメルの鎖①を兩側に立てる 2 人の人夫によつて引下げフック②をリング①にかけ捲揚機をして捲揚さす。かく鎖を弛めてフック②で吊れば (b) 圖の如き状態となりトロ臺を側方に押し除けガットメルを急速度で下底まで落下させ下底に達した時にフック②は自ら外れる、この時ロープを捲けば (c) の如き状態となつて土砂を掃ひ取るもので井筒上端まで捲上げ (a) 圖の如く再びトロ臺に受け鎖を引下げフック②をリング①にかけて捲き揚ぐる時は土砂はトロ臺上に落下し (b) 圖の状態となる。土砂はトロ臺を押し側方に運びショベルを以てカキ落して處理する。かくの如く反覆操作をなすものでこの一操作の所要時間を測測平均したのに次の如くであつた (井筒假荷重より双口まで約 20 米、水深約 15 米)。

第十八圖 ガットメル操作圖



ロープ複線なる時

下り	20 秒
上り	1 分 10 秒
その他	30 秒
計	2 分 0 秒

ロープ単線なる時

下り	7 秒
上り	45 秒
その他	18 秒
計	1 分 10 秒

上記の場合捲揚機も同一でなく従つてロープの配置のみで比較する事は出来ないが、兩者の浚渫量を比較したのにロープ複線の場合成績良好であるため全部この方式によつた。作業中自動的に脱れるべきフックが脱れないで浚渫をなし得ない場合屢々あり、又假荷重用軌條に觸れて爪を折り又は鎖の切斷する等の事故があつた。鎖がバケットの鉸近くに喰込みバケットの回轉不能場合もあつた。ガットメル浚渫も掘り越しが相當の深さとなるまでは極めて少量宛であるし井筒沈下も極めて緩である。浚渫作業の進行と共に掘越が大となると極めて不安定となり急沈下の懼があるので 9 号ワイヤー・ロープの先端に錘を附して休憩時間毎に深度を測定した。双口一部が頁岩に達してから潜水夫をして掘鑿せしめ徐々に沈下を見たがガットメル及びクラムシェル・バケットも共に砂利混り粘土、頁岩に至つては次第に浚渫量を減じ遂に用をなさなくなつた。潜水夫を用ひて双口附近のみを掘らしめたが作業遅々として進まず、かくしては工期の関係もあり遂に意を決して不成功に終らむ事を懼たが排水をなし手掘りによる事となし。直ちに排水ポンプ 2 臺を直列運轉として吊り下げ排水した結果は案外に湧水量少なく手掘作業をなすに支障なきを得、且つ工期短縮する事を得。尙常に不安を感じる井筒下底の地盤及び双口附近の實査をなす事を得極めて満足すべき結果を得たのである。即ち頁岩層は先づ上流端左岸寄りに現れ下流端右岸寄りに向つて傾斜して居つた。この時井筒は約 17 米の深度に達し頁岩層の上部は砂利と粘土の混合層であつて傾斜する懼はないが井筒上部の假荷重を至急置き換へて上流側に増大し下流側を軽減した。幸に作業中大なる傾斜も生ぜずに進行し深度 17.95 米に達したが、双口は下流側右岸寄りの一部は未だ頁岩層中に達しないのでこの部分の頁岩層の深さを測つた處更に 85 種を沈下しなくてはならぬ事を知つた。今双口全部を頁岩層中に達せしめるには更に井筒を繼ぎ足し尙頁岩を掘鑿しなくてはならない。こゝに於て期間、工費、強度の 3 點に就て種々熟慮の結果頁岩に達しない双口延長 4.6 米に對しては頁岩上部の砂利混り硬粘土層を取除き井筒下底を双口先 40 種の外部まで掘り擴げこれにコンクリートを填充する事とした。コンクリート中には井筒底埋コンクリートと一體なる様に補強用として 6 疋及び 15 疋古軌條を若干挿入しコンクリート打に際しては湧水があるので排水用溜りを 1 箇所設けてコンクリートの洗はれない様注意した。擴底コンクリートを終つて後井筒底詰コンクリートを打つに先だち双口及び底詰コンクリートに接觸すべき部分を充分検査清掃の上コンクリート打に着手し、下底よりの湧水を排水する關係上底詰高 2 米の中約半分を空中打とし残りを水中施工としたのである。水中コンクリートを終了後水替し清掃の上注水し砂を填充し上部中埋コンクリートを施して井筒工事を全く終つたのである。

井筒沈下作業中 10 月 14 日の出水に遭遇した。上流黒磯國道改良事務所より來る水位報告により豫め本現場の水位を豫想し得たので夫々遺漏なき様手配したのであるが當時乙號井筒は沈下を終了し、甲號井筒は沈下中であつて双口は -14 米であつたが、井筒中には水を満水せしめ型枠材を蓋とし 30 疋軌條を錘として載せ井筒内に土砂の侵入するを防いだ。尙築島土砂の流失を防ぐ爲に全面に菰を被ひ、同じく錘として 30 疋軌條を載荷した。この防護工のため井筒内に土砂の侵入極めて少くなり築島も一部矢板を流出したのみで安全なる事を得た。

井筒沈下工事成績 甲號乙號兩井筒を通じて手掘り沈下延長 27.3 米、浚渫土量 1550 立米で 4638.655 圓を要し、浚渫土 1 立米當り 2.993 圓である。甲號井筒の水中機械掘鑿とした場合の延長 3.7 米で浚渫土 211 立米、1876.443 圓を要し浚渫土 1 立米當り 6.523 圓であつた。假荷重取扱總重量 861 疋であつて 776.04 圓、1 疋當り 0.901 圓である（附表第六、第七及び第八参照）。

試験荷重載荷に就ては本橋基礎は全部頁岩層に達し試験荷重を載荷する期間もなく且つ材料の蒐集も不可能である事と手掘りを以て充分基礎地盤を確めたので試験荷重載荷するも毫も沈下しないと觀て省略する事とした。上部構造架設竣功後暫く觀測を續行したが沈下は皆無である。

ガットメル及びクラムシェル・バケット運轉成績 ガットメルによつて浚渫した土量 102 立米は砂利及び粘土であつて 136.277 圓を要し、1 立米當り 1.336 圓である。運轉時間 131 時間で毎時間の浚渫量平均は 0.78 立米であつた。

クラムシェル・バケットにより浚渫せる土量 92 立米は同じく砂利及び粘土であつて 71.121 圓を要し、1 立米當り 0.773 圓であり、運轉總時間 123 時間、毎時間 0.75 立米の浚渫量となる。


本現場に於てはスティフレッグ・デリック・クレーンのブーム長短かつた爲、井筒内浚渫に充分働く事が出来なかつたが一層ブーム長を大としクレーンを充分に働かしむればガットメル運轉よりも遙かに好成績を得べきであると信ずる。本現場に設けたものは縣工事に使用した有合せ材料そのままなるため充分有効に使用し得なかつた事は遺憾である。井筒中埋作業及び水中コンクリート打等には有効にその能力を發揮したのである。

中埋砂 これは約 500 米上流の河中寄洲から砂を採集し工業船で現場築島に運搬し 700 立米、250.617 圓を要し、1 立米當り 0.358 圓で出来た。中埋作業は採集砂をクラムシェル・バケットにより井筒内に投下するもので 51.763 圓で 1 立米當り 0.074 圓である。運轉時間約 85 時間、毎時取扱土量 8.24 立米であつた。

底詰水中コンクリート工 水中コンクリート工には鋼製底開きスキップを現場の鍛冶場に於て製作使用し、コンクリート量 212 立米であつて、2260.584 圓を要し、1 立米當り 11.708 圓であつた(附表第五参照)。

井筒沈下位置の移動 井筒は沈下すべき眞正の位置たらしむべく最善の努力をなしたが多少の移動は免れずして乙號井筒は最初眞正位置より中心は稍々下流に傾き、且つ時計と逆の廻轉をなし、8月23日深-8米に於ては中心上流に傾き、同じく時計と逆の廻轉位置である量を減じて來た。眞正の位置に引戻すべく假荷重載荷、掘鑿等種々試みたが、結局傾き及び廻轉を上記より増大する事を防いだだけである。甲號井筒は初め中心線は左岸に傾き逆時計に廻轉し、次に9月4日深-8米に於ては逆廻轉となり時計方向に廻轉するに至り、10月27日深

第十九圖 井筒位置移動圖



-14 米に於て初めて元の逆時計の廻轉にかへつて來たが最後までこの位置を取つたのである。第十九圖はこれを示したものである。

橋脚軀體 橋脚の軀體に使用せらるべき鐵筋は井筒上部コンクリート中に埋込まるべきであるため井筒上部コンクリート打に際して橋脚堅鐵筋を組立た。橋脚軀體は甲號、乙號共同型であつて一橋脚分の型枠を用意して 2 回使用する事とし、型枠の上下流端は半圓形をなすので充分入念に製作し平面部の間隔を保つには内部に 8 番鐵線及び木柱を入れ外部は鐵筋バンド及び杉丸太で支保をなした。面積 370 平米で 1213.43 圓を要し、1 平米當り 3.279 圓である。コンクリート量は 528 立米で 6926.153 圓となり、1 立米當り 11.931 圓である。主鐵筋には徑 25 耗の丸鋼を使用し鐵筋總重量 17.117 噸、材料、加工、組立合計 1349.06 圓となり、100 疋當り 7.881 圓である。橋脚軀體 2 基の總工費 8883.643 圓を要した。

3. 構桁の製作

構桁設計完了するや鋼構桁材の製作に着手すべく審議の結果、製作、架設及び塗装まで請負に附する事とし、横濱ドック株式會社の請負となり昭和 6 年 11 月正式に請負契約成立し竣功期限は種々の事情より延期を許可し、昭和 7 年 3 月 20 日となつた。


この時添附した仕様書は青木楠男氏著「鋼橋の工作とその監督」中より抜萃したものであるから茲には省略する。

原寸及び型取に約 1.5 月を要したが型取りの出來たものから順次各部材を製作し、右岸水戸より第一連目は昭和 6 年 12 月 8 日横濱ドック造船臺上に於て假組立検査を終了するに至り同月末現場に到着した、第二連目は同月 21 日、第三連目は昭和 7 年 1 月 14 日いづれも検査終了したが主要寸法には大なる誤差もなくこの鉄に就ては鉄頭不揃なるもの、鉄孔に喰違ひのあるもの相當多數に上り、これ等は全部鉄打換へ又は鉄孔さらひを命じ訂正の上現場に運搬せられた。

4. 構桁架設

足場 構桁組立用足場は第二十圖の如く構桁各格點下に 5 本の地杭上に土臺を取付け、この上に主柱 5 本を立て、1 橋脚を造り橋脚上部には 20 種角材を横桁とし、橋梁縦方向には丸太末口 15 種のもの二つ割を以て上下 2 段に連続し上部角材横桁上には 30 疋軌條 3 本を併列した。格點下には角材を 2 段に積み上部には楔形材を置い

第二十圖 水府橋架設足場圖




て反りを加減せしめた。右岸寄り第1連の一個には徑間 5 米、高 5 米の通船用の空間を存せしめた。材料は 2 連分を用意し、第三連目足場は第一連のものを再用した。會社が現場に於て足場作成の爲に使用した勞力は足場基礎杭打 145 本に人夫 170 人、大工 26 人で杭 1 本當り人夫 1.17 人、大工 0.18 人である。上部足場作りには人夫 343 人、大工 118 人を使用した。足場基礎杭撤去の爲には人夫 56 人、杭 1 本當り 0.386 人で上部には人夫 112 人を要した。合計人夫 681 人、大工 144 人であつて鋼材 1 噸當り人夫 1.156 人、大工 0.244 人である。

デリック・クレーン 架設用として足場上にゴライアスを組立つべきかデリック・クレーンを組立て使用すべきかは考慮を要すべき問題である。會社に於てはゴライアス材料の持合せなくデリック・クレーン用材料は現場に於て整へてもゴライアスに比して小額にて済むのでデリック・クレーンによる事とした。

主柱には徑 45 糎、長 12 米の杉丸太を用ひ左右に徑 27 糎の丸太材を以て支え、更に後方に周 2 吋の鋼索を以て支索とした。ブームは徑 36 糎、長 1.2 米、杉丸太を尙 30 疋軌條を以て補強し支索にはワイヤー・ロープを用ひ起伏は手動捲揚機による事とし左右旋回は人力により材料の捲揚には電動捲揚機又は手動捲揚機を併用した。この起重機は臺全部が 30 疋軌條上に置かれたトロ臺上に乗り前後の移動に便にしてある。この起重機により上弦材捲揚中人夫不慣れの爲に運轉を誤り部材を橋臺前面盛土中に落下せしめた事があつたが、幸にして盛土は搦固めもせず軟であつた爲、部材に何等損傷もなく従業員にも何等傷害のなかつた事は幸であつて、この事故後は特に注意せしめた結果最後まで事故はなかつた。

運搬 鋼材は材料置場として事務所前空地及び通路沿道を指定し、材料到着の那珂川驛より馬車運搬とし、置場には残材等を臺とし架設順序に従つて配置したので架設小運搬に支障を生じた事はなかつた。小運搬にはトロ臺

第二十一圖 水府橋組立順序




を用ひ足場上に組立を了した床桁に軌條を敷設して運搬した。

組立 組立順序は第二十一圖の如く水戸側より對岸に起重機を後退せしめつゝ初め下弦材を配置し、反り高を修正した後起重機は元の水戸側に後退し、垂直材、床桁、斜材、上弦材の順に 1 格點を架設し假締をなして後退するものとした。

12 月初めより足場、動力設備、起重機組立等に着手し 12 月中に完成し實際部材の組立に着手したのは 7 年 1 月 20 日であつて、第一連目は人夫不慣れのため成績上らず、熟練するに従ひ成績も上り、最後には 1 日最大 24 趣を組立た。3 月 7 日組立完了したが第二十二圖は鋼材組立進捗狀況を示すものである。

組立には人夫 347 人、本締に鍛冶工 277 人を使用し、鋼材組立勞力 1 趣當り人夫 0.589 人、鍛冶工 0.47 人を要した。

第二十二圖 水府橋組立進行圖表



鉸鉸 現場鉸鉸には右岸橋臺附近變電室に近接して鉸材置場機械室を設け空氣壓縮機を据付けたが、同機は横型單氣筒複働式であつて氣筒直徑 203 耗、衝程 203 耗、20 馬力電動機によつて運轉し空氣毎分 2 立方メートルを排出する。電動機は三相交相 50 サイクル、電壓 220 V、廻轉數毎分 1140 である。氣筒冷却用として上下に水槽を設け上部冷水は氣筒を廻り下部水槽に落ち、これを手動ポンプを以て時折上部水槽に押し上げるものである。壓縮せられた空氣は高 1.5 米、徑 90 厘の壓縮空氣槽に送られ引出用主鐵管には外徑 2 吋の瓦斯管を架設橋梁上に配置し、外徑 1 吋の高壓ゴム・ホースによつて空氣槌に送られる。壓力は常に空氣槽に於て 100 #/sq を下らない様注意した。空氣槌は 7 臺を用意し一時に 4 臺使用した事があるが壓力の降下を來し打方を交互としなくてはならなかつた。鉸鉸の各組共炎土には手押鞆を用ひ空氣の節約をなし、空氣槌 1 臺につき鉸鉸、鉸燒、當盤、各 1 名計 3 名を以て一組とした、本橋の鉸數は工場鉸 88200 本、現場鉸 54000 本、合計 142200 本であつて鋼材 1 趣當り工場鉸 150 本、現場鉸 92 本、計 242 本である。現場鉸一連當り 1800 本で鉸鉸第三連目に於ては機械 4 臺で 1 日 235.5 本を打ち 1 臺 1 日最大 590 本に達した事あるも 1 臺 1 日の平均は 350~400 本を普通とする。現場鉸鉸に使用した勞力は

鉸	燒	151 人
鉸	鉸	153 人

當 盤	152 人
空氣壓縮機附運轉手	61 人
計	516 人

以上の外に鐵材運搬，ボルト整理等に使用せる雜人夫 125 人を使用した。同作業中使用した主なる材料は次表の如くである。

名 稱	單 位	總 數	鉸 1000 本當り
石炭 (粉炭)	吨	3000	55.6
コークス	"	3000	55.6
電 力	K.W.H	14100	261.0
マシン油	立	60	1.1
モーター油	"	30	0.556


尙鉸鉸成績の一部を摘記すれば次の如くである。

	就業日數	現場鉸鉸數	1 日 平 均			不良鉸數	備 考	
			使用機械臺數	機械 1 臺の鉸鉸數	鉸鉸數			
第一連	23	18000	2.74	234	780	63	124	不良鉸は現場鉸の 0.7 %
第二連	16	"	3.50	321	1125	56	110	
第三連	12	"	3.83	392	1500	46	84	
計	51	54000				165	318	

鉸鉸作業着手の當初に於て不良鉸を出さざる様嚴重に監督し不良鉸は全部打換を命じた結果，徒に鉸鉸數を増して後に打換をなすの愚を避けた結果慎重に作業し仕事の進行と共に不良鉸數も次第に減少した。

反り 構桁の製作に當つては各徑間共中央に於て 75 耗の反りを附したが足場高は鋼材重量の増加と共に沈下す

第二十三圖 水府橋反り高圖



べきを豫想し足場杭打時に於ける支持力を参照し、第一連目に於ては中央 120 耗とし、第二連目、第三連目に於ては 160 耗とした。架設進行中並に足場撤去時に於ける構桁の反り高は第二十三圖の如くいづれも鉸鉄完了時に於ては設計反り高に極めて近接した結果を得た。構桁架設足場撤去直後に於ける設計高よりの鋼材自重による撓度は架設中に於ける足場沈下その他種々の影響が混入するので、この値を以て直に計算上の値と比較し得ないので床版コンクリート及び舗装の着手前と竣功後とを比較したが次の數値を得た。

格點	3 連の平均實測撓度	計算値 (耗)
1	7.0	7.5
2	13.5	14.4
3	19.0	18.6
4	21.5	22.4
5	23.0	22.6
6	22.5	22.4
7	19.0	18.6
8	14.5	14.4
9	7.5	7.5

5. 橋床工事

床版型枠 昭和 7 年 1 月初めより加工に着手し、第一連の鉸鉄終了し架設用足場の撤去せらるゝや直ちに組立取付けに着手した。2 回使用の目的を以て一連半分を用意したが板、松角等再用品多く材料類は比較的少なかつた。縦桁 I 型鋼間に根太を組み車道部を先づ施工したる後に歩道にかゝつた。歩道床版には主構部材が床版を貫く箇所があり、この部分の取付複雑となり加工取付共に手数を要した。型枠總面積 2 020 平米で 2 060.982 圓を以て 21 平米當り材料費 0.338 圓、加工勞力費 0.165 圓、組立勞力費 0.348 圓、取外しに 0.085 圓、合計 0.936 圓であつた(附表第十六)。

鐵筋 床版は 2 格點毎に構造目地を作るものとし歩車道境に於ては歩道床版は車道床版上に單支承となるべく絶縁せらる。鐵筋は徑 12 耗を主とし 39.20 噸を使用し、この材料費 2 705.509 圓、100 疋當り 6.902 圓である。加工勞力費 533.46 圓を要し、100 疋當り 1.361 圓、組立には 343.10 圓、100 疋當り 0.875 圓で合計 3 582.069 圓、100 疋當 79.138 圓であつた。

コンクリート打 コンクリート作業には嚴寒の候に於て薄き床版の施工をなすので凍結の懼あり充分注意を要すべきであるとし日中に終業する様、1 日 1 構造目地間の施工に止めた。コンクリート混合機は右岸橋臺地の一部に据付け砂利、砂等の材料は起重機を橋臺上に据付け使用し、練上りのコンクリートは鍋トロに移し、橋梁上に敷設した軌條によつて施工箇所練臺上に運搬した。型枠上に撒布せられたコンクリートは豫め用意せられた横斷定規型によつて輾壓して尙上部に浮ぶ水量を吸収せしむべく幾分硬練りのコンクリートを加へて規定厚に仕上げ約 2 時間を経て表層のアスファルト塊舗装を施工する事とした。1 構造目地間のコンクリート量は車道のみ 12.3 立米で早朝より初めて舗装終了は午後 5 時前後となるが、この上には砂或は筵を被ふのみとし、下部は型枠で覆はれてゐるが薄い床版であるため下部横綾構間に筵を張り電燈を點じて保温をした。

コンクリート總量 306 立米、3 394.384 圓、1 立米當 711.387 圓であつた。

伸縮目地 2 格點毎に作られた構造目地は單に衝き合せとし全く縁を切つたのみであるが、車道床版上に乗るべき歩道床版との間にはアスファルト及び防水用として更に銅板を横 U 字型に曲げて挿入した。尙歩道床版を點々貫くべき主構部材には床版との接觸點に於てアスファルト・フェルト及びアスファルトを以て巻き防蝕及び絶縁材とした。

排水管 本橋は縦斷勾配 1/500 又横斷勾配車道 1/50 の拋物線、歩道 1/100 直線勾配であるから歩車道境界に近く車道面 24 箇所に徑 150 耗の排水管を配置したが、橋面より水面が直接見えざる様且つ下横溝部材に汚水のかゝらぬ様、管を垂直とせず 20 厘だけ車道内側に彎曲せしめた。

舗裝 車道用アスファルト塊は日立製品長 254 耗、幅 138 耗、厚 38 耗を使用した。同品は銅鍍滓を主骨材として製せられ品質優良なる點は幾多實地試験の結果證明せられる所であつて、且つ本架橋地は原産地に近接せる地點にある關係上有利に購し得らるゝ得點あるため本品を採用する事とした。従來はコンクリート床版上に硬練りモルタル敷をなし、その上に舗設したが床版面とモルタルは密着せず且つ空粗なるモルタルとなり剝離、龜裂を生じ易く延びては表層塊の割れを生じ易い。著者嘗てこの方法により失敗したる經驗を有したので、今回は次の案を立て比較考案した。

1. 仕上り床版上に軟練モルタルを敷き床版面とモルタル面とは剝離なき様施工し、塊も荷重により移動なき様に施工する方法。
2. 床版コンクリート打上り後水切りを待ち中間モルタルを使用せず、直ちに塊を舗設する方法。

第一案は近來橋面塊舗裝に屬々採用せらるゝ方法で、硬練モルタルによるものより更に優良なる結果を得るは勿論であるが、第二案は第一案に比し中間モルタルの介在を省き且つ床版面とモルタル面との剝離の懼なくモルタル厚省略のため橋梁死荷重の減少及びモルタル敷工費の節約をなし得べく、尙舗設すべき塊が移動、龜裂の懼なければウエアリング・コースとしての厚さを有すれば充分である。これ等の利點があるが現場の事情がこの施工に可能なれば勿論第二案に優るものなしと信じこれが現方法を考究の結果、幸に本橋では歩車道の別あり車道を先づ施工したる後に歩道に着手するため歩道縦桁より反對側縦桁へ角材を渡して橋となし、これに舗設人夫を乗せ舗設の進行と共にこの橋を移行する事とした。

この施工法は最初の試であるから充分入念に施工せし結果が竣功後 1 年餘を経たる今日に至るまで塊の移動割れを發見しない。施工に際しコンクリート未だ硬化せず舗設塊の重畳により幾分塊の沈下する事は免れないが、一樣の沈下であれば勿論であるが然らずとも 2 耗内外では問題でない。施工當初は塊の一端 2 耗位沈下したのもあつたが舗設に熟練するに従ひ皆無となつた。この種施工法は著者の考案になるものであつて幸ひ本橋に於て好結果を得たが歩車道の別なき場合に於ても相當工夫せば特に準備に多額の工費を要せざる限り一良法たる事を信ずる。面積 1 019 平米、材料費 1 887.05 圓、勞力費 119.87 圓、計 2 003.92 圓で 10 平米當り材料費 18.518 圓、勞力費 1.148 圓、計 19.665 圓であつた（附表第九 参照）。

歩道モルタル舗裝にあつてもコンクリート打後直ちにモルタルを稍硬練りとなし床版コンクリート表面に浮ぶ水をこれに吸収せしめつゝ塗上げたので將來の剝離の懼なく、モルタル塗工に關しては已むを得ざる場合の外、全部この方式によるを原則とした。歩道床版の車道に面した小口は車道縁石の用をなすべく鐵車輪等の衝撃を考慮し全部鐵網を挿入した。地覆コンクリート施工には高欄部柱取付部分は箱枠を入れて置き橋梁が全死荷重を荷ふてからこの柱を建込み高欄手摺りの曲線を整へた。モルタルの塗裝面積 858 平米、389.93 圓を要し、10 平米當り 4.54 圓であつた。

6. 塗裝工事

横濱ドック會社の請負であつて工場に於ては發送に光立つて光明丹 1 回塗となし、現場到着の上損傷部分の修繕をなさしむる事とし、この上に 3 回塗をなす。仕上げの上塗を明灰色とした爲、下塗、中塗の各色を異らしめて塗落しの有無を一見して明かならしめた。下塗には白色とし、中塗、上塗に進むに従つて次第に濃色となさしめた。

ペイントに關しては製品非常に多く常に選擇に迷ふ所であるが、安全な方法として製造會社より原料品を現場に提供の上検査し監督長立會の下に調合し本事務所に於て保管する方法を採つた。すべて日本ペイント會社製品を用ひ塗裝面積 10 平米當りの調合割合を示せば次の如くである（單位珎）。

	光明丹	黒ペイント	紺ペイント	白ペイント	ドライヤー	ボイル油	計
補修	1.366				0.080	0.508	1.954
下塗				0.776	0.060	0.447	1.283
中塗		0.041	0.014	0.721	0.060	0.447	1.283
上塗		0.049	0.051	0.706	0.030	0.447	1.283

本橋の塗裝面積 6869.634 平米で鋼材 1 珎當り 11.66 平米に當る。使用ペイント材料は次の如くである。

材 料	個數 (個)	重量 (珎)
光 明 丹	9 (12.5 珎入)	112.5
黒ペイント	5 (")	62.5
紺ペイント	2 (")	25.5
白ペイント	123 (")	1538.0
ドライヤー	8 (")	100.0
ボイル油	74 (16 珎入)	1184.0

使用人夫 534 人、10 平米當 5.77 人である。本工事仕様書は鋼材の密着すべき部分の塗裝を禁じてある。鉸鉸に際してペイントは徒に燃焼するのみであつて、もし燃焼に際して發生する瓦斯等の爲に鉸の緊りを悪くする事あれば有害なるのみである。著者某橋にこの仕様を試みて數年を経たが塗裝を禁じた密着面から錆を生じ不利を來せりと認むべき點はない。只數箇所鉸距大な箇所に於て（溝型鋼に鉸を付したもの）添鉸の歪があつた爲と外部塗裝に際し充分ペイントの行渡らなかつた故かこの接觸面から錆の流るゝを見た。この場合鉸距に關して注意し且つ外部塗裝をなすに際して入念に施工すればこの懼なしと信ずる。本橋竣功以來この點に關しては未だ不都合なりと認むる點はない。

塗裝に際しては綾岸の裏面、上弦材腹鉸裏上端、鉸頭の側、山形の切口部分等に塗し残しをなす事屢々あり。工夫 2 名を監督に付け充分注意した。

7. 高欄、親柱、照明燈

高欄、鑄鐵製とし間隔 1.4 米毎に間柱を建てこの間に格子をはめ手摺を設けるものとする。橋床工事終了後橋梁全長に互に見通しをつけ一曲線となすべく凹凸、左右の移動を訂正するには大いに困難を感じた。全延長 344 米で全重量 33.15 珎で材料現場納め 2735 圓であつて、組立、塗裝に要した勞力は次の如くである。

職 名	使用人員	高欄 1 米 當り人員	高欄 1 珎 當り人員	實働日數	1 日平 均人員	摘 要
鍛 冶 工	96	0.266	2.909	33	2.909	
手 傳 人 夫	150	0.416	4.545	33	4.545	
小 巡 搬 人 夫	130	0.361	3.939	23	5.652	
ペイント工	71	0.197	2.151	12	5.916	光明丹 1 回、上塗 3 回
計	447	1.240	13.544			

材料費總計 2791 圓、勞力費 477.21 圓、合計 3268.21 圓を要し、高欄延長 1 米當り材料費 8.113 圓、勞力費 13.87 圓、合計 9.50 圓である。

親柱 兩橋臺上高欄末端に稻田産花崗石を以て高 1.75 米、一邊 1.16 米の角型親柱を据え表面小叩 3 回とし上

部石切には彫刻をなし橋名板を添附した。使用石材 7.323 立米、材料費 203.36 圓、加工及び組立勞力費 699.54 圓、合計 901.90 圓で、外に中埋コンクリート及び橋名板取付を加ふれば 1 054.8 圓で 1 基當り 263.70 圓を要した。親柱に沿ふて兩橋臺上に各延長 4.4 米づゝ 4 箇所に袖高欄を設け稲田産花崗石を江戸小叩仕上とし 4 箇所分 20 本の柱を建て石材 1.065 立米を使用し花崗石柱間は内徑 1 1/4 吋の瓦斯管で連絡した。材料費 32.36 圓、勞力費 125.26 圓、合計 157.63 圓であつた。

照明燈 左右岸の橋門端柱に 1 箇所 2 組づゝ 4 組、橋梁中間垂直材に 3 箇所 6 組を設け 1 組は人道側、車道側各 100 W. 電球 1 燈を點じた。照明燈は鑄鐵製圓筒型で外周には外徑 22 耗、磨りガラス管を圓筒狀に配列した。地方橋梁にあつては小石を以てガラスを破壊さるゝ事多く特製品を用ふる時は地方小都會に於ては容易に求め難きため上記の如き材料を用ふる事とした。電柱より右岸橋臺下スキッチ・ボックスまで地下線としてこゝから左岸までは碍子を床桁上に取付け電燈線を渡し照明燈の位置に於て分岐せしめた。材料費 483.77 圓、勞力費 149.54 圓、合計 633.31 圓を要し、1 組當り 63.331 圓である。

總括 本橋は總工費 144 167.249 圓であつて橋梁有效面積 1 710 平米であるから有效 1 平米當り工費 84.308 圓である。その内譯は次の如くである。

名 稱	下部工事 円	上部工事 円	橋床工事 円	高欄工事 円	合 計 円
材料費	27 551.235	64 688.880	8 461.521	3 634.150	104 335.786
竣工高 勞力費	32 937.533	161.940	4 957.810	1 774.180	39 831.463
合 計	60 488.768	64 850.820	13 419.331	5 408.330	144 167.249
有米竣 效當功 平り高 材料費	16.112	37.830	4.948	2.125	61.015
勞力費	19.262	0.095	2.899	1.038	23.294
合 計	35 374	37.925	7 847	3.163	84.309

摘要：橋床工事は床版及び鋪裝、高欄工事は高欄、親柱、照明燈等を含む。

上表中上部工事請負金額は全部材料費中に計上したので従つて勞力費は直營使用分のみである。本橋は昭和 6 年 6 月 13 日に着手し昭和 7 年 5 月 25 日竣工開通まで 358 日間を要した事となる。

第七節 青柳橋

1. 橋臺樞構


本橋の完成は土工々事の進行上重大なる影響があるので設計完成するや直ちに鐵道當局に協議したか容易に進捗せず鐵道用地以外にあつても鐵道電話線及び逓信省電信電話線が鐵道線路に並行し現場工事に手の下し様なく頗る困難し、交渉開始以來 3 箇月を経過し漸く昭和 6 年 9 月 1 日より工事に着手し得た次第である。

橋臺樞構基礎面は現地盤より約 1.4 米を掘鑿し基礎には松丸太末口 15 種、長 5 米を兩橋臺に 196 本を用ひたが鐵道線路に近接するため土留矢板工は鐵道當局と協議の上設計を決定し鐵道従業員立會の下に當事務所に於て施工し保線に必要なバラス及び立會すべき従業員及び保線に要する人夫賃を當方負擔とする事に決定した。

床掘りには平均深 1.4 米で土量 200 立米あり地盤は砂混り粘土にして湧水もなく極めて容易に工事を進む事が出来た。人夫 47 人、39.64 圓を要し 1 立米當り 0.198 圓である。土留矢板工は親柱末口 15 種、長 4 米のもの延長 1 米につき 1 本とし、これに胴木を取付け厚 5 種、長 3.9 米の矢板を打込む事としたが相對する親柱間には 8 番鐵線を撚り合せたものを線路下を通じて連結した。工事は晝間には列車運轉に支障あるため夜間 10 時より翌朝 4 時までの間に行つたのである。基礎杭打には丸太材を以て組立た樁を用ひ 10 馬力電動機を以て運轉する捲揚機を用ひたが電力線は鐵道線を越すに高き電柱を以てせず鐵管を以て線路下を通じて終點寄橋臺工事に使用し

た。杭數 196 本で 435.83 圓杭 1 本當り 2 224 圓である。杭頭剪り揃へ後杭間には砂利及び粘土を填充し木梢を以て搦固め、厚 3 種の捨コンクリートをなした。型枠は 2 回使用とし總面積 579.2 平米、1 028.775 圓を要し、1 平米當り 1.776 圓である。鐵筋材は主として徑 19 耗を用ひ 19.468 噸を要し材料加工組立費 1 366.373 圓であつて 100 疋當り 7.019 圓である。コンクリート打には架橋地點は砂利運搬に那珂川左岸より約 300 米を隔てセメント倉庫よりは約 500 米あり附近に井水なきため約 200 米離れた小川より運搬するの状態で、すべて線路を敷設して運搬した。水戸寄橋臺附近に混合機を据付け捲揚機を用ひて第二十四圖の如く丸太材を組んだ檣上に鍋トロを吊

第二十四圖 青柳橋架設足場圖



し木製の樋に流し足場上の練臺に受けシベルを以て型枠内に流し込む事とした。終點側橋臺にはこの木製樋を更に補強したるものを鐵道線路上に架して流し列車進行間近には一時作業を休止した。コンクリート量 233.2 立米にして 3 073.28 圓で 1 立米當り 13.179 圓を要した。

2. 橋體工事

鋼桁架設 I 型鋼桁 8 本を架設するに晝間列車運轉時間を避け夜業とし午後 10 時より翌朝 3 時までの間に架設を終了した。兩橋臺間に 30 疋軌條を渡しこの上に I 型鋼を渡し所定の位置に吊り下ろした。鋼材重量 6.573 噸で材料費 685.30 圓 (鋼材費)、架設勞力費 49.40 圓、合計 734.70 圓である。1 噸當り材料費 104.259 圓、架設費 7.515 圓、計 111.774 圓である。

床版 型枠は I 型桁の突縁を利用して根太を組み 54.8 平米であつて 168.631 圓 1 平米當り 3.077 圓であつた。コンクリートは橋臺用諸準備をその儘利用し體積 30.1 立米、487 圓を要し 1 立米當り 16.179 圓である。このコンクリート中には同時打とした膠石鋪裝厚 25 耗を含んで居る。高欄は鐵筋コンクリートとし柱間には山形鋼を横に 2 本置きコンクリートの色に近き塗裝をなした。この山形取付と共に橋體振止用山形の絞鉄を夜間列車運轉なき時間に手打にて施工して。橋臺の翼壁として橋臺と一體に大なる扶壁を設くる時は相當多額の工費を要し且

つ不同沈下等の爲、橋臺本體と翼壁の境目に龜裂の入る事は屢々見聞する所であるのでかゝる惱なき低廉なる工費の石積を採用した。この基礎には杭を打ちこれに胴木を取付けて上に間知石を積上ぐるもので橋臺裏土砂の充分沈下するを俟つて施工した結果や満足すべき結果を得たが當地方には石工の熟練者なく再三手直しをなした。

總括 本工事は現場不便の地であり且つ鐵道、遞信兩省に關係あり期限を急いだ爲終始困難し總工費 9825.782 圓、内材料費 6319.132 圓、勞力費 3506.65 圓、有效面積 146187 平米であつて 1 平米當り 67.214 圓を費した。

第八節 早 戸 橋

1. 橋 臺

床 掘 早戸川は那珂川遡水の影響を被る事最も多く、洪水期を避け冬期渇水期なる事を要し尙諸機械、人員、材料の關係から昭和 6 年 11 月 25 日に着手した。本川の地水は極少量であるため工事を容易に進行せんとして川全部を締切り左岸橋台裏を掘鑿してこれに水を落す事とした。結果は極めて良好であつて締切り部分よりの漏水もなく橋臺根掘りも排水に困難を感じず事なく工事を進行せしむる事が出来たが締切材料は水府橋工事用品の再利用したるもの多く矢板を打ち中程に粘土を填充した。床掘は平均深 1.4 米で 182 立米、勞力費 291.28 圓、1 立米當り 1.6 圓である。基礎地盤は砂利混り粘土であつて基礎杭には末口 15 種、長 4.5 米のもの 122 本を使用し材料、勞力共 573.83 圓を要し 1 本當り 4.703 圓であつた。締切りは材料は有合せ品で勞力には 59.34 圓を要し、水替はコンクリート打終りまで時々人夫を使用し 46.69 圓を費した。

鐵筋材、型枠 これ等は共に事務所附近に於て加工し現場に運搬の上組立をなした。鐵筋 1.984 噸、材料加工組立費 243.058 圓を要し、100 疋當り 12.251 圓である。型枠は 2 回 使用とし 340 平米であつて有合せの再用品を主とし材料加工組立取外しまで 626.298 圓、1 平米當り 1.842 圓であつた。

コンクリート打 現場は川田村大字枝川の部落に近接し電氣を使用するに便であるため動力には電動機を使用し、セメント、砂、砂利は那珂川左岸よりガソリン機關車又は自動車にて運搬しコンクリート量は 191.4 立米で 2306.838 圓を要し 1 立米當り 12.052 圓であつた。橋臺 2 基で埋戻しまで 3176.194 圓を要した。

2. 橋 體

橋體型枠支保工には丸太材の支柱及び桁材として一部 30 疋軌條を利用したが型枠面積 234 平米で材料及び勞力費 725.28 圓であつて 1 平米當り 3.099 圓を要した。鐵筋は重量 3.86 噸あつて材料及び勞力費 347.727 圓、100 疋當り 9.008 圓を要した。コンクリートは高欄を含み 39.2 立米、479.76 圓、1 立米當り 12.239 圓である。この外橋名取取付、橋面三和土補設をなし合計 1616.347 圓である。

3. 雜 工 事

橋臺左右には各袖コンクリート壁を築造し橋臺本體とは絶縁した構造物となした。尙河川の一部を整理して附換をなし水流の當り多かるべき部分には矢板工延長 68 米、柵工延長 54 米を施工した。河身附換のため掘鑿した土量は 540 立米、163.60 圓、1 立米當り 0.363 圓を要した。

本橋は總工費 7995.523 圓、有效橋面積 78.75 平米で 1 平米當り 101.53 圓となる。

第九節 暗 渠

1. 函 渠

函渠 2 箇所あつて内那珂郡柳河村、川田村の村界水路に架するものにあつては土運搬上早急に着手すべき要があるので昭和 6 年 10 月 11 日工事に着手した。工事には一時水路の付替をなして床掘に着手したが土量 80 立米、26.10 圓、1 立米當り 0.326 圓である。基礎杭末口 12 種、長 3 米の松丸太 50 本を用ひ工費 52.15 圓、1

本當り 1.043 圓である、勿論本地點まで電線を引き電力を使用する事不可能であるためすべて人力による事とした。型枠 164.5 平米で 321.434 圓、1 平米當り 1.954 圓、鐵筋 2.270 噸、168.16 圓であつて 100 坪當り 7.408 圓を要した。コンクリートは混合機によらず手練りとし 35 立米あつて 381.78 圓、1 立米當り 10.908 圓であつた。

他の 1 箇所川田村所在の分は前記の函渠竣功後着手したもので現場は運搬に遠隔の地であり且つ兩岸高く湧水多きため工事に相當困難を感じた。水替にはガソリン機關を以てポンプを運轉し、床掘土量 123 立米、94.35 圓を要し 1 立米 0.767 圓を要したが、掘鑿土砂處分には兩岸高く土質粘土なる爲これを運搬處分するに困難した爲である。水替用ポンプのガソリン機關は故障多きため人力排水をもなし、人力排水 30 日、1 日當り 1.696 圓、機械による日數 18 日にして 1 日當り 3.034 圓である。基礎杭は末口 12 纏、長 3 米の松丸太 96 本を使用し人力によつて杭打をなし 214.13 圓、1 本當り 2.23 圓を要した。型枠は 270 平米であるが 3 回使用とし再用品多き爲 173.468 圓、1 平米當り 0.642 圓である。使用鐵筋 198.993 噸、198.993 圓、100 坪當り 8.043 圓、コンクリートは手練りとし 52 立米 718.605 圓、1 立米當り 13.819 圓を要した。本工事は土覆 4.52 米あり且つ地盤は粘土層なるため縦斷方向の強度につき考慮し、2 箇所に於て施工目地を存して絶縁し鐵筋量の増加を防ぐ事としたが、竣功後相當期間観測したが沈下又は龜裂を見出さない。

2. 溝渠、管渠

溝渠は 4 箇所あり、内大手橋以北の雨水を集めて水府橋右岸橋臺上流側に排水するもの最大であつて河岸に沿ふて急傾斜し、延長 32 米、工費 519.179 圓を要し、1 米當り 16.224 圓である。管渠にはすべて既製鐵筋コンクリート管を使用し、いづれも基礎は砂利及び粘土を入れて搗固め、その上に 1:3:6 コンクリート 20 纏を打つて基礎とする。内徑 60 纏のもの 1 米當り 7.932 圓、45 纏のもの 1 箇所は 7.212 圓、他は 5.656 圓を要した。

第十節 擁壁、側溝、路面工事

石積擁壁は 602 平米あり、いづれも基礎には梯子胴木を入れたもので工費 2,940.65 圓、平均 1 平米當り 4.885 圓である。大手橋階階段コンクリート・ブロックは長 85 纏、幅 44 纏、高 17 纏、厚 10 纏の L 型を 2 列に並べたもので延長 28.08 米、幅員 1.7 米、高 10.62 米であつて山側に側溝を設けてあり、工費 303.445 圓を要した。

側溝は L 型 40 米、U 型 1,064.6 米であつて前者は起點より 20 米の間兩側、その他水戸市内全部は兩側共後者による。工費 3,267.467 圓であつて平均 1 米當り 2.958 圓である。

路面工事は使用した土砂は既述の如く砂利、砂、粘土を適當に混じり砂利道として表層に撒布すべき砂利も多量に要しないので平均厚 4.9 纏とし 6 噸ディーゼル・ローラーを以て輾壓する事とした。砂利は那珂川産であつて河岸からガソリン機關車を以て所要箇所に運搬したが砂利總體積 902.5 立米であつて採取勞力費 1,357.75 圓、1 立米當り 1.5 圓を要した。本工事の工費 3,359.238 圓であつて、路面は 18,407.85 平米、1 平米當り 0.128 圓を要したのである。

第四章 總括

第一節 實施總工費

實施總工事費	296,564.329 圓
内譯を示せば次の如くである。	
工費	221,496.916 圓
土地買收費	21,400.210 〃
物件移轉その他補償費	6,344.952 〃

器具機械費
 共済組合給與金
 雜費

1 054.240 圓
 46 268.011 //

工費の内譯は次の如くである。

工事名	竣 功 高			期 間
	材 料 費	勞 力 費	合 計	
準備工事		898.850	898.850	{自6年4月16日 至6年7月31日
假橋架設	2 517.625	1 754.850	4 272.505	{自6年5月1日 至7年3月31日
土工工事	1 700.488	39 649.630	41 350.118	{自6年5月21日 至7年3月31日
路面工事	146.338	2 212.900	2 359.238	{自7年1月16日 至7年3月31日
側溝工事	1 477.677	1 789.790	3 267.467	{自7年1月1日 至7年2月28日
擁壁工事	1 426.965	1 938.490	3 365.455	{自7年1月4日 至7年3月15日
溝渠工事	412.983	556.410	969.393	{自7年1月8日 至7年3月31日
函渠工事	1 387.341	1 301.560	2 688.901	{自6年10月11日 至6年12月7日
管渠工事	147.465	188.970	336.435	{自7年2月1日 至7年2月15日
水府橋下部工事	27 551.235	33 937.533	60 488.768	{自6年6月13日 至7年3月31日
水府橋架設工事	64 688.880	161.940	64 850.820	{自6年12月19日 至7年3月20日
〃 橋床工事	8 461.521	4 957.810	13 419.331	{自7年1月8日 至7年5月31日
〃 高欄工事	3 634.150	1 774.180	5 408.330	{自7年1月11日 至7年5月31日
青柳橋工事	6 319.132	3 506.650	9 825.782	{自6年9月1日 至7年3月15日
早戸橋工事	3 881.853	4 113.670	7 995.523	{自6年11月25日 至7年3月14日
合 計	123 753.683	97 743.233	221 496.916	

本工事中に於ける死傷數及び療養、扶助料等は次の通りである。

工事名		土 工	水府橋	早戸橋	計
内 譯	員 數				
	金 額 (円)				
死 亡	員 數	1			1
	金 額 (円)	413.880			413.880
重 傷	員 數	8			8
	療養料 (円)	2 199.63			2 199.63
	扶助料 "	453.14			453.14
	計 "	2 652.77			2 652.77
輕 傷	員 數	7	3	1	11
	療養料 (円)	665.39	93.79	8.60	767.78
	扶助料 "	113.60	25.20	8.80	147.60
	計 "	778.99	118.99	17.40	915.38
合 計	3 845.64	118.99	17.40	3 982.03	

第二節 竣功後の交通狀況

本工事により水戸驛に近接した起點附近は工事竣功と共に人家も改築せられ面目を一新したが切取附近は地形上及び市有地の未だ處分せられざるものあるため急速に發展の見込はないが、那珂川對岸方面は已に工事中に住宅

の建設せらるゝものあり、殊に縣營グラウンドの開設があり、將來次第に發展する土地である。今竣功後に於ける水府橋詰に於て昭和 8 年 6 月及び 10 月に施行せられた交通調査の狀勢を見るに次表の通りであつた(冬期 3 日間宛の總平均)。

自動車總數量	156.1	
牛馬車 //	20.4	
荷車 //	24.5	
自轉車 //	1 000.4	(自動自轉車を含む)
歩行者 //	941.5	
その他 //	4.1	

總換算重量 284, 總占用値 1 404 である。以上の數値は午前 5 時より午後 9 時までの觀測であつた。以上の如く國道本來の交通量にして水戸市内を經て北部に至るものは殆ど全部本道路を利用するものであるが市内棚町踏切附近に於ける交通量は依然として市内交通及び水戸市より海濱方面に至る交通車輛によつて混雜し、その交通量を示せば(1 晝夜の觀測)次の通りである。

自動車	1 080.9
牛馬車	170.6
荷車	332.7
自轉車	6 713.5
歩行者	6 575.3
その他	12.2

總換算重量 1 825, 總占用値 10 751 である。同地點の棚町水郡南線踏切に於ては 1 晝夜遮斷回数 146 回、時間は 2 時間 42 分 23 秒に達し 1 時間の最大遮斷回数は 12 回に及び 1 時間中遮斷さるゝ車輛數最大 75 臺、總計 636 臺に達する。本工事完成によつて國道本來の目的は達せられ市内交通量の幾分は緩和し得たれども上表に見る如き狀況では市内交通上將來何等かの對策を必要とすべきである。

本文を終るに當り、工事中種々御懇切なる御指導を賜りたる工學博士眞田秀吉氏、原口忠次郎氏に深く感謝すると共に元水戸國道改良事務所員各位の御援助に對し厚く感謝の意を表するものである。(完)

附表第一 土運機織括表及び境界杭並に諸掛費一覽表

年月日	区画	土運機織	境界杭		諸掛費	計	係数	延尺		延尺	延尺	延尺	延尺
			立	倒				立	倒				
4.2.24	6.1	4255	85	4270	10	4280	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.25	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.26	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.27	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.28	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.29	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0
4.2.30	6.1	2625	312	2913	0	2913	1.0	0	0	0	0	0	0

附表第二 土工人工運機月別工程成績表

年	月	日	土運機	土運機	境界杭		諸掛費	計	係数	延尺	延尺	延尺	延尺
					立	倒							
1952	1	1	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0
		2	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0
		3	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0
	2	4	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0
		5	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0
		6	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0

附表第三 ガソリン機関車運轉月別工程成績表

年	月	日	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
1952	1	1	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0	0
		2	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0	0
		3	1000	1000	0	0	0	2000	1.0	0	0	0	0	0

附表第六 井筒沈下工事月別工程成績表

Table with multiple columns including monthly periods, material costs (cement, steel, etc.), labor costs, and equipment usage. It details the progress of well shaft sinking work.

附表第七 クラムシェル・バケット操業成績表

Table showing the performance of clamshell buckets. It includes columns for material costs, labor, and equipment, with sub-sections for different bucket types and operations.


附表第八 ガットメル操業成績表

Table detailing the performance of gattmel operations. It lists material and labor costs, and includes a summary row at the bottom.


附表第九 水有橋々面舗装成績表

Table showing the performance of water bridge pavement work. It details material costs for asphalt and concrete, labor, and equipment usage.


寫眞第一 竣功せる道路の一部(起點より大手橋を見る)



寫眞第二 竣功せる水府橋及び柳河村、川田村の道路




寫眞第三 水府橋 側面



寫眞第四 竣功せる青柳橋



寫眞第五 竣功しゐる早戸橋




寫眞第六 圖書館下土取場




寫眞第七 師範學校下土取場




寫眞第八 右岸橋臺基礎杭打




寫眞第九 左岸橋臺基礎杭打




寫眞第十 乙井筒コンクリート打



寫眞第十一 甲井筒手掘り下作業中のコンクリート打



寫眞第十二 甲井筒流下作業中




寫眞第十三 甲井筒内部手掘沈下作業中




寫眞第十四 10月14日に於ける出水




寫眞第十五 乙井筒水中コンクリート打




寫眞第十六 乙橋脚鐵筋組立中




寫真第十七 構桁材料置場及び切取法面張芝




寫真第十八 構桁組立中



寫真第十九 橋床鐵筋組立作業中




寫真第二十 車道アスファルト塊鋪設




附圖第一

1. 2460米 2. 2460米
 3. 58.912米
 4. 17.027米
 5. 17.027米
 6. 17.027米
 7. 17.027米
 8. 17.027米


平面圖，縱斷面略圖




水府橋一般圖




附圖第二 水府橋構造圖 (其一)



附圖第三 水府橋構造圖 (其二)




附圖第四 青柳橋構造圖



附圖第五 水府橋之蓋板打成績圖表


蓋板打成績圖表



圖五
 1. 圖式
 2. 圖式
 3. 圖式
 4. 圖式
 5. 圖式
 6. 圖式
 7. 圖式
 8. 圖式
 9. 圖式
 10. 圖式

水府橋之蓋板打成績圖表

蓋板打成績圖表




圖六
 1. 圖式
 2. 圖式
 3. 圖式
 4. 圖式
 5. 圖式
 6. 圖式
 7. 圖式
 8. 圖式
 9. 圖式
 10. 圖式


試驗打成績

試驗號碼	試驗日期	試驗地點	試驗結果
1	1931.10.10	水府橋	100.00
2	1931.10.15	水府橋	100.00
3	1931.10.20	水府橋	100.00
4	1931.10.25	水府橋	100.00
5	1931.11.01	水府橋	100.00
6	1931.11.05	水府橋	100.00
7	1931.11.10	水府橋	100.00
8	1931.11.15	水府橋	100.00
9	1931.11.20	水府橋	100.00
10	1931.11.25	水府橋	100.00

試驗打成績




試驗打成績



試驗打成績

試驗號碼	試驗日期	試驗地點	試驗結果
1	1931.10.10	水府橋	100.00
2	1931.10.15	水府橋	100.00
3	1931.10.20	水府橋	100.00
4	1931.10.25	水府橋	100.00
5	1931.11.01	水府橋	100.00
6	1931.11.05	水府橋	100.00
7	1931.11.10	水府橋	100.00
8	1931.11.15	水府橋	100.00
9	1931.11.20	水府橋	100.00
10	1931.11.25	水府橋	100.00

試驗打成績




試驗打成績


試驗號碼	試驗日期	試驗地點	試驗結果
1	1931.10.10	水府橋	100.00
2	1931.10.15	水府橋	100.00
3	1931.10.20	水府橋	100.00
4	1931.10.25	水府橋	100.00
5	1931.11.01	水府橋	100.00
6	1931.11.05	水府橋	100.00
7	1931.11.10	水府橋	100.00
8	1931.11.15	水府橋	100.00
9	1931.11.20	水府橋	100.00
10	1931.11.25	水府橋	100.00

附圖第七 フォティヂリック・クレモン機及びビクテムシエル・バケット


側面圖




部分品詳細圖




スクリュー



スクリュー



スクリュー





スクリュー

スクリュー

スクリュー

スクリュー



スクリュー