プレキャストコンクリート工法のダム天端高欄への適用

フジタ 技術センター 正会員 笹谷 輝勝

同 上 正会員 平野 勝識

フジタ 東北支店 中西 忠史

フジタ 土木本部 桑本 卓

1.はじめに

ダム天端道路高欄の施工は、従来の現場打ちとすると型枠の組立て・解体、鉄筋の組立ておよびコンクリート打設が高所での危険作業を伴う煩雑な作業となる。また、薄肉壁部材である高欄は、誘発目地を設けてもひび割れの発生がさけられず、最も目立つ部分だけに品質に配慮を要する工事となる。そこで、高所における狭い場所での危険作業を極力少なくすること、完成後は公園の一部として開放されることから「美観の向上」をも配慮して、高欄のプレキャスト化を図った。本報はその施工について述べる。


2.プレキャスト高欄の仕様


図 - 1にプレキャスト高欄の概要を、表 - 1にその仕様を示す。タイプAは地覆付き高欄である。部材の長さは部材重量が3ff以下となるように3mを標準とした。高欄には、椿と杉をデザインしたアルミ鋳造のデザインパネルを1基おきに配置されている。また、手摺は照明内蔵型とし、デザインパネルを照らすように照明が配置されている。


高欄と堤体は、図 - 1 に示すように、堤体に $0.5m \sim 1.0m$ 間隔で設置した接合鉄筋 (D22) とモルタル充填式継手で接合した。高欄にはひび割れ制御筋として D13 を 200mm 間隔で、堤体には堤体頂角部から h=0.75m の範囲に、堤体補強用として D16 を 200mm 間隔で配置した。

タイプ	地覆	デザイン	寸法 (mm)			数量	重量	コンクリー F強度	設置箇所
		パネル	高さ	厚さ	長さ	奴里	(tf)	(N/mm^2)	双旦回川
Α	有	有	1,200	300	3,000	49	2.8	30	天端道路
		無			500-3,000	64	0.5 ~ 3.1		
В	無	有			3,000	7	2.4		取水塔 水位計測塔
		無			1,150-1,650	11	1.0 ~ 1.4		
合計数量 131									

表 - 1 プレキャスト高欄の仕様







デザインパネル 有

デザインパネル 無

キーワード:1)プレキャストコンクリート工法(PCa 工法) 2)モルタル充填式継手、3)高欄

連絡先: 〒243-0125 厚木市小野 2025-1 (株)フジタ 技術センター TEL.046-250-7095 FAX.046-250-7139

3.プレキャスト高欄の施工

プレキャスト高欄の施工フローを図 - 2 に示す。プレキャスト高欄の高さ調整用ガイド鋼材(鋼、ステンレス)及び接合鉄筋は、堤体最終リフト打設時に堤体内に設置した。建込みに先立って、堤体外面側のガイド鋼材に厚さ 10mm、幅 10mm のスポンジテープを貼付し、モルタル充填式継手外周にシリコンをコーキングしてモルタル充填時のモルタル漏洩を防止した。

建込みは、堤体コンクリート打設用の 9.5tf タワークレーンおよび、200tf クローラークレーンを使用した。 最後の微調整はチェーンブロックとバールにより行った。建込み完了後、直ちに地覆部に設けた仮止め板と ガイド鋼材を溶接し仮止めを行った。モルタル充填式継手には設計基準強度 55N/mm²以上の高強度無収縮モ ルタルを充填した。

高欄部の施工におけるプレキャスト化による省力化率は36.5%、工期短縮は18日であった。




図 - 1 プレキャスト高欄




図 - 2 プレキャスト高欄の施工フロー

最後に、本施工にご理解と御協力を頂いた関係 各位に感謝いたします。



写真 - 1 プレキャスト高欄据付状況



写真 - 2 プレキャスト高欄完成状況