

明治四十三年度吉野川改修工事

本工事ハ四十年年度ノ創業ニシテ本年度モ前年度ニ引續キ土地買收調査及實施計畫測量等ノ準備事業ニ從ヒ未タ工事施行ノ運ニ至ラス而シテ土地買收事業ハ左岸板野郡應神村大字吉成右岸名東郡新居村大字高崎ヨリ海ニ至ル約二里間ニ對スル調査ヲ終了シ四十四年一月十八日ヲ以テ其買收反別三百十一町五反餘(人員八百十三名價格六拾九萬五千六百五拾六圓餘及地上權永小作權買收反別貳拾八町貳反餘(人員四拾四名價格金參萬七千八百六拾六圓餘ヲ發表シ協議ヲ開始シタルニ頗ル好成績ヲ得三月末迄僅少ノ時日ニ於テ土地買收三百七町三反二畝二十步價格金六拾八萬六千六百貳拾圓餘及地上權買收全部ノ承諾ヲ得ルニ至レリ

本年度ニ於ケル測量事業ハ本川第十以上西林ニ至ル七里間ノ左右兩岸舊堤縱橫斷面測量及製圖及別宮川海口ノ深淺測量及潮流觀測等ナリ
左ニ本年度工費總括表ヲ掲ケ一覽ニ供セントス

四十三年度吉野川改修工費總括表

摘要	支拂		高		合計
	前年度迄竣工累計	本年度分竣工	現在物品代價		
地所買上料	四 六、四三九、八九八	四 七、二四、九五八、七八〇	四 二、一八〇	四 七、二四、九五九、九六〇	
諸備材料及雜費	一、七六九、三三七	一、〇五三、二六九		二、八二二、六〇六	
備品費					
合計					

摘要	支拂		高	合計
	前年度迄竣工累計	本年度分竣工		
施工諸費	五、一九九四、七三八 <small>四</small>	三、七四八、〇三三 <small>四</small>	二、〇五三、三九九 <small>四</small>	五、五五八、一五〇 <small>四</small>
合計	五、九八〇、三九七三	七、三五二、五四二六二	二、二六五、五五九	七、九五二、八四七九四

備考 改修工費總豫算八百萬圓ヨリ本年度迄支出額七拾九萬五千貳百八拾四圓七拾九錢四厘ヲ減スルトキハ殘額七百貳拾萬四千七百拾五圓貳拾錢六厘トナル

本表地所買上料本年度支拂高中ニハ前記土地買收額ノ外四百七拾壹圓餘ノ印紙代ヲ含有セリ