

# 明治四十四年度敦賀港改良工事

(名古屋土木出張所々管)

本工事ハ明治四十二年度ノ創業ニシテ四ヶ年繼續事業トシ工費總豫算額八拾萬圓ヲ以テ港内ノ浚渫ヲ行ヒ防破堤ヲ築キ棧橋及荷揚場等ヲ設ケ船舶ノ碇泊ヲ安全ニシ海陸連絡ノ便ヲ圖ラントスルニアリ  
本年度ハ前年度ニ引續キ工事ニ從ヒ工費貳拾萬七千百八拾四圓八拾九錢六厘(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣拂ヒ起工以來ノ工費累計五拾貳萬七千四百四拾四圓貳拾九錢六厘(現在物品代價ヲ除ク)ニシテ事業ノ六歩六厘ヲ竣功ス左ニ表ヲ掲ケテ工費ノ内訳ヲ明ニセントス

明治四十四年度敦賀港改良工事工費總括表

摘要		支拂		現在物品代價		合計	
		前年度迄竣功	本年度竣功				
突棧浚埋道標建繫	突棧浚埋道標建繫	一一・六三一四六九	一七・〇四六八八	一三六・五七七	二八・八一四二三四	二六・四四一八三七	二八・八一四二三四
汽船操業	汽船操業	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
船柱	船柱	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
橋梁	橋梁	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
護岸	護岸	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
立及	立及	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
道路	道路	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
及橋	及橋	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
費費	費費	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
費費	費費	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二
業	業	一一・三七七八三六	一八・七三三三六	一九・三六八三二	二七一・三五三	三五・七八八一四二	三五・七八八一四二

摘要		要	支	拂	高	合
		前年度迄竣工	本年度竣工	現在物品代價		計
方塊製造費		一三、一七一八三四	三七〇九七六九〇	八三六六八一五七	五三、七五八三八一	
ブロックヤード建設費		一八二六二六四一	一四三九三八二	八三六六八一五七	二〇、五三八〇三三	
石材割出費		三五、四四五八九四	二〇、六一五二二〇	五六、三三八〇三三	一、八四五四三七	
地質試驗費		一、八四五四三七	一〇、六四二四一九	一〇六、一〇七五九六	一、八四五四三七	
船體機械費		九五、六九一四三六	八、八四二二一〇	一一、一〇七五九六	五六、三三八〇三三	
船索軌道費		一三、二五一六二七	一三、七五〇九四一	一、八四五四三七	二〇、五三八〇三三	
船礫採集費		二五〇二九四一	三、一六〇四四五	三、一六〇四四五	三三、七五八三八一	
船揚場設置費		三一、六七八	一	一	一	
船工中諸費用		五三、四二五六〇七	四二、三九六三六七	四、六四六九四七	五五八、八三七三八一	
船機械修理費		八九九二一六六	三、五七七一九〇	三、一六〇四四五	二、一三九二九四一	
施工作務費		一一、九二八〇九六	一	一	一	
計		三三、一五九四四九	二〇、七一八四	三一、三九二九六二	五五八、八三七三八一	
合		一	一	一	一	

備考 總工費豫算額八拾萬圓ヨリ本年度迄ノ總支出五拾五萬八千八百參拾七圓貳拾五錢七厘現在物

品代價ヲ含ムヲ差引クトキハ殘額貳拾四萬千百六拾貳圓七拾四錢參厘トス

浚渫工事ニ在リテハ前年度來使用ノ一日二百坪堀自走浚渫船ニ加フルニ一日二百坪堀ノ浚渫船三國丸及足羽日野等ノ曳船ヲ以テシ工事ノ進捗ヲ圖リタル結果本年度ノ竣工高ニ萬三千五百坪餘ニ達シ今後浚渫ス可キモノ三萬千餘坪ヲ殘スニ至リ豫定ノ約五割ヲ成功ス

埋立工事ニアリテハ第一護岸部(港ノ前面)ハ前年度ニ於テ竣工シ本年度施行ノモノハ第二護岸部(棧橋附

近)及第二埋立地(棧橋背面ニ屬シ七千百二十一坪餘ヲ竣工シ殘ス處三千餘坪ニ至リ埋立土ハ多ク西方海岸ヨリ小舟ヲ以テ運搬セリ

棧橋附近ノ護岸工事ハ棧橋全長ニ對スル部分ヲ成功シ尙該橋西端ニ於ケル部分モ略竣工ヲ告ケタリ棧橋工事ハ前年度僅ニ橋脚捻シ込ミニ着手シタリシカ十一月末ニ至リ全長百間ニ對シ主梁以下ノ組立ヲ了リ年度末ニハ敷板取付ニ着手スルニ至レリ橋下ニ往々岩盤ノ横ハルアリテ浚渫及橋柱捻込ニ頗ル困難ヲ感シタルモ幸ニ其區域擴カラサリシヲ以テ大ナル障害ヲ被ラサリシ突堤工事ハ前年度ニ於テハ僅ニ基礎工事ニ止マリシカ本年度ニ入り基礎捨石面ノ均シ方ニ着手シ引續キ「ブロック」据付ヲ初メ年度内延長百間ノ突堤ニ對シ五十間ヲ竣工セリ「ブロック」沈下ニハ木造大形「ボンツーン」ニ固定起重機ヲ裝置シタルモノヲ使用セリ沈下ノ費用塊十ヶニ對シ參拾貳圓四拾五錢餘ナリ「コンクリート、ブロック」製造場ハ港前海濱ニ設ケタリシカ僅ニ七百五十個ヲ乾燥スルノ外餘地アラサレハ工事ノ進捗ニ伴フ能ハサルヲ以テ本年度更ニ敷地ヲ擴張シ製造ニ從ヒ三種ノ方塊合計二千三百八十一個ヲ製造セリ

工事用石材切出本年度ノ竣工高ニ千四百四十坪餘トス

本年度購買セル主要ナル物品ハ工事材料ニ屬シ方塊製造用、セメント類棧橋用木材、突堤基礎用ノ粗朶類橋梁用鋼材及修理製作用品等ニシテ購買費七萬六千餘圓ナリ

大正二年二月九日印刷  
大正二年二月十二日發行

内務省土木局

印刷者 小川邦孝

東京市京橋區瀧山町六番地

東京市京橋區瀧山町七番地

印刷所 東京製本合資會社

電話新橋  
七七七  
九九九  
七六五