

明治四十五年 庄川改修工事

本改修工事ハ明治三十三年度ノ創業ニシテ本年度ハ一部ノ殘工事ヲ施行シ全ク竣工ヲ告ケ富山縣へ引  
繼ヲ了セリ

本年度本工事ノ爲メニ支出シタル工費ハ參萬壹千百參拾四圓貳拾六錢(現在物品代價ヲ除ク)ニシテ起工以來ノ工費累計貳百九拾七萬貳千參百參拾八圓六拾六錢五厘(同上)トス

左ニ工費總括表ヲ掲ケ一覽ニ供セントス

(新潟土木出張所々管)

拾四錢五厘(現在物品代價ヲ包含ス)ヲ差引クトキハ殘額壹萬參千五百五拾四圓五拾五錢五厘トス  
本年度施工シタル工事ハ浚渫及護岸ニシテ直接此等工事ニ要シタル工費壹萬參千七百四拾貳圓九拾參  
錢九厘ニシテ其成工高左表ノ如シ

右ノ外本改修工事ニ附帶シ國庫ヨリ補助ヲ興ヘ直營施行シタル工事アリ縣道付換工事及地久子川排水門工事ノ二者ニシテ孰レモ竣工ヲ告ケタリ  
抑モ本改修工事ハ大門町以下河幅俄カニ狹窄シ上流部ノ三分ノ一ニ過キサル部アルノミナラス河道屈曲堤防薄弱到底本川ノ最大流量ヲ疏通スル能ハサルヲ以テ富山縣射水郡二塚村大字上伏間江村以下河幅ヲ擴張シ下石瀬以下舊川ト離シ稍ヤ一直線ニ本川ノ右側ニ沿ヒ新川ヲ開鑿シ新港ニ至リ海ニ注カシメ下流舊川ハ支川小矢部川ノ流路トナシ且ツ河口ニ浚渫ヲ加ヘ兩岸ニ護岸工事ヲ施行シ左岸ニ突堤ヲ築キ同支川ノ快疏ニ資スルト同時ニ河口出入船舶ノ便ヲ圖ルニアリシカ竣功以來日淺ク高水ニ對シテハ其結果ノ如何ヲ判スルニ充分ノ材料ナシト雖トモ新川開通以來ノ經驗ニ徵スルニ疏通充分ニシテ計畫ノ最大高水ヲ見ルモ支障ナキヲ認メ得タリ又河口伏木港ハ從來風波ニ暴露シ河口土砂埋塞シ六尺内外ノ水深ヲ有スルニ過キサリシカ浚渫以後ハ深キハ二十二尺ノ水深ヲ保チ二千噸内外ノ船舶ト雖トモ出入自由ニシテ伏木及新港兩港ノ護岸ハ船舶ノ横付ニ適シ安全且敏速ニ荷役ヲ爲シ得ルニ至レリ蓋同港ノ面目ヲ一新シタルモノト云フ可ク其繁榮期シテ待ツ可シ