

(東京土木出張所々管)

明治四十五年度荒川改修工事

本工事ハ明治四十四年度ノ創業ニシテ十箇年繼續事業トシ工費豫算額千貳百萬圓ヲ以テ左岸埼玉縣北足立郡川口町右岸東京府北豊島郡岩淵町以下海ニ至ル間ニ於テ施行スルモノトス
本年度ハ前年度ニ引續キ土地買收及土工機械ノ購入等專ラ準備事業ニ從事シ工費五百參萬七千六百參拾七圓六拾四錢(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣佛ヒ起工以來工費累計五百拾壹萬七千四百六拾圓六拾錢壹厘(同上)ニシテ事業ノ四步參厘ヲ竣功ス左ニ表ヲ掲ケ工費ノ内容ヲ明カニセントス

明治四十五年度荒川改修工事工費總括表

摘要		支			高	
要		前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合計	
土地上物件移轉費用	大正元年	八、六六四、四九〇	三、〇九七、八〇六九〇	一、六二九、九六〇、八九〇	三、〇九七、八〇六九〇	四
雜機械修理製作費	明治四十五年	四九二、三五、七八三	二、五、八四、五〇七	二、三六、八四四、三二七	二、三六、八四四、三二七	四
船舶及機械費用	大正元年	一、一三六、〇九八	一、一三六、〇九八	一、一三六、〇九八	一、一三六、〇九八	四
施行中諸費用	明治四十五年	二〇、七九六、五九〇	三、七、七九〇、三二一	一、九八四八、九〇五	一、九八四八、九〇五	四
合計	大正元年	七九八、三三、九六二	五、〇三七六、三七、六四〇	六六、三三、四六九八	五、一八三、八二五	五

備考 總豫算額千貳百萬圓ヨリ本年度迄ノ支出額五百拾八萬參千八百貳拾五圓貳拾九錢九厘ヲ差引

クトキハ殘額六百八拾壹萬六千百七拾四圓七拾錢壹厘トス

—

土地買收ハ本年度ニ於ケル主要事業ニシテ前年度來既ニ調査ヲ進メツ、アリシカ大正二年一月之ヲ完結セシヲ以テ直ニ買收協議ヲ開始セシニ好成績ヲ擧ケ年度内發表反別ノ八割五分ノ承諾者ヲ得タリ内支拂ヲ了シタル反別五千三十六町五反歩餘ニシテ其代價及地上物件移轉ハ前表記載ノ如シ
本年度購入若クハ購入ノ契約ヲ爲シタル主要ナル船舶機械及材料ハ左表ノ如シ

本年度ハ起工準備ノ一トシテ千住機械工場舟付塲ノ浚渫工事ヲ施工シ其土砂ヲ以テ隣地ヲ埋立テ物揚塲ヲ擴張シ工費四千四百拾圓餘ヲ要セリ又同機械工場ノ設備ニ力ヲ注キ本工事用諸機械ノ組立製作ヲ行ヒ修理製作費トシテ前表記載ノ金額ヲ遣拂ヒタリ