

明治四十五年度淀川下流工事

本工事ハ明治四十年度ノ創業ニシテ八ヶ年繼續事業トシ總工費參百萬圓ヲ以テ左岸大阪府北河内郡樟葉村右岸同府三島郡島本村以下海ニ至ル間ニ於テ低水工事ヲ施行スルモノトス

本年度ハ前年度ニ引續キ施工シ工費四拾九萬四百四拾四圓五拾貳錢貳厘(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣拂ヒ起工以來ノ累計工費額百六拾壹萬貳千七百九拾九圓四拾五錢九厘(同上)ニシテ事業ノ五步四厘ヲ竣功ス左ニ表ヲ掲ケテ工費内譯ヲ明カニセントス

合 工 中 諸 施 備 工 品 費 計	浚 沈 假 堰 護 岸 堤 船 舶 諸 機 械 消 耗 品 諸 备 料 及 雜 费 費	摘要			大明 治 正 元 年 度 淀川下流改修工費總括表
		前 年 度 迄 竣 功 高	本 年 度 竣 功 高	現 在 物 品 代 價	
		支 拂	高	合 計	
一、二二三、三五五、九三七	五一五、〇九九、四一五	一、九四、五三一、六五一	一、〇八、五一六、二四七	三六九、〇六二、四八七	四
四三、五九五、二二四	三四、九七六、〇五〇	六七三、三九一、七五二	一、一五、三七四、五五三	三三三、三四七、〇六二	四
四五、〇四四、五二三	八二、七〇〇、七六六	六二一、四六〇、五	一、一六、三〇五、四六五	一三五、六四四、四七三	四
七四、八四八、〇六六	二〇八、八二二	一八、一九三、三四六	一、一六、三〇五、四六五	一一九、〇七四、九八三	四
一、六八七、六四七、五五五	五二、八四五、〇三七	三二、八九九、三四八	一、一六、三〇五、四六五	一三四、〇〇四、四九〇	四
七四、八四八、〇六六	六三〇、六九九、四二九	五三、八五七、一六一	一、一六、三〇五、四六五	三三、八三三、二六二	四
一、六八七、六四七、五五五	五二、八四五、〇三七	六三〇、六九九、四二九	一、一六、三〇五、四六五	三三、八三三、二六二	四

豫算額參百萬圓ヨリ本年度迄ノ總支出額百六拾八萬七千六百四拾七圓五拾貳錢五厘(現在物品)

代價ヲ包含ス)ヲ差引クトキハ殘額百參拾壹萬貳千參百五拾貳圓四拾七錢五厘トス

本年度施工シタル工事ハ浚渫、制水、護岸及堰堤等ニシテ直接此等工事ニ要シタル金額ハ參拾八萬六百六十

拾四圓貳錢七厘ナリ

左ニ表ヲ掲ケテ竣功高ヲ明カニセントス

		大明治正元十五年年度淀川下流工事竣功高				
位 同 計 上	置 工 種 長柄堰 開 閉 計	浚 渫 制 水 用 捨 石 護 岸 堤 岸 長柄固定堰 舊淀川床固 長柄起伏堰			細目 数量 単位 數 量 金額 金單位 當 備 考	
		淀川浚渫	舊淀川浚渫	安治川浚渫	同	
		三八、五九七〇五	二〇、一四七四〇	三二、〇〇四五〇	二八、〇七七一五四	步通竣功
		一八〇、七四八九五	九二、一四八四五七	四七、五〇六九三二	〇、六〇〇	同
		三二〇八五	四〇、三一四一五三	二三、二三六〇九六	〇、三元九	同
		八一、三三〇〇九七	九、六九三二一	二五、二九二五七	〇、七三五	上
		一六、三〇五四五六五	一八〇、六一〇	一六、三〇五四五六五	〇、六〇〇	上
		一六、三〇五四五六五	一六、三〇五四五六五	一六、三〇五四五六五	〇、六〇〇	同
		一六、三〇五四五六五	一六、三〇五四五六五	一六、三〇五四五六五	〇、六〇〇	上
竣 功		同	同	同	同	同
		上	上	上	上	上

本年度浚渫區域ハ鳥飼西以下毛馬ニ至ル淀本流毛馬以下舊淀川筋及安治川筋ノ三區ニシテ本流筋ニ在リテハ第一浚渫船(鋤簾式一時間貳拾坪壠)第五浚渫船(一時間拾坪壠)第七、第八浚渫船(唧筒式一時間五坪壠)ヲ使用シ堀上土砂ハ木造土運船ニ積載運搬シ制水工中埋等ニ使用セリ舊淀川筋ニアリテハ第六浚渫船(第五ニ同シ)及「プリストマン」浚渫機ヲ使用シ堀上土砂ハ鐵土運船(五坪積)ニ積載運搬シ低水敷法線外埋立地ニ放棄セリ安治川筋ニ在リテハ浚渫船第一、第二、安治川丸(自走鋤簾式一時間貳拾坪壠)浚渫船第三、第四、曳船第三、第四長柄丸、第二石山丸及土運船(鐵製拾坪積)貳拾五隻ヲ使用シ堀上土砂ノ内拾壹萬三千三百餘坪ハ市岡外二箇町埋立組合ヘ下附シ九千九百八拾餘坪ハ中之島埋立地ヘ運搬シ七百貳拾坪ハ築港突堤外海中ニ自走投棄セリ

制水工事ハ淀本流筋樟葉村及鳥飼ヨリ毛馬ニ至ル間ニ施工スルモノニシテ柴工沈床、杭打等ノ工事ニ属ス又本制水工事用トシテ直營採石ヲナシタルモノアルモ位置、工法其他前年度ト異ナル所ナシ
護岸工事ハ舊淀川筋ニ於テ施工スルモノニシテ鐵筋「コンクリート」矢板打及普通杭打トノ二種ヨリ成ル
長柄起伏堰ハ舊淀川洗堰以下ノ水量ヲ増ス爲メ施設スルモノニシテ從來假堰ヲ以テ之ニ充テシカ今回
更メテ堅固ナル開閉自在ノ起伏堰ヲ築造スルコト、シ本年度ニ於テ大部分ヲ竣工セリ尙該堰ト同様ノ
目的ヲ以テ前年度着手シタル洪水敷ノ床固ヲ爲ス所謂固定堰ハ本年度ニ於テ其殘部ヲ施行シ未タ竣工
ニ至ラス洗堰以下舊淀川ノ床固工モ本年度之ニ着手シ其大部ヲ竣工セリ
以上記載セシ浚渫工事ニ使用セシ船舶諸機械ノ成績及主用工事ノ成績ヲ掲クレハ左表ノ如シ

