

# 明治四十三年度木曾川改修工事

本改修工事ハ去ル明治二十年ノ着手ニ係リ爾來二十餘年ノ星霜ヲ經過シ今ヤ木曾本川ノ工事ヲ終リ長良揖斐兩支川末流一部ノ工事ヲ剩スノミト爲レリ明年度ニ於テハ該殘工事ヲ施工シ以テ木曾川改修ノ事業ヲ完成セントス

本年度ニ於テハ揖斐川筋桑名以下ノ浚渫制水導水堤ノ補修同川筋今尾安田太田松ノ木等ノ制水并ニ長良川末流ニ於ケル浚渫伊曾島制水分水締切等ノ工事ヲ施行シ總工費金拾六萬七千百參拾圓餘ヲ要シ内直接工事ニ屬スルモノハ金拾貳萬六百七拾八圓餘ナリ左ニ工費總括表ヲ掲ケ其内譯ヲ明ニセントス

明治四十三年度木曾川改修費總括表

摘 要	支拂		合 計
	前年度迄竣功高	本年度分竣功高	
制水	七二四、二〇〇、〇三九	七〇、〇七八、一六六	七八七、一五四、一九八
導水	四七二、二〇四、四三三	五二、七九七、八七七	四七七、九六八、〇七三
浚渫	一一四、〇、一三〇、七五三	四三、七二五、八四六	一一九、〇、二四七、一〇〇
締切	一六五、五三七、二四四	一、五九五、一二七	一六五、五三七、二四四
分築	一七、五六〇、三八〇		一七、一五五、五〇七
築堤	九七三、四一〇、五二五		九七三、四一〇、五二五
閘門	一五四、八三六、一一九		一五四、八三六、一一九
地所	二二四九、四二五、四六一		二二四九、四二五、四六一
家屋其他移轉料	四七一、九八〇、九四二		四七一、九八〇、九四二
			二、八七六、〇四三
			四八三、八六三
			六、三九〇、五〇一
			一九、一五五、五〇七
			九七三、四一〇、五二五
			一五四、八三六、一一九
			二二四九、四二五、四六一
			四七一、九八〇、九四二

摘要	支拂		高	合計
	前年度迄竣工高	本年度分竣工高		
砂防費	一四〇〇三二八七	四	一四〇〇三二八七	
備用品費	六四八、二六三、八一三	二八、六六八、八五〇	四、五五六、七四三	六八二、四八九、四〇六
雇員俸給及通信運搬費	一一五八〇	一七、七八二、五七六	三、二二一、六四九	一一、五八〇
施工諸費	四三〇、八二七、七三九	一七、七八二、五七六	一七、四二八、七九九	四五一、七三二、九六四
合計	七、六七八、三九二、〇五五	一、六七、三三〇、三〇二	一、七四、二八七、九九九	七、八六二、九五二、三〇六

備考 豫算總額七百九拾七萬五千參拾圓五拾壹錢七厘ヨリ本年度迄支出總額七百八拾六萬貳千九百五拾壹圓參拾錢六厘ヲ差引クトキハ殘額拾壹萬貳千七拾九圓餘ナリトス

本年度ニ於テ新ニ實施設計ヲ爲シタルモノハ制水長四百七十五間工費金壹萬八千參百參拾六圓八拾六錢導水堤撒石根固工長千二百七十一間工費金八千百參拾五圓參拾七錢合計金貳萬六千四百七拾貳圓貳拾參錢ニシテ之ニ前年度ヨリノ工事殘線越額拾貳萬八千七百五拾五圓參拾參錢貳厘ヲ加ヘ工費總計金拾五萬五千貳百貳拾七圓餘ナリ而シテ本年度成工高左表ノ如シ

位置	工種	數量	金額	摘要
岐阜縣海津郡今尾町、石津村、西江村 三重縣桑名郡楠村、伊會島村、城南村 三重縣桑名郡城南村	制水堤撒石根固工	三、一五七 九三〇、〇〇〇	七、〇七八、一一五 五、二七九、七八七	步通竣工 同上
同縣同郡桑名町、伊會島村、城南村	凌瀝	九三、三六五、四八八	四三、七二五、八四六	同上
同縣同郡桑名町	分水締切	一四九	一、五九五、一二八	竣工
合計			一二〇、六七八、八七六	

今聊カ前記工事ニ對スル施工ノ狀況ヲ述ヘンニ制水工事ハ低水路ノ濫流ヲ規定センカ爲メ施設シタルモノニシテ重ニ沈床ヲ以テ築造シ城南村及伊會島村地先ノモノヲ除クノ外ハ本年度ニ於テ竣工セリ

導水堤ハ昨年度迄ニ略ホ之ヲ竣リタレハ本年度ニ於テハ根固箴杭撒石等ノ補足工事ヲ施行セルノミトス

凌瀝工事ハ揖斐川筋桑名町下流及長良川末流ニ施行スルモノニシテ其區域ハ長良川ニ於テハ長良揖斐兩川合流點ヨリ上流長約七百間ノ間揖斐川ニ於テハ同合流點ヨリ上流長約五百八十間ノ處ヨリ下流導水堤頭部ニ至ル間トス而シテ該工事ハ小形「バケツト」式凌瀝船二艘并ニ唧筒式凌瀝船木會川丸等ニ依リテ遂行シ淺處ハ手堀ヲ併用セリ四十二年九月ニ入り九頭龍川ヨリ「バケツト」式凌瀝船福井丸曳船九頭龍丸等ヲ廻航シ爾來器械力ノ増加ニ伴ヒ工程頓ニ加ハルニ至レリ本年度ノ凌瀝工程九萬九千餘坪トス凌瀝土砂ハ揖斐川丸、長良丸及九頭龍丸等ノ曳船并ニ土運船ニ依リ之ヲ運搬シ導水堤裏及其附近高水敷伊會島村沿岸、海口等ヘ投棄セリ

分水締切工事ハ揖斐、長良兩川ヲ分水スル爲ニ桑名町地先十萬山先端ヲ基點トシテ下流ニ向ヒ施設シタルモノニシテ粘土工并ニ根固沈床等ヨリ成リ前年度ヨリ繼續施工シ本年度ニ於テ之ヲ完成セリ

本年度ニ於テ競争入札ニ付シ若クハ隨意契約ニヨリ購入シタル工業材料ノ重ナルモノハ石炭粗朶、鐵線繩、杭木、竹等ニシテ直營採集シタルモノハ石材ナリトス

本年度使用ノ凌瀝船、曳船等ノ成績並ニ修繕費及坪當ヲ掲クレハ左ノ如シ

名稱	作業土坪	工費		維持修繕費		摘要
		額	坪當金額	額	坪當金額	
凌瀝船木會川丸	二六、七〇九、六一	九八、二七七、一七	〇、三六八	四、七二六、二七一	〇、一七七	凌瀝

名 稱	作 業 土 坪	工 金		費		維 持 修 繕 費		摘 要
		額	坪當金額	額	坪當金額			
第一號 鋤簾浚濶船		二二五四六三二	二八四七八六一	〇二二七	一、四八三二五八	〇二一八	浚 濶	同 四十二年十月一日操業開始
第二號 同 上		一一三三五九二	二七五二一一二	〇二四三	一、〇〇四四七七	〇〇八九	同	
浚濶船 福井丸		二二八四三四〇	一九四三七九三	〇〇八九	九〇二五二六	〇〇四一	同	
曳船 揖斐川丸		一〇五三八四八	一七〇四六二八	〇一六二	六、一三五〇一	〇〇五八	浚濶土砂運搬	同 四十二年十月三十日操業開始
曳船 長良川丸		一八一三五六一	二〇八二三〇六	〇一五	二、五八一三四	〇〇一四	同 上	
曳船 九頭龍丸		一六一三六二九	一九一九八六二	〇二一九	二、八四一八五	〇〇二八	同 上	