

四十三年度敦賀港改良工事

敦賀港ハ日本海ノ要津ニシテ古來北陸地方貨物集散ノ地タリ近來浦鹽斯德港トノ交通開ケ旅客貨物ノ出入頻繁トナリ愈改良ノ必要ヲ認メタルヲ以テ總工費八拾萬圓ヲ以テ明治四十二年度ヨリ四ケ年ノ續繼事業トシテ起工スルコト、ナレリ計畫ノ主トスル處ハ現今寄港スル三千噸内外ノ汽船ヲ標準トシ將來擴張ニ支障ヲ來サ、ル範圍ニ於テ現存金ヶ崎突堤ヲ百間延長シ之ニ遮蔽セラル、區域六萬五千坪ヲ内港トシ燈臺及浮標ヲ設ケ以テ境界ヲ示シ港内ハ深サ千潮面以下二十四尺ニ浚深シ金ヶ崎ノ前面ニ長サ約百五拾間幅二十間乃至三十間面積約四千坪ノ埋立ヲナシ岸壁ヲ以テ之ヲ圍ミ外側ニ長百間幅三間半ノ鐵脚片棧橋ヲ設ケ汽船ノ繫接ニ便セシム而シテ此埋立地ニ百坪ノ上屋ヲ建築シ又稅關ノ右方ニ約百間ノ荷上塲護岸ヲ設ケ内部ニ埋立地三千坪ヲ得テ道路及荷揚用ニ供セントシテ前記兩埋立地ハ幅十間ノ道路ヲ通シ稅關及市内ヘノ交通ニ便ス又港内ニハ適宜數個ノ浮標ヲ設置シ繫船ニ便スルコト、セリ

本工事ハ己ニ述ヘタル如ク四十二年度ヨリ起工セシカ同年度ニ於テハ專ラ起工準備ヲ主トシ未タ充分ノ工程ヲ見ル能ハサリシカ本年度ニ至リ諸事緒ニ着キ夫々工事ノ進捗ヲ見ルニ至レリ而シテ本年度ノ工費豫算高貳拾萬圓ニシテ之ニ前年度繰越殘額拾六萬千參百圓九拾九錢八厘ヲ加ヘ現計參拾六萬千參百圓九拾九錢八厘ノ内本年度工費支拂額貳拾八萬貳千九百拾壹圓七拾四錢壹厘ナリ内拾參萬六千七百拾四圓八拾參錢四厘ハ直接工事費ニ屬シ其他ハ機械費若クハ施工中諸費ナリトス左ニ表ヲ掲ケテ其内譯ヲ明ニセントス

明治四十三年度敦賀港改良工事工費總括表

摘要	支拂			合
	前年度迄竣工	本年度竣工	現在物品代價	
突堤	三三六六〇	一五、四九九二三一	一、二六九二一九	一六六、六二〇一〇
棧橋		二六、〇四四八八二	二、四五四〇九三	三八、四九八、九七五
浚渫		六、四六五三九七	七、七五二二四	一四、二一七、六二一
埋立	一、九七八七七六	三、七九八六九二	四、四九九一〇	五、八二二、三七八
護岸	四〇、六二二七二	六、九八一四五六	五、一八八五〇	一、一五六、二五七八
道路	二二、一四〇	五、二二一五一九	一、六三五一	五、三九七、一七〇
標識	四、四九〇〇〇	四、〇三三八五七	二、五八〇〇五五	七、〇六二、九一二
建築	一、九九三九二五	一、二二五五〇		二、二〇六、四七五
漁船	三、一九二〇四〇	九、二二〇二二三	六、七九三七〇	一三、〇八一、五三三
石塊	六、九六二四九〇	三、八、五五九二七一	六、九〇一九五	四六、二一九五六
方塊		二〇、二九七八五六	六、二〇五八四七	二六、五〇三、七〇三
機械	一三、一八八〇〇	一三二、六〇三二六九	三〇、五一六二四	一四八、八四二、七九三
施工	六八、一六六九九	一四、一三三、七三八	二、二九五二	二、一七九、九五〇
合	三、八六九九〇〇二	二、八二九、一七四一	二、八五六、二二二	三、五〇、一七三、九五四

備考 本年度迄總支出額參拾五萬餘圓ノ内ニハ他川ヨリ繰替物品代其他アルヲ以テ工事現金決算高ハ參拾參萬六千七百七拾六圓八錢ナリトス此金額ヲ總豫算八拾萬圓ヨリ引去ルトキハ殘額四拾六萬參千貳百貳拾參圓九拾貳錢トナル

今前記工費ニ對スル本年度工事ノ成績並ニ其施行狀況ニ付キ左ニ少シク述フル處アラントス
 突堤ハ沈床並ニ捨石ヲ基礎トシ「コンクリート」塊ヲ積重ネテ本體ヲ築造スルモノニシテ本年度施工高沈床貳千貳百拾六坪捨石投入貳千五百八坪餘トス石材ハ敦賀港ヲ去ル北方海上五湍松原村色濱地内海岸近傍ニ石山ヲ開キ直營研出ヲナシ當所へ漁船ヲ以テ運搬スルモノニシテ本年度割石高貳千四百七拾八坪餘運搬ヲ了セシモノ貳千八百九拾八坪餘(先年度割石ヲ含ム)ニシテ突堤使用外ノモノハ護岸其他ニ使用セリ突堤用「コンクリート」塊ハ同港前面兒屋ノ川筈ノ川間三百間ノ海岸地ヲ以テ製造場ニ充テ積出棧橋型ノ据付「コンクリート」混合機ノ組立等諸準備ヲ了シ本年度内製造セシ塊數七百拾八個ニシテ是等ハ皆護岸ニ使用セリ
 浚渫ハ一日貳百坪堀自走泥船付鋤簾式浚渫船一隻ヲ以テ之ニ從事シ五千八百九十四坪ヲ浚渫セリ地質ハ往々硬層ノ横ハルアリ亦轉石ノ存スルアリテ作業多少困難ヲ感シタリ
 港灣前面三千坪餘ノ埋立ハ前面ノ護岸ト共ニ大略之ヲ完了シ亦同埋立地ヨリ棧橋ニ至ル道路モ九分通リ之ヲ竣功セリ金ヶ崎前面ノ埋立並ニ護岸ハ僅ニ着手シタルニ過キスシテ未タ工程ノ見ル可キモノナシ
 棧橋ハ規定ノ水深ニ浚渫ノ了ルヲ待チ橋柱捻込ニ從事シ西端ヨリ之ヲ始メ年度内百間ニ對スル十五間分ヲ了セリ
 港區標識トシテハ瓦斯點火浮標一、小形浮標二個ヲ北方突堤ノ尖端位置並ニ南方浚渫區域ノ境界ニ設置スルコト、シ各之ヲ了セリ

本年度中工事用並ニ機械修理用トシテ購入セシ主ナル物品ハ「セメント」火山灰、鋼材粗朶、石炭、木材其他ニ

シテ合計七萬九千四百貳拾壹圓餘トス
 本年度購入セシ船舶諸機械ノ主ナルモノ左ノ如シ

品名	數量	金額
浚渫船(敦賀丸)	一 艘	七六、〇〇〇
混合土混合機	一 台	二、九八〇
軌重機	三 台	五、八七五
起重機	一 台	九二八
合計		一二、〇五四
バケツト、マニラロープ、鐵鎖、其他十點		九七、八三七
		九七、八三七
		九九八
		九九八