

# 明治四十三年度木曾川附屬物維持工事

本工事ハ明治三十五年度ヨリ引續キ毎年施行シ來リシカ四十年度ヨリ繼續事業トシテ四十九年度ニ至ル十ヶ年間毎年參萬圓(内壹萬圓ハ國庫負擔)ノ豫算ヲ以テ施行スルコト、ナレリ即チ豫算總額參拾萬圓トス其區域ハ岐阜愛知三重ノ三縣下ニ屬ス

本年度ニ於テハ木曾川筋成戸附近ノ制水及其延長船頭平開門ノ扉増設及修繕並ニ本年出水ノ爲メ受ケタル被害ケ所ノ修繕等ノ工事ヲ施行シ總工費金貳萬六千四百拾四圓餘ヲ要シ内直接工事ニ屬スルモノハ金貳萬千貳百六拾四圓餘ナリ左ニ工費總括表ヲ掲ケテ其内譯ヲ明ニセントス

摘要	支拂		合計
	前年度迄竣功高	本年度竣功高	
制水費	二四、四九九・二二三	一四、六七〇・二六八	四〇、四四四・四九九
堤防費	七、三〇二・七四九	二、五二二・一五九	九、八二四・九〇八
導水門費	三、八九五・五六四	六八一・二八五	四、五七六・八四九
開闢費	三、四、四五四・七八九	三、三九〇・九六三	四、五七六・八四九
備用品費	一、七五六・二六三	七六五・五七八	三、七八四・五七五
施工諸費	一、一七二・七〇〇	四、一四四・三三三	二、九〇四・二五四
計	八三、六三六・二九七	二六、一四四・六八五	一一〇、〇九九・九八二
現在物品代價			一、二七四・九九九
			三、四三三・五六七
			一、六一八・五六九
			一一、七八一・九六一

備考 豫算額金參拾萬圓ヨリ本年度迄ノ支出額金拾壹萬千七百八拾壹圓九拾六錢壹厘ヲ差引クトキハ殘額拾八萬八千貳百拾八圓餘トス

本年度ニ於テハ工費豫算年度割額金參萬圓ニシテ之ニ前年度ヨリノ工費繰越額金六千參百六拾參圓餘

ヲ加ヘ工費總計金參萬六千參百六拾參圓餘トス而シテ本年度成工高左表ノ如シ

位 置	工 種	數	量	金 額	摘 要
岐阜縣海津郡吉里村成戸 同 上	制水根固水	一、八六〇間		一三、一四五・二四	步通竣功
愛知縣海西郡立田村船頭平 同 上	開門扉増設	開閉器 二組		一、五二五・一四四	竣 功
同 上	開門扉塗替及同水路浚渫	扉 六枚		二、〇五〇・四六七	同 上
同縣同郡同村立田	開門導水堤杭樁	浚渫 一、三〇三・〇八		一、三四〇・四九六	同 上
三重縣桑名郡楠村千倉、松ノ木 合 計	堤防芝付小段	芝付 長 一七七間 小段 長 六〇〇間		六八二・二八五 二、五二二・一五九	同 上
				二一、二六四・六七五	

今聊カ前記工事ニ對スル施工ノ狀況ヲ述ヘンニ木曾川成戸附近ニ於テハ上流水路ノ漸次變移セル結果トシテ流勢次第ニ左岸瀨割堤ニ接近シ來リ從來ノ制水ノミヲ以テシテハ能ク其目的ヲ達スル能ハサルヲ以テ漸次之ヲ増設スルノ方針ニテ昨年度ヨリ引續キ施工セリ

船頭平開門ハ元來木曾長良兩川ノ孰レノ水位高キ場合ニモ自由ニ舟筏ヲ通行セシメ得ヘキ設計ナルモ長良川水位ノ高キハ極メテ稀ナルヲ以テ長良川向キノ扉二對ノ内一對ハ必要ニ應シ隨時据付ヲ爲シ得ヘキ十分ノ準備ヲ存シ當時省略シタリ然ルニ近年長良川水位ノ高キ場合漸ク多クシテ舟筏ノ通航ニ不便ヲ感スルニ至リタレハ本年度ニ於テ木曾川開室ニ一對ノ扉ヲ増設シ同時ニ在來扉ノ塗替ヲ施行セリ其他本年度ニ於テハ開門水路ノ浚渫並ニ堤防及開門導水堤ノ修繕工事ヲ施行シ年度内ニ竣工セリ

大正二年一月八日印刷  
大正二年一月十日發行

# 内務省 土木局

印刷者 西 協 市  
東京市京橋區北橫町九番地

印刷所 一 成 社  
東京市京橋區北橫町八番地

電話京橋八一三番