

關門海峽改良工事

關門海峽改良工事ハ其第一期工事トシテ周防灘ヨリ六連島ニ通スル航路ノ改良ト海峽内泊地ノ擴張ヲナサントスルモノニシテ其航路ノ改良ハ東口部崎沖ヨリ西口塵寄洲ニ至ル約十一哩幅員二鎖半乃至五鎖半平均四鎖ニ於テ水深五尋半ヲ有セシメシ爲浚渫并ニ除礁工事ヲ施シ尙周防灘ヨリ部崎沖ニ至ル通路ヲモ約二哩間幅員三鎖水深五尋半ニ浚渫セントスルニアリ又泊地ニ關シテハ門司前面ニ於テ六十萬坪ノ浚渫ヲ行ヒ四十萬坪内外三十三尺以上ノ水深ヲ得ントシ下之關方面ニアリテハ停車場前面ニ浚渫ヲ施シ拾萬坪ノ泊地ヲ得ントス

右工事施行ノ爲千貳百萬圓ノ工費ヲ以テ明年四十三年度ヨリ之ニ着手シ五十二年度ニ於テ竣成ノ豫定ナリシモ財政ノ都合ニヨリ繼續費トセス毎年度之ヲ要求スルコト、シ四十三年度ニ於テハ工費五拾萬圓ヲ以テ之ニ着手スルニ至レリ

左ニ本年度支出工費總括表ヲ掲テ一覽ニ供セントス

摘要	支拂		合計	備考
	前年度	本年度分竣工		
船舶業務費	四八五二四八〇	四	四八五二四八〇	
船舶及機械費	二四、五三九二二	一六九四六九	二四、七〇、一三九〇	
浚渫費	一一、六九六七四〇	五八七九七八	一二、六九六、七四〇	
船舶及機械用消耗品	三四、三六六八二	一、三二九三〇	三五、六六六〇〇	△ 休役諸費二四六、〇〇〇ヲ含
施工諸費	三〇、四一七八二三	一一〇八六七六七	三〇、四、五〇、四、五九〇	
合計				

備考 工費豫算額五拾萬圓ヨリ本年度支拂額參拾萬四千五百〇四圓五拾九錢ヲ減スルトキハ殘額拾九萬五千四百九拾五圓四拾壹錢トス此殘金ハ風波激潮ノ爲メ障ケラレタル海面測量及檢潮ノ費用又ハ止ヲ得サル事故ノ爲年度内契約ヲ履行シ得サリシ船舶及機械ノ購入費ニ屬シ繰越殘金トシテ次年度ニ使用スルモノトス

本年度實施設計ヲナシタルモノ假護岸工費參萬四千〇五拾七圓九拾錢浚渫土坪一萬三千坪工費壹萬參千八百四拾八圓八拾錢事務所機械工場敷地均工費八百〇四圓合計工費四萬八千七百拾圓七拾錢トス而シテ其成工高左表ノ如シ

位 置	工 種	數	數	金	額	備 考
山口縣下關市外濱町其他	浚 渫	一、七二〇	五〇	一一、四五〇	六四〇	竣 工
同 長 濱 町	假 護 岸	—	—	二八、五五五	六六〇	同 上
同 同	地 均	三九〇	一八	七九三	四一〇	同 上
合 計				四〇、七九九	七一〇	

左ニ少シク工事ノ概況ヲ述ヘンニ本年度ハ創業ニ屬スルヲ以テ先準備工事トシテ事務所器械工場倉庫等建設ニ要スル敷地ヲ得ンカ爲下之關市外濱町地先ニ海面四千坪ノ埋立ヲナシ又工事用船舶ノ定繫場トシテ防波堤延長百間ノ築造ヲナス事トシ其内本年度ニ施工シ得可キ部分ノ工事ニ着手セリ而シテ之ト同時ニ浚渫事業ヲ開始シ外濱及唐戶灣ノ淺所ヲ浚渫シ其土砂ハ前記埋立用ニ供セリ而シテ本年度着手事業ニ對シテハ全部竣工ヲ告ケタリ

本年度ニ於テ競争入札ニ付シ若シクハ隨意契約ニヨリ購入シタルモノ次表ノ如シ

名 稱	形 狀	單 位	數 量	金 額
木 津 丸	長二百二十五呎、巾四十七呎、深十六呎九吋	隻	一	二九七、五七〇
木 ノ 關 丸	長百呎、巾二十一呎、深九呎六吋	隻	一	四八、五〇〇
木 門 丸 外 二	長五十五呎、巾十一呎六吋、深六呎六吋	隻	三	二六、五一四六〇
鑿 岩 機	十五噸(附屬ウイチ付)	組	一	五九、四三〇〇
間知石、捨石、礫、石炭等ノ工業材料及シヨベル				二、三六三、三五〇
計				四五五、六四八、一〇〇