

明治四十四年度九頭龍川改修工事

(名古屋土木出張所々管)

本川改修第一期工事ハ明治三十三年度起工以來十二年ノ星霜ヲ經過シ本年度ニ於テ茲ニ工事全部ノ竣工ヲ告ケタリ而シテ本川改修第二期工事トシテ四十三年度以降七ヶ年繼續事業トシテ追加セラレタル日野川上流部ノ改修ハ目下工事中ニ屬ス其區域ハ福井縣丹生郡豊村以下同縣足羽郡東安居村ニ至ル間并ニ支川足羽、淺水、鞍谷三川ノ一部ナリトス

本年度ニ於テハ工事及第二期工事ニ要スル土地ノ收用ニ從ヒ工費金參拾貳萬參千七百四拾壹圓四拾四錢六厘(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣拂ヒタリ而シテ起工以來支出總額ハ金參百七拾貳萬九百參拾壹圓參拾四錢四厘(同上)ナリトス左ニ工費總括表ヲ掲ケ其内譯ヲ明ニセントス

明治四十四年度九頭龍川改修工費總括表

| 制 護 築 石 浚 床 水 | 門 固 漂 垣 堤 岸 水 | 費 目 | 前 年 度 迄 竣 功 高 | 支 拂 高 | 現 在 物 品 代 價 | 合 計 |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| 一六、一〇七 四八四 | 一六、一〇七 七六六 | 一〇八、二九三 ○七三 | 一五四、六三三 二九四 | 一一八三 七九七 | 二、一八六 三六四 | 一〇八、二九三 ○七三 |
| 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 | 一一〇、二一三 八五八 |
| 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 | 三八、一一一 七六六 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 費目 | | 前年度迄竣工高 | 本年度竣工高 | 現在物品代價 | 合計 |
|----------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|
| 石材割出費及全運搬總路築造費 | 假設費 | 六六六八五三四九 | 三八二八九六〇八 | 三八二八九七六 | 六六六八五三四九 |
| 地所費 | 均費 | 二二九九九七六 | 二二九九九一 | 二二九九九七六 | 二二九九九七六 |
| 家屋物件其他移轉料費 | 地附帶工事費 | 三四五、九四二四五二 | 三五六、六八九六九一 | 三四五、九三三〇五 | 三四五、九三三〇五 |
| 船舶及機械費 | 備品費 | 三六、九七〇六七九 | 三五、一四〇〇九五 | 三七、八一〇一六 | 三七、八一〇一六 |
| 施工中諸費 | 補助費 | 七四八、〇〇九五 | 五一三〇〇〇 | 七四八、〇〇九五 | 七四八、〇〇九五 |
| 合計 | 合計 | 三三九七一八九八五八 | 一九六六四六九〇 | 一三一四五一 | 一三一四五一 |
| | | 二〇九九八九一三 | 八六〇七一八八 | 四八三四五四三 | 四八三四五四三 |
| | | 七三三、一八九八五八 | 一九六六四六九〇 | 三三〇、一三九〇一七 | 三三〇、一三九〇一七 |
| | | 八四〇、三三七 | 八四〇、三三七 | 七三一 | 七三一 |
| | | 一六〇、二四三三六〇 | 一六〇、二四三三六〇 | 一五、四四一 | 一五、四四一 |
| | | 八四〇、三三七 | 八四〇、三三七 | 七三一 | 七三一 |
| | | 一〇二、〇九二四七六 | 一〇二、〇九二四七六 | 一三五、六五三〇九五 | 一三五、六五三〇九五 |
| | | 五一三〇〇〇 | 五一三〇〇〇 | 一三〇、一三九〇一七 | 一三〇、一三九〇一七 |
| | | 八四〇、三三七 | 八四〇、三三七 | 三、七三四、三四六四三九 | 三、七三四、三四六四三九 |

備考 當初豫算額金參百八拾壹萬千貳百拾圓追加豫算額金七拾萬圓合計金四百五拾壹萬千貳百拾圓
ヨリ本年度迄ノ支出總額金參百七拾參萬四千參百四拾六圓四拾參錢九厘(現在物品代價ヲ含ム)ヲ差引クトキハ殘額金七拾七萬六千八百六拾參圓五拾六錢壹厘ナリトス

本年度ニ於テ施行シタル工事ハ第一期工事ノ殘工事ナル築堤、浚渫、護岸、水門、水閘、伏越樋並ニ第二期工事ニ屬スル築堤等ニシテ直接此等諸工事ニ要シタル工費金參萬貳千六百貳拾圓七拾參錢貳厘ナリ而シテ本年度成工高ヲ掲クレハ左表ノ如シ

| 位 | 置 | 工種 | 數量 | 金額 | 摘要 | 要 |
|------------------------------------|-------|------------------|------------|----------|------|---|
| 日野川第三ツ屋黒丸間、野間片柏清水尻間、川筋加茂河原東下野間、足羽開 | 大瀬安竹間 | 築堤 | 二二三七四〇三 | 三三〇三三四五五 | 步通竣工 | |
| 吉田郡東安居村(伏水開) | 海老助深谷 | 浚渫 | 六四五七五 | 六四五七八五 | 竣工 | |
| 福井市支川荒川口 | 岸門 | 護水 | 一二五 | 一二八三七九七 | 同 | |
| 同 | 大瀬安竹間 | 浚渫 | 二一五 | 二〇三五八 | 同 | |
| 同 | 海老助深谷 | 護水 | 一 | 八四〇三三七 | 同 | |
| 同 | 大瀬安竹間 | 浚渫 | 一 | 三三六二〇七三三 | 同 | |
| 合 | 計 | 伏水一 越閘二 ヶ所 | 三三九七一八九八五八 | 二〇九九八九一三 | | |

築堤工事中三ツ屋黒丸間及深谷地内ハ第一期工事ニ屬シ其他ハ第二期工事ニ屬ス前者ハ前年度ヨリ繼續施行シ本年度成工土量七千二百十八坪餘ニシテ全部竣工セリ後者ハ本年度ニ於テ着手シ一萬四千五百五十五坪餘ヲ成功ス築堤所要土砂ハ概ネ堤外地ヨリ之ヲ採取シ輕便鐵軌及土運車ヲ使用シ人力ニ依リ堀上運搬ヲナスモノトス

浚渫工事ハ専ラ人力堀鑿ニ係リ堀上土砂ハ堤内外ノ低地若クハ底喰川廢川敷ニ投棄シ或ハ堤防ニ沿ヒ小段状ニ之ヲ積立テ其所理ヲ了セリ而シテ使用器具ノ如キ築堤工事ニ於ケル場合ト異ナル所ナシト雖モ運搬ニハ五噸機關車ヲ用ヒタルモノアリ

護岸工事ハ日野川筋深谷及海老助地内ノ二ヶ所ニシテ前者ニ於テハ大部分前年度施行セル沈床面ノ整理及石張腹固工等ヲ施行シ後者ニ於テハ沈床ノ追加捨石柳籠等ヲ施工セリ

水門工事ハ日野川筋底喰川尻ニ設クルモノニシテ内法九尺高十一尺拱形ノ水閘二連ヨリ成リ石及煉瓦水閘工事ハ日野川筋底喰川尻ニ設クルモノニシテ内法九尺高十一尺拱形ノ水閘二連ヨリ成リ石及煉瓦

ヲ以テ之ヲ築造シ扉ヲ取付タルモノトス前年度ニ於テ大部分ヲ終了シ本年度ニ至リ殘工事ヲナシタルニ過キス

伏越工事ハ光明寺及明里兩用水伏越ノ二ヶ所ニシテ何レモ足羽川放水路下ヲ横過シ用水ヲ通スル伏越樋工事ナリ四十二年度以來繼續施行シ本年度ニ至リ殘工事ヲ施行シ竣工ヲ告ケタリ

土地買收ハ第二期工事日野川改修ニ屬ズルモノニシテ前年度ニ於テ專ラ諸般ノ調査ヲ遂ケ本年度ニ於テ買收價格ヲ發表シタル土地百六十一町五反餘此價格貳拾參萬九百八拾參圓餘ニシテ地上物件移轉料六萬四千貳拾七圓餘トス買收協議圓滿ニ進行シ本年度買收シタル土地百二十二町六反餘此代金拾六萬貳百四拾參圓參拾六錢地上物件移轉料金五萬九千五百七拾圓八拾六錢ニシテ金額ニ於テ發表額ノ約七割五分ヲ終了シ又河川敷認定地占用禁止ニ對シ補償金ヲ支拂ヒタルモノ四萬貳千五百貳拾壹圓六拾壹錢六厘ナリ