

明治四十四年度木曾川附屬物維持

(名古屋土木出張所々管)

木曾川附屬物維持ニ關シテハ明治三十五年度ヨリ引續キ毎年施行シ來リシカ四十年度ヨリ繼續事業トシテ六十一年度ニ至ル二十二ヶ年間毎年參萬圓(内壹萬圓ハ國庫負擔貳萬圓ハ縣負擔)ノ豫算ヲ以テ施行スルコト、ナレリ即チ豫算總額金六拾六萬圓ニシテ其區域ハ岐阜、愛知、三重ノ三縣下ニ屬ス。本年度事業ニ對シ遣拂ヒタル工費ハ金貳萬六千六百五拾七圓五拾八圓參厘現在物品代價ヲ除クニシテ四十年度以來支出總額ハ金拾參萬六千四百參拾八圓五拾六錢五厘(同上)トス左ニ工費總括表ヲ掲ケ其内譯ヲ明ニセントス。

明治四十四年度木曾川附屬物維持工費總括表

		費目		支		拂		高		現在物品代價		合計	
		前年度迄竣功高		本年度竣功高									
堤	導	九八二四九〇八	円	九八二三九九五	円	一四〇七九八七二	一	一四三三〇三九一	一	一一六四八九〇三	一一六四八九〇三	一一六四八九〇三	一一六四八九〇三
防	水	四五七六四九〇八	円	三七八四五八五二	円	八六七〇六二	一	五七六四二一六	一	四五七六八四九	四五七六八四九	四五七六八四九	四五七六八四九
水	堤	三九二四一八四九	円	二四四八二二四	円	一六九二〇八一	一	三八七七二八一四	一	三八七七二八一四	三八七七二八一四	三八七七二八一四	三八七七二八一四
門	設	二五九三八五三	一	二五九三八五三	一	七八〇一	一	四五五六五七五	一	四五五六五七五	四五五六五七五	四五五六五七五	四五五六五七五
備	備	一一〇二八一五二	一	一一〇二八一五二	一	八六	一	三五五	一	七三五	七三五	七三五	七三五
諸	備	一一〇二八一五二	一	一一〇二八一五二	一	七八〇一一一〇	一	三五五	一	七三〇	七三〇	七三〇	七三〇
料	及	一一〇二八一五二	一	一一〇二八一五二	一	一	一	一	一	一	一	一	一
雜													
費	費												
費	費												
費	費												
費	費												
費	費												
費	費												

費 目	支		拂	高	合	現在物品代價
	前年度迄竣功高	本年度竣功高				
施工中諸費 計	一〇九七九〇	二三三二四〇三	三一五五六三六	五三四〇四二	五一四三〇四八〇	五四五七九〇四二三
	一九七九〇	九八二	六五七	五八三	一九一七九〇四八八	五四五三〇四八〇

備考豫算總額金六拾六萬圓ヨリ本年度迄支出總額金拾四萬壹千九百拾七圓九拾八錢八厘(現在物品代價ヲ含ム)ヲ差引クトキハ殘額金五拾壹萬八千八拾貳圓壹錢貳厘トス

本年度ニ於テ施行シタル工事ハ木曾川筋成戸、大和田、二老地内ニ於ケル制水ノ追加修繕、船頭平閘門水路浚渫並ニ油島ニ於ケル長良、揖斐兩川瀬割堤及大和田ニ於ケル木曾、長良兩川瀬割堤修補等ニシテ直接此等ノ諸工事ニ要シタル工費金壹萬九千四百六拾參圓壹錢ナリ而シテ左ニ本年度ニ於ケル事業ノ概況ヲ述ブル所アラントス

制水工事ハ從來上層工ノ施設ナキモノニ於テハ洪水ニ際シ損害ヲ蒙ルコト多クシテ維持上不得策ナリト認メ成戸地内ニ於ケル七箇所二老地内ニ於ケル一箇所ニ於ケル一箇所ニ於テ石張上層工ヲ追加施行シ尙ホ成戸地内ニ於ケル五箇所ニ對シテハ沈床及上層石張ヲ以テ其長ヲ追加延長セリ即チ竣功數量ハ上層三百二十九間沈床千六百面坪トス而シテ夏季洪水ノ爲メ破損セルモノハ重ニ沈床ヲ以テ之ヲ修補セリ

木曾川筋大和田日原間ニ於ケル既設制水ハ其間隔廣キニ遇キ流心右岸ニ偏倚シ堤脚ヲ襲フ傾向アルヲ

以テ之ヲ防禦センカ爲メ箕猪子二列ヨリ成ル假設制水三ヶ所ヲ施設セリ

堤防工事ハ油島ニ於ケル長良、揖斐兩川瀬割堤揖斐側及大和田ニ於ケル木層、長良兩川瀬割堤木曾側ノ二ヶ所ニシテ前者ハ水勢ノ爲メ甚シテ堤脚ヲ浸蝕セラレ危險ノ状態ニ至リシヲ以テ箕猪子及土砂ヲ用ヒ

根固工事長二百七間ヲ施行シ後者ハ小段形法面ノ長五十一間ノ缺壞セルヲ柳籠并ニ芝付ヲ以テ之ヲ修補シ尙ホ根固トシテ包柴工ヲ施設セリ

船頭平閘門水路浚渫ハ木曾側ニ於テ手堀ノ方法ヲ以テ之ヲ施工セリ其土量千百八十五坪餘トス前記工事ヲ施行セルノ外自記量水標ノ建設、流量ノ實測并ニ水位ノ調査、工事并水防用材料ノ購買貯藏、電話線ノ維持修繕等ヲ爲セリ、而シテ木曾、長良、揖斐、三川筋ニ從來設置ノ量水標ハ本年度限り廢止シ將來維持上必要ナルモノ、ミ存置スルノ方針ニテ本年度ニ於テ感潮部ニ於ケル木曾川筋横溝、長良川筋松ノ木、揖斐川筋油島三ヶ所ノ量水標ヲ「スクル」式自記量水標ニ改築セリ

本年度ニ於テ船頭平閘門ヲ通航セシ船數ハ二萬四千七百四十八艘ニシテ筏ハ七千九百貳拾五組ナリ