

明治四十四年度淀川下流改修工事

(大阪土木出張所々管)

本工事ハ明治四十年度ノ創業ニシテ八ヶ年繼續事業トシ總工費參百萬圓ヲ以テ左岸大阪府北河内郡樟葉村、右岸同府三島郡島本村以下海ニ至ル間ニ於テ低水工事ヲ施行スルモノトス
四十四年度ハ前年度ニ引續キ施工シ工費參拾貳萬八千貳百〇八圓〇六錢五厘(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣拂ヒ起工以來ノ累計工費額百拾貳萬貳千參百五拾四圓九拾參錢七厘(現在物品代價ヲ除ク)ニテ事業ノ三歩七厘餘ヲ成工ス左ニ表ヲ掲ケテ支拂工費ノ内容ヲ明ニセントス

明治四十四年度淀川下流改修工費總括表

摘要	要			高
	支	拂	合	
前 年 度 迄 竣 功	本 年 度 竣 功	現 在 物 品 代 價		
一八〇、五七七九一九 一〇〇、九四二九九八 一九四五三四〇	七九、九六八三二一 九三、五八八四四〇 六五、四四六五一二	一八、六八〇四四〇 二五、二四六〇六〇 三、五五七七九〇	二六〇、五四六二四〇 三一、三一、一二〇九一 九二、六三七八一二	
浚 沈 假 墓	護 岸	費 費 費	費 費 費	費 費 費
工 品 計	料 及 雜	機 械 用 消 耗 品	費 費 費	費 費 費
中 計	備 施	備 施	備 施	備 施
諸	諸	諸	諸	諸
七九四、一四六、八七二	四五四、七五七、三三九	一八、八五六、一四九	一六、一九九〇一	六〇、三四二、〇八六
三七、〇六七、三三七	六五、二七九、八七	一九、三八六、五	一九、三八六、五	一九、三八六、五
三三八、二〇八、〇六五	三三一、九五五	三五、三四〇、五六五	三五、三〇八、〇〇五	三五、三〇八、〇〇五
七九、〇四四、三二五	一九、三八九、〇八九	五四〇、四三九、九八〇	五四〇、四三九、九八〇	五四〇、四三九、九八〇
一九、三八六、五	一九、三八九、〇八九	四三、七八九、〇八九	四三、七八九、〇八九	四三、七八九、〇八九
一九、三八六、五	一九、三八九、〇八九	一九、三八九、〇八九	一九、三八九、〇八九	一九、三八九、〇八九

備考豫算額參百萬圓ヨリ本年度迄ノ總支出百貳拾萬千四百四拾九圓貳拾六錢貳厘現在物品代價ヲ含ムヲ差引クトキハ殘額百七拾九萬八千五百五拾圓七拾參錢八厘トナル

本年度施工シタル工事ハ浚渫、假護岸、制水、同上用探石、長柄假堰等ノ諸工事ニシテ直接此等ノ工事ニ要シタル工費ハ貳拾四萬參千四百四拾貳圓七拾七錢五厘ナリ左ニ表ヲ掲ケテ成工高ヲ明ニセントス

明治四十四年度淀川下流工事成工高

位	置	工種	數量	金額	備考
大阪府三島郡五領村以下海ニ至ル	大阪府舊淀川筋毛馬洗堰淀川橋間	浚渫	一四九・六四〇・三四	七七・三三〇・三五九	歩通竣工
大阪府三島郡五領村大字前島以下島	飼村北河内郡庭塗村西成郡大道村豐里村、西中島村地先内其對岸	假護岸	三五一・七〇	六五四・四六・五一二	同上
大阪府三島郡島奉村大字東大字	同上	制水	一一七・九九八	八五・三一三・五一四	同上
大阪府西成郡豐崎村大字北長柄	同上	制水用探石	一一七・九九八	八二・七五・二三九	同上
	合計	長柄固定堰	八七一・七〇〇	五三四・三九〇・五	同上
		舊淀川床固工	八六三・六四六	八六三・六四六	同上
		長柄假堰開閉并修繕	二四三・四四二・七七五	同上	竣工
					功

浚渫工事ハ三島郡五領村大字前島、同郡味生村大字一津屋、西成郡大道村ヨリ東成郡大字毛馬ニ至ル間、毛馬ヨリ天溝橋ニ至ル間、及下流安治川筋等ノ諸區ニシテ安治川筋ノ浚渫ヲ以テ主工事トス前島以下毛馬

ニ至ル區内ニアリテハ浚渫幅ヲ四十間乃至十二間トシ第五鋤鍵式浚渫船及第七第八唧筒式浚渫船ヲ以テ工事ニ從ヒ其土砂五萬五千五百五十九坪餘ノ内前島附近ニ於テハ五領土捨場ニ投棄スルモノニアリテハ土砂ハ五坪積鐵土運船十餘隻及曳船長柄丸ニヨリ水上運搬ヲナシ第三號土揚機ニヨリ陸揚ノ上五合積土運車ニ積ミ機關車ニテ牽引シ土捨場ニ運搬スルモノトス毛馬以下天溝橋ニ至ル區内ノ浚渫ハ第六鋤鍵式浚渫船、第八唧筒式浚渫船及「プリストマン」式浚渫船ノ三艘ヲ工事ニ從ヒ其土砂ハ小船ニ積載シ附近ニ於テ計畫低水路以外ノ埋立地ニ投棄セリ此部ノ浚渫合計二萬千五百五坪餘トス安治川筋浚渫工ニ在リテハ自走唧筒式浚渫船櫻島丸、鋤鍵式浚渫船第一第二安治川丸及第三浚渫船ノ四艘ヲ以テ工事ニ從ヒ浚渫土砂ハ十坪積鐵土運船約二十隻ニ積載シ第三長柄丸及第二石山丸ヲ以テ牽引シ市岡外二ヶ町埋立組合ニ下附ノ爲メ同組合ノ所屬ニシテ浚渫土砂ヲ土運船ヨリ吸上ケ陸上ニ送射スル唧筒船高砂丸ノ舷側ニ送リ又時トシテハ大阪築港外ニ自走投棄セリ安治川筋ニ於ケル浚渫土合計七萬六千五百七十四坪餘トス

假護岸ハ鐵筋「コンクリート」矢板打工ト杉丸太打トノ二種ニシテ前者ハ城東線鐵道橋以下天溝附近ニ至ル區域ニ施工シ略打込ヲ了セリ其員數ハ十三尺矢板四千百九十四本、十五尺矢板千百六十一本ニ及ヘリ又後者ニ屬スルハ毛馬洗堰ヨリ城東線鐵道橋ニ至ル間ニシテ十二尺及十五尺ノ杉丸太杭打延長千六百八十五間ノ内八十間ヲ残シテ他ハ略成工セリ

制水ハ三島郡五領村大字前島、同郡鳥飼村、北河内郡庭塗村、西成郡大道村、豐里村、西中島村地先若クハ其對岸ニ施工セリ沈床一萬三千九百五十七面坪餘上層二千八百面坪餘單床百八十一坪餘杭打千七百二十五面餘埋立千三百六十八坪餘ナリトス

本工事ハ目下工事中ナルヲ以テ未タ竣功ノ結果ヲ云々ス可キニアラスト雖モ安治川筋ハ過半浚渫ヲ了シ中心ハ一貫シテ水深略ボ二十尺ニ達シタルヲ以テ同川ニ出入スル船舶ノ便ヲ増シタルコト殊ニ著シキモノアリ亦安治川ノ上游毛馬洗堰ニ至ル間モ航路ハ豫定ノ水深ヲ有スルニ至リ洗堰ヨリ上游淀川一帶モ最早淺所ノ存スル處ナキニ至リ航行上大ニ面目ヲ改ムルニ至レリ