

# 明治四十四年度淀川附屬物維持

(大阪土木出張所々管)

淀川改良工事ハ明治四十三年度ニ於テ竣工シタルヲ以テ堤防其他ノ工事ハ所屬府縣ニ引繼キタルモ同費ヲ以テ建設シタルモノ、内瀬田川洗堰、毛馬閘門並洗堰、傳法閘門、六軒屋閘門、西島閘門及正蓮寺川堰堤ハ四十四年度以後本省ニ於テ直接管理ノ任ニ當リ年額壹萬壹千圓十八ヶ年繼續ヲ以テ其維持修繕ヲ行フコト、ナレリ

本年度前記ノ目的ノ爲メ遣拂ヒタル工費ハ壹萬五拾五圓六拾五錢參厘(現在物品代價ヲ除ク)ニシテ其内譯左表ノ如シ

明治四十四年度淀川附屬物維持總括表

摘要		要		支拂		年内		譯		合計	
		前年度迄竣功		本年度竣功		現在物品代價					
閘門及洗堰開閉費											
閘門及洗堰修繕費											
測量費											
計											
一〇〇五五	一〇〇五五	三四三七九七〇	四八八四四五五三	一一一	一一一	一一一	五一二五七	一一一	一一一	一一一	一一一
六三三	六三三	五二七三〇	四〇〇	七四	七四	七四	四九三五八一〇	七四	七四	七四	七四
七四	七四	一〇〇五五	一〇〇五五	九八七	九八七	九八七	三、四三七九七〇	九八七	九八七	九八七	九八七
		一〇〇五五	一〇〇五五	六四〇	六四〇	六四〇	五四五四五六〇	六四〇	六四〇	六四〇	六四〇

備考 總豫算額拾九萬八千圓ヨリ本年度支出額壹萬百參拾圓六拾四錢(現在物品代價ヲ含ム)ヲ差引クト

キハ殘額拾八萬七千八百六拾九圓參拾六錢トス

本年度毛馬閘門ヲ開閉セル度數ハ實ニ一萬二千百六十七回ニシテ其通船數八萬二千七百八十三艘、六軒屋閘門開閉度數ハ一萬六百九十三回ニシテ通船數二十四萬三千百八十四艘、傳法閘門開閉度數ハ二萬二千六百四十一回、通船數二十萬三千五百四十三艘、西島閘門開閉度數ハ一萬千七百三十二回ニシテ通船數十六萬七千八百二十艘ナリ

又瀬田川洗堰ノ開閉ヲナシタルハ七月乃至十一月ニ亘リ開閉堰柄延數百八十四本ニ及ヒ毛馬洗堰ノ開閉ハ時々其必要アリテ總日數百十四日ニ及ヒ開閉セル堰柄延數五千百三十三本ニ達セリ

修繕工事トシテハ瀬田川洗堰ノ水叩ヲ調査シ多少ノ毀損部アルヲ認メ捨石十五坪ヲ行ヒ毛馬閘門水叩部ヲ調査セシニ深堀アルヲ發見シ捨石百十五坪ヲ行ヒ又洗堰ノ下流ニ延長百間ノ杭打工ヲ施シ閘門ヘ通航ノ舟船カ洗堰流下ノ水勢ニ依テ逆進セラルヲ防キ其他六軒屋閘門前頭部水叩深堀ヶ所ニ三十坪ノ捨石ヲ行ヒタリ

右ノ外洗堰通過ノ水量ヲ詳ニスル爲瀬田川筋ニ於テ百二十三回、下流淀川筋ニ於テ數十回ノ流量測量ヲ行ヒタリ