

(大阪土木出張所々管)

明治四十五年 度 敦賀港改良工事  
大正元年 度

本工事ハ明治四十二年度ノ創業ニシテ四箇年繼續事業トシ工費豫算八拾萬圓ヲ以テ港内ノ浚渫ヲ行ヒ防波堤ヲ築キ棧橋及荷揚場ヲ設ケ船舶ノ碇泊ヲ安全ニシ海陸連絡ノ便ヲ圖ラントスルニアリ、本年度ハ前年度ニ引續キ工事ニ從ヒ工費拾參萬五千七拾八圓貳拾貳錢八厘現在物品代價ヲ除クヲ遣拂ヒ起工以來ノ累計工費六拾六萬貳千五百貳拾貳圓五拾貳錢四厘同上トス本年度ハ繼續年限ノ末期ニ屬スルヲ以テ工事全部ノ竣功ヲ告クル豫定ナリシモ燈臺其他基礎ノ沈定ヲ待チ施行ス可キモノ等尙多少ノ殘工事ヲ存スルヲ以テ翌年度ニ於テ其完成ヲ期セントス左ニ本年度工費總括表ヲ掲ク

明治四十五年 度 敦賀港改良工事工費總括表

摘 要	支		拂		高		合 計
	前年度迄竣功高	本年度迄竣功高	前年度迄竣功高	本年度迄竣功高	前年度迄竣功高	本年度迄竣功高	
突堤費	二八六七七六五七	七九五九〇八五	三〇六八八	三六六六七四三〇			三六六六七四三〇
棧橋費	二二、一七四七〇六	七一九七八〇三	五八六八三三	二九九五九三四一			二九九五九三四一
浚渫費	一五、二八五〇七五	六、三三四七四六	七八六八二〇	二、二四一九六四一			二、二四一九六四一
埋立及護岸費	三五五、一六七八九	一〇、〇八一六六七	三三、三七〇	四五、六三二、八一六			四五、六三二、八一六
道路及橋梁費	五、五六〇四一三	一〇、七一九七〇六	一七四九一七	一六、四五三〇三六			一六、四五三〇三六
標識費	四、一六七〇七一	一〇、四九三、八二四	六、七七四九一	二、四三、五八〇六			二、四三、五八〇六
建築費	一一〇、三六四七五	一〇、九八二、五五五	一	一三〇、一三〇、三〇〇			一三〇、一三〇、三〇〇

摘要	支拂高			合計
	前年度迄竣工高	本年度竣工高	現在物品代價	
船舶及機械費	一〇六、三二五、八五五	一、八七〇、二四九	一〇八、一八六、一〇四	
石材割出費	五、〇六一、一〇五	八、一八一、四七六	六四、三六三、一六三	
漁船操業費	二五、三八五、一八六	一〇、七五〇、三三四	三六、九一七、五二二	
方塊製造費	五〇、二六九、五二四	一三、六一四、二九二	六五、七八四、八一六	
地質試驗費	一、八四五、四三七		一、八四五、四三七	
礫採集事業費	二、五〇二、九四一		二、五〇二、九四一	
鐵索軌道布設費	三、一六〇、四四五		三、一六〇、四四五	
船揚場設置費	二一、六七八		二一、六七八	
プロックヤード建設費	一九、七〇二、〇三三	一、三三三、四三〇	一九、九三五、四六三	
船舶機械材料費	九五、八二一、八三三	一九、七五九、〇〇三	二八、三六三、八三六	
修理中製作費	三四、六六三、一九三	一〇、四四六、七五八	四五、一一〇、九五一	
施工諸費	一八、二七六、八九一	六、四四二、六〇〇	二四、七一九、四九一	
事務費	五二、七四四、二九六	一三五、〇七九、二二八	六七、八二三、五二四	
合計	五二七、四四四、二九六	一三五、〇七九、二二八	六八七、五二三、五二四	

備考 總豫算額八拾萬圓ヨリ本年度迄ノ支出額六拾七萬六千五百八拾五圓貳錢九厘現在物品代價ヲ包含スヲ差引クトキハ殘額拾貳萬參千四百拾四圓九拾七錢壹厘トス

浚渫工事ハ本年度ニ於テハ專ラ敦賀丸(自走、鋤簾式一日二百坪堀)ヲ以テ之ニ當リシカ施工區域漸次風波ニ暴露シ且一部岩層ノ横ハルアリテ施工稍困難ヲ感シタレトモ大體ニ於テ土質浚渫ニ適シ好成绩ヲ擧ケ壹萬四千六百六拾八坪ヲ竣工セリ

突堤工事ハ前年度ノ連續部ヲ施工シ拾石四千八百五拾七坪、沈床三千九百四十九面坪、プロック積九百九十八坪、捨プロック八百四十八坪ヲ竣工シ尖端ノ一部ノミ未竣工ニ屬ス、埋立工事ノ中物揚場ニ對スルモノハ殆ント完成シ棧橋裏ニ於ケル者ハ護岸ノ進行ヲ逐フテ施工シ三千三百七拾五坪餘ノ殘土工ヲ成工シ全部ノ竣工ヲ見タリ、護岸工事ハ棧橋以東ノ殘工事ヲ施シ是亦竣工ヲ告ケタリ、棧橋工事ニアリテハ前年度ニ橋脚ノ捻込ヲ了シ本年度ニハ上部ノ構材及敷板等ノ取付ヲ爲シ護岸ト横桁トノ取付及鐵材ノ鑄止等ヲ殘シテ其他ヲ竣工セリ

其他道路、橋梁、繫船柱、稅關支署、旅具檢査所、建築請負工事(同上)、プラットホーム、擁壁、繫船浮標、檢潮器設置等ノ施工ニ從事シ就中一二殘工事ヲ存スレトモ他ハ皆竣工セリ  
本年度ニ於ケル「コンクリート」塊製造高ハ六百八十二箇ニシテ一箇百二十立方尺、拾九圓八拾四錢八厘ニ當リ石材割出高七百貳拾坪ニシテ一坪拾壹圓參拾六錢參厘ニ相當ス  
本年度購入セシ主要ナル機械及工業材料ハ左表ノ如シ

名稱	單位	數	金額	備考
燈臺	臺	二	四、一四二、四九〇	
セメント	樽	二、三〇〇	九、八九〇、〇〇〇	
石炭類	噸	一	四、一九五、七〇〇	
火山灰	噸	三、〇八七	一、九六二、六六八	
合計	噸		二〇、一九〇、八五八	