

(大阪土木出張所々管)

## 明治四十五年度淀川流域砂防工事

淀川流域砂防工事ハ明治十一年ヨリ引續キ毎年施工シ來リシカ明治四十年ヨリ繼續事業トシテ毎年參萬圓ノ豫算ヲ以テ施工スルコト、ナリ繼續年限二十二箇年ニシテ總工費豫算額六拾六萬圓トス  
本年度ハ前年度ニ引續キ京都、滋賀、三重及奈良ノ一府三縣下ニ施工シ工費貳萬八千百拾參圓四拾錢八厘(現在物品代價ヲ除ク)ヲ遣拂ヒ起工以來ノ工費累計拾七萬七千百六拾九圓九拾六錢四厘同上ニシテ事業ノ二步七厘ヲ成功ス左ニ表ヲ掲ケテ工費ノ内容ヲ明カニセントス

摘要		明治四十五年度淀川流域砂防工事工費總括表			
要		支			
工	費	前年度迄竣功高	本年度竣功高	現在物品代價	合計
施	費	一四九、〇五六 五五六	一四九、〇三三 五六七	二七、七九八 六六八	一三八、五五六
工	費	一、〇三三 八八〇	三一四、七四〇 〇八	一七五、九六〇 九〇〇	一七七、三〇八 五二〇
中	費	一四九、〇五六 五五六	二八、一、一三四〇八 五五六	一、三四七 六二〇	一、七七、三〇八 五二〇
合	計	一四九、〇五六 五五六	二八、一、一三四〇八 五五六	一、三八、五五六	一、七七、三〇八 五二〇

備考 總豫算額六拾六萬圓ヨリ本年度迄ノ總支出額拾七萬七千參百八圓五拾貳錢(現在物品代價ヲ包含ス)ヲ差引クトキハ殘額四拾貳萬貳千六百九拾壹圓四拾八錢トス

本年度施行工事ハ前年度ト大差ナク其概要ヲ述フレハ禿山屹立シ土砂ヲ放下スル崖壁ハ或ル程度迄之ヲ切落シ傾斜ヲ作成スルト同時ニ峻谷ヲ垣立テ山容ヲ平夷ナラシメ山相露禿シタル處ニハ積苗又ハ藁

工若クハ苗木植付ヲ施シ懸岸崩落ノ患アル處ニハ積石工ヲ爲シ若クハ崖法切ヲ行ヒ其崩壞ヲ防キ土砂ヲ流下スル溪谷ニハ土堰堤若クハ石堰堤ヲ設ケ土留ヲ行フ等實地ノ状況ニ應シ適切ナル工法ヲ採リ施工ニ從ヘリ今本年度ノ成功高ヲ掲クレハ左表ノ如シ

明治四十五年年度 淀川流域砂防工事竣功高			
位 置 工 種	單 位 數 量	金 額	金 單 位 額 當
下滋賀田上部内下			
下滋賀田上部内下 計			
奈良砂防縣部内下			
奈良砂防縣部内下 計			
棚京倉都砂防府部内下			
棚京倉都砂防府部内下 計			
石苗積木苗木植付工			
石苗積木苗木植付工	既成工事修繕	既成工事修繕	既成工事修繕
堰木苗木植付工	法切工	法切工	法切工
立本間	立坪	立坪	立坪
立坪	立坪	立坪	立坪
一五九〇〇〇	一五九〇〇〇	一五九〇〇〇	一五九〇〇〇
七六五〇〇〇	七六五〇〇〇	七六五〇〇〇	七六五〇〇〇
八三三五〇〇	八三三五〇〇	八三三五〇〇	八三三五〇〇
三一〇〇〇〇	三一〇〇〇〇	三一〇〇〇〇	三一〇〇〇〇
三二五〇〇〇	三二五〇〇〇	三二五〇〇〇	三二五〇〇〇
三二七五五四〇	三二七五五四〇	三二七五五四〇	三二七五五四〇
一五九三三〇	一五九三三〇	一五九三三〇	一五九三三〇
一八二七五〇	一八二七五〇	一八二七五〇	一八二七五〇
三、四四一九八	三、四四一九八	三、四四一九八	三、四四一九八
九、八八〇一五八	九、八八〇一五八	九、八八〇一五八	九、八八〇一五八
三二九二〇四六	三二九二〇四六	三二九二〇四六	三二九二〇四六
一、一五三九八三	一、一五三九八三	一、一五三九八三	一、一五三九八三
一九七〇八〇	一九七〇八〇	一九七〇八〇	一九七〇八〇
七〇三三〇〇	七〇三三〇〇	七〇三三〇〇	七〇三三〇〇
五、五〇二四五五	五、五〇二四五五	五、五〇二四五五	五、五〇二四五五
六一三六三〇	六一三六三〇	六一三六三〇	六一三六三〇
一五二九二〇	一五二九二〇	一五二九二〇	一五二九二〇
三二九七八六	三二九七八六	三二九七八六	三二九七八六
九、八八〇一五八	九、八八〇一五八	九、八八〇一五八	九、八八〇一五八
三二五二〇四六	三二五二〇四六	三二五二〇四六	三二五二〇四六
一、一五三九八三	一、一五三九八三	一、一五三九八三	一、一五三九八三
一九二	一九二	一九二	一九二
百本〇五八〇	百本〇五八〇	百本〇五八〇	百本〇五八〇
○二三五	○二三五	○二三五	○二三五
○六六二	○六六二	○六六二	○六六二
○三三〇	○三三〇	○三三〇	○三三〇
○二〇五	○二〇五	○二〇五	○二〇五
○九〇七	○九〇七	○九〇七	○九〇七
○二二五	○二二五	○二二五	○二二五
同同步通竣功	同同步通竣功	同同步通竣功	同同步通竣功
同同步通竣功	同同步通竣功	同同步通竣功	同同步通竣功
上上	上上	上上	上上

伊三重伊賀砂防縣部内下 計	合計
苗積木苗木植付工	
本間	
三三五〇〇〇	三三五〇〇〇
四九五〇〇〇	四九五〇〇〇
二七七九八	二七七九八
六、六四九七三〇	六、六四九七三〇
六六二三四〇	六六二三四〇
六六八〇六〇	六六八〇六〇
七、三一二	七、三一二
百本〇一九九	百本〇一九九
四四二	四四二
同同	同同
上上	上上