

○ 雜 記

○大坂心齋橋電信局新築 橋ノ東ニ接シ水中ヨリ高サ二間ノ切石積ノ保壁ヲ築立テ地形ハ抗打ノ上ニ「コンクリート」ノ基礎、家屋ハ煉瓦積ノ二階屋ニテ其積廿八坪入口ハ石積ノ弧門^{アチ}ニテ昨年十一月下旬地形ノ築立ニ着手シ已ニ七分通りノ出來ニテ工費ハ金六千七百七十圓余是レ一切藤田組ノ請負ニテ來月中旬全ク竣工ノ見込、尤モ本年ハ寒氣強ク「モルタル」氷リ大凡十五日間ハ煉瓦積工ヲ中止セシ爲メ工事ノ進歩思ノ外多日ヲ要スルニ至レリ

○草津川隧道 在來東海中仙ノ兩道ノ岐點即チ草津驛ト大路井村トノ境ヲ流ル、艸津川ハ川底高ク殊ニ降雨ノ際ハ非常ノ出水ニテ往來ヲ止メルコト多ク行旅ノ不便不少依テ滋賀縣會ニテ川底通過ノコトヲ決シ其工事一切ヲ藤田組ニ委任セリ其任樣即チ隊道ハ長サ百四十四尺内法欠圓十五尺高サ十三尺ニテ基礎ハ抗打ノ上ニ「コンクリート」地形

ニテ隧道ノ兩側ノ「サイド」壁ハ高八尺ノ切石積ニテ其厚サ四尺七寸頭部ハ煉瓦石四枚積ノ欠圓形ナリ是ハ昨年十二月初旬ノ起工ナルガ接續道路改築三百間ト共ニ來月初旬竣工ノ見込ニテ其工費ハ隧道費金六千八百九十四圓余修路費千三百圓余ナリ

○天筒山隧道 越前敦賀ヨリ福井ニ達スル道路即チ金ヶ崎ステーション側ニ横ハル天筒山ヲ開鑿シテ新道トスルノ計畫ニテ其工事ハ福井縣廳ノ管轄ニテ一切ノ工事ヲ藤田組ノ請負ニ命シタル其隧道ノ長六百七十二尺其高サ十四尺中央幅十五尺敷巾十四尺五寸兩側ノ「サイド」壁高サ五尺七寸通リ切石積頭部ト欠圓ハ煉瓦積三枚ノ仕様ニテ此工費金貳万二千〇九十六圓七十六錢壹厘ナリ是ハ已ニ着手スヘキノ處降雪多ク爲ニ之ヲ延引セリ然レモ本月下旬ニハ是非トモ之ニ着手スルノ見込ナリ

(以上三件杉山輯吉君報)

○釧路硫黃山

小山泰交氏ヨリ報知ニ曰ク釧路國川上郡クツナヤロ