

雜記

○滋賀縣廳新築

今度縣廳新築ノ事モ大津驛字四之宮ニ地ヲトシテ
既ニ敷地ノ測量等モ終リ植物收獲等ノヲ終レハ直ニ起工ノ順序ニテ
工事一切ハ藤田組ノ請負ニテ現今其準備中ナリ其家屋ハ本館ハ煉化
石ノ二階造リ中央ハ三階ニテ建坪五百五十坪七合五夕此工費四万八
千四百六十六圓ニテ其他文庫、厩、暖室、瀝罐室等モ近日着手ノ趣ナリ

○木曾川鐵橋

名古屋加納間ノ鐵道幹線中ノ鐵橋ハ英國人ポーナル
氏ノ設計ニテワーレンガルタル長二百〇八呎十吋高十九呎六吋桁九
個ヲ徑十二尺井形煉化積ノ橋臺ニ設置スルヲニテ昨年十一月起工川
底ノ土質ハ粘土砂各層互ニ上下シ其深サ四十六呎余工費ハ大凡二十
万圓ノ見込ニテ來年七八月頃落成ノ見込ナリ各部ノ工事ハ總テ藤田
組ニテ分擔請負ヲ爲シ施工セリ此一工事ニテモ中山道鐵道工事ノ困
難ニシテ時日ノ延引スル思フベシ要スルニ諸般ノ器具其他關工ノ件

々ノ未タ不開ナルヨリ事業ヲ充分ナラシムル能ハサルヨリ此ノ如キニ至ラシムルナリ該橋委細ノ景況圖面等ハ擔當ノ足助好生氏ヨリ本會ニ詳細ノ報道ヲナサント約束アルニ付何レ不遠會誌ニ揭示スルヲナルヘシ

○瑟琶湖疏水工事 湖水ヨリ三井寺山第一隧道ニ達スル運河堀割二百

五十間余ハ其開鑿土坪九千余坪ニテ三月十八日起工又々三保ヶ崎湖面即チ運河ノ入口ニ突提ヲ設ケ土捨物ト水路ノ護岸トニ供スル爲メノ鹿朶工ノ一種ナル沈床壹千坪余ノ工事ハ四月十一日起工本年ハ當地降雨多キト施工順序ノ不整頓ナルヨリ其工事ノ進歩按外ニ遲延シ四月三十日迄ニ開鑿シタル土坪ハ四千三百坪余ニテ其ノ沈床 (Zinkstuh) (一)ハ僅カニ二百坪余ヲ設置スル位ナリ此兩工トモ藤田組請負ナレハ充分之ニ尽力スト雖且如何セン施工ノ順序即チ工事ヲ充分ナラシムルニ不都合ノコノミ多ク自然職工ヲ使役スルニ困ム勢ヒニテ吾輩請