

川名	橋名	長	一間	工費	工費	
田	菱橋	全	五十一間四分	三間二分	木 十一年十二月	二、七三〇〇〇〇
玉	江橋	全	四十八間七分	三間三分	木 十二年一月	二、八七九〇〇〇
堂	嶋大橋	全	四十七間六分	二間二分	木 八年十月	一、四三三〇〇〇
野	田橋	全	十六間九分	三間二分	木 十年二月	五八九〇〇〇
備	前嶋橋	全	十六間二分	三間一分	木 七年五月	四二九〇〇〇
船	津橋	堂嶋川	四十七間一分	二間二分	木 十六年十二月	二、五九八〇〇〇
木	津川橋	木津川	四十間六分	四間五分	木 九年九月	一、三、分八七〇〇〇
川	崎橋	大川	八十三間	三間	木 十年十月	三、四四七〇〇〇

以上橋梁中ニ其構造ニ單ニ鐵ト記シアルハ鐵柱(カストアイロンピ  
 ル)ニテ桁ハ板鐵帶梁ナリ(Plate girder inpon caste iron peer)工費架設シタル  
 キノ費用ナリ

○大坂新規架設橋梁及ヒ工費豫算決定

川名 橋名 長 一間 工費 工費

兩詰橋臺高ヲ增加ニ付  
 近傍家并地所買上費

工 學 會 誌 第 五 十 三 卷

大川	全	全	全	全	全	全	堂嶋川	西横堀川	木津川	寐屋川	全	大川
難波橋	淀屋橋	常安橋	肥後橋	船津橋	玉江橋	大江橋	渡邊橋	西國橋	木津川橋	京橋	天神橋	天滿橋
四十七間四分	五十四間四分	三十七間五分	六十三間三分	四十六間五分	四十八間四分	四十七間四分	五十間五分	二十四間	六十四間六分	五十三間七分	百三十二間	百十六間
二百八十圓	三百六十圓	三百六十圓	四百貳十圓	百貳十圓	三百六十圓	三百六十圓	四百貳十圓	六百五十圓	八百圓	八百圓	一千三百圓	壹千一百圓
一六、〇七二	一四、五四四	一三、五〇〇	一四、八二六	五五八〇	一七、四二四	一七、〇六四	二一、二一〇	一五、六〇〇	三三、四八〇	四二、九六〇	一七一、六〇〇	一二七、六〇〇
〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇	〇〇〇
〇	九百九十六圓	貳千圓	貳千圓	壹千圓	貳千圓	壹千圓	貳千五百圓	貳千圓	〇	壹千圓	壹千圓	〇

雜記

千五十九

全	端藏橋	五十二間	百貳十圓	六、二四〇	〇〇〇	〇
全	漆橋	三十九間三分	百貳十圓	四、七一六	〇〇〇	〇
安治川	安治川橋	四十七間三分	百貳十圓	五、六七六	〇〇〇	貳千圓
木津川	大涉橋	三十五間	百貳十圓	四、二〇〇	〇〇〇	貳千圓
全	松嶋橋	三十八間二分	百貳十圓	四、五八四	〇〇〇	貳千圓
全	千代崎橋	三十六間	百貳十圓	四、三二〇	〇〇〇	壹千圓

新規架設土費五拾六万圓餘ハ十八年度ヨリ二十一年度迄四ケ年ノ支出ニテ巳ニ本年一月以來起工シタル淀屋難波等ノ數橋ハ落成ナリ尤モ鐵柱ニテ木材ノ桁組ナリ天滿天神、木津川、渡邊西國ノ五橋ハ純粹ノ鐵橋ニテ現今設計中其中天滿橋ハ粗ホ桁組等ノ設計確定シタルヲ以テ一昨日ヨリ前後ノ橋臺建築ニ着手セリ其他委細ハ後報ニ依ル(杉山輯吉君報)

○栗本君 正員栗本廉君ハ休職ノ上三井組ニ聘セラレ飛驒鹿間ノ鑛山