

雜費

二三五

計

五〇〇〇

右ノ外、型板費、器具機械費ヲ要スルヲ以テ間當工費ハ尙二、三割ヲ増スヘクコハ間數ノ多寡ニ應シ
増減アルヘキナリ

備考 本工事ニ使用セル材料實金ノ單價ハ凡ソ鐵材一貫目三十錢、せめんと一樽三圓、砂一坪二圓、
礫一坪九圓、砂利一坪八圓、割石一坪十圓、運轉手、大工一日一人各一圓、人夫男一日一人七十錢、
女一日一人三十五錢ナリ(完)

佐伯線各隧道掘鑿進行及價格調

佐伯線ニ於ケル各隧道ノ導坑掘鑿進行並ニ工費調査ノ結果別表ノ如シ
但各隧道竣工期ノ著シク遅延セルハ事業繰延ノ結果トス

佐伯線各隧道進行表

() 内ハ貫通當時ノモノトス

名 稱	延長	著 手			竣 工			仕業 日數	一日ノ進行 呎			地 質	名 稱	延長	著 手			竣 工			仕業 日數	一日ノ進行 呎			地 質
		年	月	日	年	月	日		最大	最小	平均				年	月	日	年	月	日		最大	最小	平均	
佐志生(西口)	2,207.5	1	7	9	3	7	31	725	8 ⁽⁹⁾	1	3.014	石炭片麻岩、石炭千枚岩、 綠泥片岩	日見(西口)	1,615.6	1	12	13	4	8	9	872	7	1	1.851	硬砂岩、粘板岩、石灰岩 含メル砂岩、礫岩
同(東口)	2,462.0	1	6	12	3	7	31	699	7 ⁽¹⁰⁾	1	3.522		同(東口)	1,988.0	1	12	15	4	8	9	933	6	1	2.131	
第一目明(西口)	333.9	1	7	15	1	10	28	95	7 ⁽¹⁰⁾	1	3.514	綠泥片岩、石炭粗面片 岩	第一福良(西口)	396.0	1	11	12	2	10	18	190	6	1	2.081	礫岩、砂岩
同(東口)	39.0	1	10	25	1	10	28	4	10	0	0.750		同(東口)	396.0	1	12	12	2	10	18	147	8	1	2.691	
第二目明	224.4	1	9	15	1	10	20	34	10 ⁽¹⁷⁾	1	6.000	綠泥片岩、粘板岩 含メル砂岩	第二福良(西口)	414.0	1	12	10	2	4	13	112	6	1	3.696	砂岩、石灰岩、礫岩、輝石 塊岩、粘板岩、粘板岩、 なちりあん板岩
陣山(西口)	255.4	1	11	17	2	4	4	71	9	1	3.597		同(東口)	21.6	2	4	10	2	4	13	4	8	2	5.400	
同(東口)	431.0	2	1	29	2	4	4	66	6	1	6.530	玉石交リ赤粘土蛇紋岩 所々ニ含ム	津井(西口)	1,140.0	2	2	22	3	3	23	383	7	1	2.076	粘板岩、砂岩、硬砂岩、 礫岩
原山(西口)	120.8	2	3	9	2	3	25	17	14	2	7.105		同(東口)	1,015.02	2	3	8	3	3	23	367	7	1	2.765	
同(東口)	480.4	1	12	20	2	3	25	82	0	2	5.931	霏細シタル頁岩、粘板岩	第一浪太(西口)	310.8	2	1	31	2	5	10	98	7	1	3.477	硬砂岩、頁岩、石灰 含メル砂岩
下ッ松(西口)	254.8	1	11	5	1	12	20	53	7	3	4.807		同(東口)	745.8	2	1	29	2	5	10	100	7	1	7.458	
同(東口)	104.0	1	11	6	1	12	20	43	7	1.5	4.511	霏細シタル粘板岩	第二浪太(西口)	332.8	2	1	31	2	12	20	178	6	1	1.869	砂岩、粘板岩、頁岩
第一板知(西口)	113.1	1	11	20	1	12	9	29	10 ^(12.5)	1	3.800		粘土、霏細シタル砂岩 又ハ頁岩	同(東口)	512.0	2	2	23	3	12	20	180	6	1	
同(東口)	223.5	1	10	28	1	12	9	43	6	3	5.197	蛇紋岩、頁岩、砂岩		第三浪太(西口)	128.0	2	2	28	2	4	1	31	5	1	3.701
第二板知(西口)	494.2	1	11	19	2	3	15	113	0	2	4.373		同(東口)	327.1	1	12	15	2	4	1	105	5 ⁽¹⁰⁾	1	3.118	
同(東口)	443.0	1	11	14	2	3	15	118	7	2	3.754	頁岩、粘板岩、蛇紋岩 一種	第四浪太(西口)	350.0	2	3	5	2	8	1	151	5	1	2.317	砂岩、粘板岩、頁岩
大治(西口)	652.6	1	12	2	2	0	20	221	8	1	2.950		同(東口)	508.0	1	12	23	2	8	1	215	6	1	2.362	
同(東口)	80.6	1	6	1	2	0	26	26	4	3	3.330	硬砂岩、礫岩、粘板岩、 頁岩	古江(西口)	48.0	2	12	22	2	4	8	101	8	1.5	3.219	砂岩、粘板岩、頁岩
鎌浦(西口)	2,058.0	1	7	11	4	2	24	934	8	1	2.816		同(東口)	331.8	2	3	31	2	4	8	9	1.0	4	5.333	
同(東口)	2,595.0	1	7	11	4	2	24	931	10 ^(11.5)	1	2.787	粘板岩	宮ノ内(西口)	295.0	2	4	2	2	6	23	83	5	1.5	2.831	硬砂岩、石灰 含メル粘板岩
第一鳥越	277.2	1	9	16	1	11	22	68	6	2	4.076		同(東口)	25.7	2	6	19	2	6	23	14	2.5	1	1.835	
第二鳥越(西口)	816.0	1	10	13	2	8	22	215	0	1	3.330	粘板岩、石灰岩、灰石	八幡(西口)	231.5	2	4	13	2	11	28	131	3	.5	1.790	硬砂岩、分解セル粘板岩
同(東口)	339.0	2	5	16	2	8	22	99	7	1	3.424		同(東口)	161.5	2	7	15	2	11	28	98	6	1	1.617	
第一津組(西口)	440.2	2	7	8	2	9	21	164	6	1	2.739	石灰岩、硬砂岩、砂岩	坂ノ浦(西口)	697.4	2	4	6	3	4	12	353	6	.5	1.375	硬砂岩、分解セル粘板岩
同(東口)	92.0	1	11	7	2	9	24	57	3	1	1.614		同(東口)	1,012.0	2	3	22	3	4	12	353	7 ⁽⁹⁾	.5	2.875	
第二津組	557.7	1	11	9	2	4	18	156	6	1	3.575	分解セル砂岩、礫岩、粘 板岩、まゝるノ一種	葛(西口)	331.0	3	3	8	3	8	8	152	4.5	1	2.177	硬砂岩、分解セル粘板岩
													同(東口)	329.0	3	3	18	3	8	8	143	4.5	1	2.900	

佐伯線各隧道掘鑿價格表 (導坑)

名稱	延長	種類 延長六 呎ニ對 スル立坪	掘鑿			礮川シ		鑿 機 直シ	火藥新			雷 管 數	延長六呎ニ對スル價格			一立坪ニ對スル價格			摘要
			號令	斧指	坑夫	男人夫	女人夫		炸藥	雷管	導火		工費	火藥代	計	工費	火藥代	計	
佐志虫	4,069.5	1.970	6.0	3.3	28.0	10.0	人	219	171	61	133	65	36,362	10,735	47,097	20,511	7,835	28,370	1. 數量ハ平均延長六呎ニ對スルモノトス 1. 掘鑿立坪ハ餘額ニ對スルモノトス
第一目明	372.9	1.978	2.1	1.4	17.0	4.5		155	111	55	100	41	19,465	6,943	26,408	14,125	5,038	19,163	
第二目明	221.3	1.981	0.7	1.0	7.0	4.5		21	27	18	35	15	10,417	1,787	12,204	7,513	1,293	8,806	
陣山	686.4	1.440	2.3	3.3	7.3	0.7		265	176	147	191	96	17,505	11,856	29,361	12,156	8,233	20,389	
原山	607.2	1.389	2.0	3.0	6.2	8.7		235	157	171	275	132	15,405	11,473	26,878	11,000	8,259	19,310	
下リ	418.8	1.460	0.9	1.8	11.8	4.6		240	160	150	205	102	15,650	11,100	26,150	10,398	7,602	17,910	
第一板知	336.6	1.975	1.6	2.3	6.1	3.1		240	160	146	235	115	11,335	11,172	22,507	8,211	8,125	16,369	
第二板知	937.2	1.901	3.1	3.8	12.2	10.6		128	85	67	116	60	21,531	5,773	27,307	15,480	4,150	19,690	
大德	739.2	1.305	2.0	1.7	23.1	5.3		246	199	140	179	75	21,413	12,943	37,356	18,707	9,918	28,625	
浦	5,253.6	1.920	2.2	0.7	20.0	5.2		590	168	116	146	68	28,510	10,880	39,420	21,021	8,242	29,863	
第一鳥	277.2	1.988	1.8	1.0	17.8	4.4		145	87	63	82	40	18,400	5,695	24,095	13,256	4,103	17,359	
第二鳥	1,155.0	1.299	1.0	1.2	18.2	3.9		149	62	37	56	10	18,937	3,954	22,891	11,655	3,011	17,099	
第一津	541.2	1.319	2.3	2.0	18.3	11.4		292	113	79	113	76	25,316	7,389	32,705	19,193	5,601	24,794	
第二津	657.7	1.414	3.4	4.3	11.2	5.9		79	55	39	53	31	18,557	3,595	22,152	13,124	2,512	15,600	
目見	3,598.98	1.325	3.1	3.5	28.3	3.8		615	188	151	184	73	27,803	12,556	40,359	20,971	6,476	30,447	
第一福	792.0	1.312	2.3	8	25.8	4.3		708	137	100	78	52	23,029	8,773	37,802	22,125	6,686	28,811	
第二福	435.6	1.351	1.8	1.5	15.3	5.2		292	61	46	52	31	18,666	3,993	22,659	13,816	2,955	16,771	
津非	2,155.692	1.326	3.1	1.7	22.0	2.5	3.8	208	146	131	115	78	21,700	9,836	31,515	18,634	7,395	26,029	
第一濱	705.6	1.316	2.3	2.7	19.6	3.0		64	85	59	68	54	20,637	5,485	26,322	15,833	4,167	20,000	
第二濱	844.8	1.303	4.0	2.0	22.0	4.0		255	127	93	53	49	26,470	8,131	34,601	20,311	6,210	26,554	
第三濱	455.4	1.334	2.2	1.9	19.0	4.6		112	103	70	62	45	23,446	6,517	29,993	15,326	4,967	20,233	
第四濱	858.0	1.928	4.2	1.3	24.4	3.2		30	146	117	61	59	24,320	9,386	33,706	18,313	7,667	25,380	
古宮	382.5	1.367	2.6	3.5	18.7	4.4		94	91	80	70	52	21,662	6,063	27,725	15,847	4,435	20,282	
ノ内	200.7	1.333	2.8	4.2	19.9	7.6		195	155	98	136	77	25,830	10,055	35,885	19,377	7,513	26,920	
八坂	396.0	1.330	1.8	2.6	20.8	6.5		448	188	132	178	65	25,599	12,230	37,859	19,247	9,218	28,465	
ノ浦	1,709.1	1.327	2.1	3.8	17.1	7.7		321	146	89	124	77	23,913	9,392	33,315	18,020	7,669	25,629	
葛	680.0	1.306	2.1	3.0	21.8	5.9		323	191	115	170	59	25,589	12,183	37,772	19,593	9,328	28,921	