

各橋脚所要諸工

橋脚番號	查鐵製作及掘付			型枠製作及組立			鐵筋加工及組立			混凝土作業			型枠所外作業			沈 人 潜水夫							
	鍛冶 人	夫 人	其他 人	數量 kg	大工 人	夫 人	其他 人	數量 m ³	大工 人	夫 人	其他 人	數量 m ³	大工 人	夫 人	其他 人		數量 m ³						
P.1	13	3	8	411	30	18	2	154.62	16	10	17	187	19	3	26	83.07	8	9	12	3	154.62	526	
P.2	13	2	9	411	26	20	3	156.36	14	9	16	190	13	4	28	84.01	7	10	14	6	156.36	432	
P.3	13	3	7	411	28	16	2	155.86	12	8	14	187	22	3	27	83.74	8	8	16	7	155.86	622	
P.4	13	2	8	411	18	25	2	155.11	10	9	16	193	17	4	30	83.34	8	8	19	8	155.11	433	
P.5	13	2	6	411	17	23	3	152.88	11	10	10	162	21	4	28	82.14	8	7	16	6	152.88	399	
P.6	13	3	7	411	28	19	2	170.00	9	10	12	178	23	4	26	91.34	8	9	12	4	170.00	480	
P.7	13	3	8	411	36	17	3	164.54	8	8	13	155	21	3	30	88.41	7	9	14	6	164.54	164	
P.8	13	2	6	411	19	16	2	137.25	8	6	13	188	26	4	24	73.74	8	10	14	6	137.05	200	
P.9	13	3	7	411	36	30	2	156.35	7	5	12	146	24	5	24	84.01	8	9	16	7	156.35	289	
P.10	13	3	8	411	25	17	1	167.52	9	4	10	161	28	4	28	90.01	8	10	17	6	167.52	266	
P.11	13	2	6	411	18	19	3	166.28	7	6	8	167	27	4	30	89.34	8	8	18	8	166.28	273	
P.12	13	3	7	411	16	21	2	165.04	6	5	6	172	28	4	30	88.68	7	9	19	7	165.04	278	
P.13	13	3	6	411	19	20	2	147.67	6	5	7	167	27	4	29	79.34	8	10	18	8	147.67	280	
P.14	13	3	7	411	23	19	2	146.43	7	6	9	150	28	4	26	78.67	8	12	16	10	146.43	250	
P.15	13	2	8	411	22	18	1	143.95	6	6	8	152	29	4	27	77.34	8	12	19	10	143.95	310	
P.16	13	4	9	411	13	32	3	131.54	8	7	8	134	32	4	30	70.67	9	10	18	8	131.54	292	
P.17	13	3	5	411	16	20	1	109.20	16	9	8	133	9	3	23	58.67	6	6	8	6	109.20	277	
P.18																							
計	187	46	122	6,987	393	350	274	2,580.60	160	123	187	2,822	394	65	466	1,836.52	132	156	261	116	2,580.60	5,771	163
平均	13	27	72	411	23.1	20.6	16.1	151.80	9.4	7.2	1.1	985.40	16.6	3.8	27.4	81.56	7.7	9.1	15.3	6.8	151.8	339.4	14.8

