

景雲橋及附近道路

改修工事概要

本道路ハ曩ニ明治四十四年十一月十三日市會ニ於テ議決シタル所謂本市五大幹線ノ一部ニ當リ大正元年十一月十二日宮内省ノ御下賜金ヲ得テ工費ノ一部ニ充テ上笹島町江川端ヨリ御園門ニ達スル間ヲ幅員十間ニ擴張シタルモノナリ

一、道路起点

名古屋市西區上笹島町

一、位置及延長

上笹島町以北明道町明道橋間參百十間明道橋以東御園門間貳百九拾七間五分延長六百七間五分

幅員拾間(道路御溝ヲ含ム)

名古屋停車場ヨリ泥江町ヲ經テ上笹島町ニ達スル區間

ハ縣道ニシテ且ツ傳來ノ幅員拾間ヲ有セシヲ以テ本改

修工事ニ關係ヲ有セス

一、道路設計

最急勾配三十分ノ一

横斷勾配三十分ノ一乃至四十分ノ一

本道路沿線ニハ名古屋電氣鐵道株式會社ノ復線軌道ヲ

敷ケリ其中中央鐵柱式ニ據リタルト溝形軌條ヲ用ヒ總敷

石張トナシタルトハ名古屋市ニ於テ最初ノ計畫ナリ

街路並木江川沿ニハ數間々隔ニ柳樹ヲ植栽セリ

道路工事費金壹萬參百圓也

一、橋梁設計

景雲橋

橋名ハ阪本市長ノ撰定ニシテ其因テ起ルトコロ左ノ

如シ

孝經援神契 王者德至山陵則景雲出

晉書天文志 景雲太平之應

形式 三連鐵桁鐵骨木橋

徑間 八十尺(中央三十尺左右各二十五尺)

橋面 長八十三尺二寸(檜板張)

幅員 四十八尺(高欄內法)

橋面積 百拾坪九合三勺

主桁 自十五吋 四十二封度 工形鐵桁二十連

主梁 十五吋四十二封度 工形鐵桁二連組立

主柱 十二吋二十封度溝形鐵二連組立每五基二

通リ

主要 鐵材重量

橋休用鋼鐵 七十六噸五分七厘

全 鑄鐵 一噸九分餘

全 鍊鐵 ○噸九分九厘

高欄及裝飾用青銅 六十一貫目

全 鑄鐵 八噸七分五厘

全 鍊鐵 二噸一分七厘

高欄及裝飾

主トシテ「レチツサンススタイル」ニ據リ本市徽章

及號ヲナキ基礎トセル圖案ニ成レリ

電燈ハ親柱々頭ニ各三個ツ、中柱々頭ニ各一個ツ

、計十六個ノ三十燭ノ「ランプ」ヲ用ユ此燭力約五

百燭

架橋工事費 金參萬參千四百拾壹圓四拾六錢

明道橋

形式 鐵桁木橋

徑間 十八尺

橋面 長二十一尺(檜板張)

幅員 九十尺(高欄內法)

橋面積 五十二坪五合

主桁 十八吋五十五封度及工形鐵桁三十一連

主要 鋼鐵材料噸數十七噸一分二厘

高欄 鑄鐵 三噸〇分五厘

高欄意裝

主トシテ「レチツサンススタイル」ニ據リ本市徽章ヲ

基礎トセル圖案ナリ

架橋工事費金七千七百六十四圓五拾六錢

一、工事經過

土地買收着手 大正五年十一月廿一日

道路工事着手 大正二年五月一日

竣 工 大正二年九月十五日

工事期間 約四ヶ月半

景雲橋工事着手 大正二年四月一日

竣 工 大正二年八月三十一日

工事期間 約五ヶ月

明道橋工事着手 大正二年四月一日

竣 工 大正二年六月二十五日

工事期間 約三ヶ月

電鐵軌道敷設着手 大正二年八月十日