



都 島 橋 工 事

位 置

路 線・大阪市北野善源寺線
 河 川・淀川

構 造

橋 型・上路ゲルバー式鋼鈹桁
 橋 長・145.00m
 幅 員・22.00m(軌道1—5.70m、車道2—5.65m、歩道2—2.50m)
 面 積・3,190平方米
 徑 間 數・4徑間
 徑 間 長・27.00m+41.00m+43.00m+34.00m
 桁 下 高・中央28.00m間O.P.+6.01m

橋臺・脚・鉄筋コンクリート造

橋 床・鉄筋コンクリート床版

鋪 裝・軌道は板石、車道シートアスファルト、歩道コンクリートタイル

高 欄・鋼製組合

工 事

施 工・假橋中井組、本橋下部工事森本組。

工 費・假橋37,000圓、本橋219,000圓

工 期・假橋11年8月31日着手11年10月9日竣工、本橋11年8月31日着手14年3月末竣工の豫定。