



(1) 竣工せる 91 號國道・神奈川縣足柄下郡溫泉村大字大平臺。

一號國道 自神奈川縣足柄下郡湯本町大字塔ノ澤 間 至同 縣同 郡溫泉村大字底倉

内務省横濱土木出張所長 春 木 節 郎

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. 延 長 4,936.1 米 | 小鋪石鋪裝 |
| 2. 有効幅員 6 米 | 石張鋪裝 |
| 3. 路面構造 路面の構造は勾配の緩急並に屈
曲半径の大小に應じ、次の五種
トベカ式アスファルト、コンクリート鋪裝
セメント、コンクリート鋪裝
碎石被覆セメント、コンクリート鋪裝 | 4. 最急縦斷勾配 9.2% |
| | 5. 最小屈曲半径 10 米 1 所 |
| | 6. 工事期間 自昭和12年 4 月
至昭和13年 3 月 |
| | 7. 工 費 120,000 圓 |



(2) 竣工せる1號國道・神奈川縣足柄下郡溫泉村大字大平臺(蛙の瀧附近)

(3) 1號國道塔ノ澤底倉間平面圖。

