RCプレキャスト舗装版による空港舗装について

- 福岡空港誘導路の改良 -

九州地方整備局	博多港湾・空港整備事務所	正会員	元野 一生
"	"	非会員	村永 努
"	"	非会員	渡邊 洋一
"	"	正会員	名里 健吾
(株)ガイアートT・K	新事業推進室	正会員	伊藤 彰彦

1. はじめに

福岡空港においては、近年、航空機が大型化するとともに交通量が増加し供用中である誘導路において補修が必要となっている。さらに、飛行機の運航時間を避けた夜間の限られた時間に施工することが必要であるため急速施工性が求められている。

これまでコンクリート舗装の急速施工を行う場合、プレキャストプレストレストコンクリート(PPC)版が用いられているが、目地構造及び工費の面で問題が指摘されている。これらを解決するため、製作の容易なコンクリート版を用いるとともに、舗装版同士の荷重伝達機能に優れ、施工の容易な連結方式を有するRCプレキャスト舗装版が国土交通省国土技術政策総合研究所、(株)ガイアートT・K、ジオスター(株)の共同研究により開発された。

RCプレキャスト舗装版は、平成15年度福岡空港誘導路改良工事において空港舗装としては国内で初めて導入された。

この工法は、道路舗装での一部事例があるものの、荷重条件の全く異なる空港での実績がないため、ここでは供用後の舗装面の健全度について調査を行っているためその報告を行う。

2. RCプレキャスト舗装版の概要

(1) RCプレキャスト版の構造

RCプレキャスト版の構造を写真-1に示す。RCプレキャスト版にはその強度・剛性を高めるために高強度コンクリート(設計基準強度 60N/mm²)と圧縮鉄筋・引張鉄筋を部分的に連結させたラチストラス鉄筋(写真-2)により構成されている。

これによりコンクリート版厚を薄くできるので、運搬が

容易となることから工場製作が可能になるとともに航空機荷重に耐えうる構造を可能とした。

写真-1 RC版の構造

写真-2 ラチストラス鉄筋

(2) 継手構造

RCプレキャスト版の継手には、写真-3に示すコッター式継手を用いて相互に連結している。コッター式継手は、あらかじめ製作時にRCプレキャスト版に埋め込まれるC型金物、版据付後連結に用いるH型金物から構成(写真-4)されており、これらの構造により弱点とされていた目地部の剛性が高まった。

写真-3 コッター式継手

写真-4 連結イメージ図

3. RCプレキャスト舗装版健全度の評価

施工から約半年経過した舗装版の変状を調査したので以下にまとめる。

調査目的としては、航空機走行によるRCプレキャスト舗装版の耐久性の確認のため版に発生するひび割れの

分布、大きさを調査した。また、応力を伝播するコッター式継手が剛結されているか確認のため締付ボルトのトルク調査をした。

なお、工事における施工数量としては、RCプレキャスト舗装版(B2.3m×L14.0m)を40枚(1,288m²)施工し、今回の調査では飛行機の走行箇所を考慮し、誘導路中心より横断方向(両側3枚)、縦断方向(4枚)において実施した。

写真 - 5 工事完成後全景

(1)路面のひび割れの発生状況

路面のひび割れ分布を図-1に示す。図-1中の数字は、RCプレキャスト舗装版毎におけるひび割れ発生数を示しており、ひび割れの大きさは、幅0.10~0.15mmであり、傾向としては横断方向で誘導路中心に対し下側に多く見られ、縦断方向においては、特に目立った傾向は見受けられなかった。

図 - 1 ひび割れ分布

次に最もひび割れの目立った箇所を図-2に示す。図-2からも分かるようにひび割れの状況は、継手部から版中央へ発生しているものであった。

なお、全体的な傾向としても同じ傾向であった。

図 - 2 ひび割れイメージ図

(2)継手状況

継手については、任意の箇所においてトルク計にて計測した。結果として平均で270kN・mが確認され、共同研究により設定していた250kN・m以上を満足するものであることが確認された。

4.まとめ

ひび割れについては、コッター式継手により強固に連結しているため、航空機脚荷重が作用することにより応力が継手部周辺に集中しひび割れが発生したものと推察される。ただし、ひび割れ幅が概ね0.1mmと許容範囲の0.155mmを満足しているため、RCプレキャスト舗装版の機能維持には問題ないことが確認された。また、継手アンカーに生じるひずみの増加率は、共同研究の繰り返し載荷試験にて2,000回と40,000回では差が見られない結果となっているので、現在のひび割れが増加することは考えにくい。

継手については、必要トルクが確保されていることからボルトの緩みもなくRCプレキャスト舗装版が平面一体化となっており、荷重伝達機能が良好な状態と言える。

なお、今回の調査は施工後約半年に過ぎない結果であるため、今後も継続的に点検・調査を実施し長期的評価も視野に入れ検証していく必要があると考える。

5.参考文献

- 1) 八谷好高ほか：高強度RCプレキャスト版舗装の空港への適用性，国土技術政策総合研究所資料，No.113，2003.9
- 2) 国土技術政策総合研究ほか：空港舗装における高強度RCプレキャスト舗装版に関する研究，2004.3