

鐵筋材	八幡製鐵所 日本鋼管株式會社 東京鋼管株式會社	長九呎	神田川上野間請負者持 東京神田川間は支給と す
		五三二一本	
		長十二呎	
		六八〇本	
		長十三呎六吋	
		三九八本	
		長十五呎	
		九四〇本	
		長十八呎	
		五一四本	
		長二十呎	
		八六七本	
		長二十五呎	
		七十四本	
		長二十七呎	
		二八九本	
		長三十呎	
		六三六本	
		長三十五呎	
		三四本	
鐵筋混凝土杭	別途製作		神田川上野間に使用の 概數とす 東京柳原河岸間の分に 對しては記録燒失の爲 不明

第十 建設費概算

工事は將來開通の線路も同時施行せしを以て今回開通の二線路分のみを判然と分離し難きも東京上野間二線建設費概算額は一千二百九十九萬百三十六圓にして其内譯左の如し

用地費	三、〇六四、〇〇〇 ^円
土工費	五三七、八五〇
橋梁費	五、二三六、九六三
溝橋費	二、九二〇
伏樋費	四〇三
軌道費	三七六、五二七
停車場費	一、〇七二、六八八
諸建物費	二五五、九二五
柵垣及境界杭費	二三、九八四

建築用具費	三六九、六三五
運送費	二九六、五三〇
建築用汽車費	一三二
電氣建物費	七二、六三六
電氣設備費	一、二二八、九五九
電車架空線路費	二一五、八八九
地中送電線路費	二三五、〇九五
合計	一、二、九九〇、一三六

又下河原に於ける砂利採集設備に要せし費額を掲記すれば左の如し

線路買收費	二六〇、〇〇〇 ^円
用地費	七〇、七五二
土工費	一三、四三二
橋梁費	二一、六三〇
溝橋費	五、五三四
合計	三六九、六三五

伏樋費	一、三二八	國分寺驛擴張の分を含む
軌道費	八七、八九六	同上
停車場費	一、九八二	同上
諸建物費	九九、四六六	
建築用具費	二〇三、三九九	
運送費	六、八五九	國分寺驛擴張の分を含む
合計	七七二、二七八	